



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAU SÍ

PLANILLA DE OBRA EJECUTADA DE AVANCE DE OBRA N° 03

PERIODO MENSUAL TRABAJO:						DE : 13-oct-25		HASTA : 31-oct-25		PLANILLA N°: 3		
OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPTACIONES, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA MATRIZ DEL CANTÓN ALAUSÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO"					UBICACIÓN:		CANTÓN ALAUSÍ		FECHA SUSCRIPCION:	08/05/2025	
CONTRATISTA:	CONSORCIO FORCE - ING. MARCELO HERNANDEZ					CONTRATO No. :		001-LICO-GADMCA-2025		FECHA INICIO:	06/08/2025	
FISCALIZADOR:	CONSORCIO FISCALIZA - ING. HAMILTON ROSERO					CODIGO No. :		LICO-GADMCA-2024-001		PLAZO (días) :	252	
						MONTO DEL CONTRATO:		\$1,829,767.09		FECHA TERMINO:	14/04/2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RUBRO	DESCRIPCION		U	VALORES CONTRACTUALES			CANTIDADES EJECUTADAS			MONTOS EJECUTADOS		
				CANTIDAD	P. UNIT	P. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA
REPOTENCIACIÓN OBRAS DE CAPTACIÓN(LOS SHUCOS)												
1.1	DERROCAMIENTO HORMIGON SIMPLE		M3	12.64	30.95	391.21	-		-	-	-	-
1.2	ENLUCIDO + MORTERO IMPERMEABILIZANTE - PAREDES INTERIORES		M2	85.31	14.35	1,224.20	-		-	-	-	-
1.3	ENLUCIDO EXTERIOR		M2	41.31	13.29	549.01	-		-	-	-	-
1.4	ACCESORIOS TCP_SH1 SALIDA D = 63MM		GLB	1.00	225.09	225.09	-		-	-	-	-
1.5	ACCESORIOS TCP_SH2 SALIDA D = 40MM		GLB	1.00	132.10	132.10	-		-	-	-	-
1.6	ACCESORIOS TCP_SH3 SALIDA D = 63MM		GLB	1.00	227.29	227.29	-		-	-	-	-
1.7	TAPA DE TOOL E=3MM		M2	1.59	111.57	177.40	-		-	-	-	-
SUBTOTAL						2,926.30			-	-	-	-
CONSTRUCCIÓN OBRAS DE CAPTACIÓN												
SECTOR CHAGUIÑA												
2.1	LIMPIEZA Y DESBROCE		M2	18.90	2.10	39.69	10.02		10.02	21.04	-	21.04
2.2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS		M2	18.90	1.21	22.87	10.02		10.02	12.12	-	12.12
2.3	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR		M3	26.38	5.07	133.75	16.51		16.51	83.71	-	83.71
2.4	EMPEDRADO BASE E=15 CM		M2	14.76	10.23	150.99	6.38		6.38	65.27	-	65.27
2.5	RELLENO DE RIPIO		M3	0.30	18.92	5.68	0.30		0.30	5.68	-	5.68
2.6	RELLENO MATERIAL FILTRANTE-PIEDRA		M3	1.80	22.71	40.88	1.80		1.80	40.88	-	40.88
2.7	ACERO DE REFUERZO		KG	748.98	2.21	1,655.25	291.71		291.71	644.68	-	644.68
2.8	HORMIGON SIMPLE F'C= 180 KG/CM2 (REPLANTILLO)		M3	0.67	148.09	99.22	0.16	0.08	0.24	23.69	11.85	35.54
2.9	ENCOFRADO RECTO DE MADERA 2 USOS		M2	55.86	14.57	813.88	14.44	5.32	19.76	210.39	77.51	287.90
2.10	HORMIGON SIMPLE F'C= 210 KG/CM2		M3	8.78	199.27	1,749.59	1.83	1.83	3.66	364.66	364.66	729.32
2.11	HORMIGÓN CICLÓPEO F'C=210KG/CM2; 60% H.S., 40%PIEDRA		M3	2.38	117.58	279.84	0.93	0.75	1.68	109.35	88.19	197.54
2.12	ENLUCIDO + MORTERO IMPERMEABILIZANTE - PAREDES INTERIORES		M2	51.68	14.35	741.61	11.33	11.33	22.66	162.59	162.59	325.18
2.13	ENLUCIDO EXTERIOR		M2	23.54	13.29	312.85	8.06	1.66	9.72	107.12	22.06	129.18
2.14	TRANSPORTE DE MATERIAL A MANO		M3XKM	0.32	104.07	33.30	0.10	0.13	0.23	10.41	13.53	23.94
2.15	ACCESORIOS TCP1 SALIDA D=32MM		GLB	1.00	595.78	595.78	-		-	-	-	-
2.16	ACCESORIOS TCP2 SALIDA D=50MM		GLB	1.00	196.24	196.24	-		-	-	-	-
2.17	INGRESO TOOL 3MM 0.90M X 0.80M		U	5.00	83.07	415.35	-		-	-	-	-
SUBTOTAL						7,286.77				1,861.59	740.39	2,601.98



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAU SÍ

PLANILLA DE OBRA EJECUTADA DE AVANCE DE OBRA N° 03

PERIODO MENSUAL TRABAJO:						DE : 13-oct-25		HASTA : 31-oct-25		PLANILLA N°: 3					
OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPTACIONES, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA MATRIZ DEL CANTÓN ALAUSÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO"					UBICACIÓN:		CANTÓN ALAUSÍ		FECHA SUSCRIPCION:	08/05/2025				
CONTRATISTA:	CONSORCIO FORCE - ING. MARCELO HERNANDEZ					CONTRATO No. :		001-LICO-GADMCA-2025		FECHA INICIO:	06/08/2025				
FISCALIZADOR:	CONSORCIO FISCALIZA - ING. HAMILTON ROSERO					CODIGO No. :		LICO-GADMCA-2024-001		PLAZO (días) :	252				
						MONTO DEL CONTRATO:		\$1,829,767.09		FECHA TERMINO:	14/04/2026				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RUBRO	DESCRIPCION					U	VALORES CONTRACTUALES			CANTIDADES EJECUTADAS			MONTOS EJECUTADOS		
							CANTIDAD	P. UNIT	P. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA
SECTOR ATALAYA															
3.1	LIMPIEZA Y DESBROCE					M2	21.12	2.10	44.35	21.04		21.04	44.18	-	44.18
3.2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS					M2	21.12	1.21	25.56	21.04		21.04	25.46	-	25.46
3.3	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR					M3	31.45	5.07	159.45	-		-	-	-	-
3.4	EMPEDRADO BASE E=15 CM					M2	18.32	10.23	187.41	-		-	-	-	-
3.5	RELLENO DE RIPIO					M3	0.45	18.92	8.51	-		-	-	-	-
3.6	RELLENO MATERIAL FILTRANTE-PIEDRA					M3	2.35	22.71	53.37	-		-	-	-	-
3.7	ACERO DE REFUERZO					KG	1,279.29	2.21	2,827.23	-		-	-	-	-
3.8	HORMIGÓN SIMPLE F'C= 180 KG/CM2 (REPLANTILLO)					M3	0.59	148.09	87.37	-		-	-	-	-
3.9	ENCOFRADO RECTO DE MADERA 2 USOS					M2	77.39	14.57	1,127.57	-		-	-	-	-
3.10	HORMIGON SIMPLE F'C= 210 KG/CM2					M3	15.18	199.27	3,024.92	-		-	-	-	-
3.11	HORMIGÓN CICLÓPEO F'C=210KG/CM2; 60% H.S., 40%PIEDRA					M3	2.50	117.58	293.95	-		-	-	-	-
3.12	ENLUCIDO + MORTERO IMPERMEABILIZANTE - PAREDES INTERIORES					M2	81.79	14.35	1,173.69	-		-	-	-	-
3.13	ENLUCIDO EXTERIOR					M2	23.77	13.29	315.90	-		-	-	-	-
3.14	TRANSPORTE DE MATERIAL A MANO					M3XKM	6.54	104.07	680.62	-		-	-	-	-
3.15	ACCESORIOS TCP4 SALIDA D=32MM					GLB	1.00	117.35	117.35	-		-	-	-	-
3.16	ACCESORIOS TCP5 SALIDA D=63MM					GLB	1.00	245.49	245.49	-		-	-	-	-
3.17	ACCESORIOS TCP6 SALIDA D=40MM					GLB	1.00	137.66	137.66	-		-	-	-	-
3.18	INGRESO TOOL 3MM 0.90M X 0.80M					U	6.00	83.07	498.42	-		-	-	-	-
3.19	INGRESO TOOL 3MM 1.40M X 0.80M					U	1.00	127.03	127.03	-		-	-	-	-
SUBTOTAL									11,135.85				69.64	-	69.64
SECTOR LA LAGUNA															
4.1	LIMPIEZA Y DESBROCE					M2	8.52	2.10	17.89	8.52		8.52	17.89	-	17.89
4.2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS					M2	8.52	1.21	10.31	8.52		8.52	10.31	-	10.31
4.3	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR					M3	11.28	5.07	57.19	-		-	-	-	-
4.4	EMPEDRADO BASE E=15 CM					M2	1.27	10.23	12.99	-		-	-	-	-
4.5	RELLENO DE RIPIO					M3	0.15	18.92	2.84	-		-	-	-	-
4.6	ACERO DE REFUERZO					KG	457.28	2.21	1,010.59	-		-	-	-	-
4.7	HORMIGÓN SIMPLE F'C= 180 KG/CM2 (REPLANTILLO)					M3	0.35	148.09	51.83	-		-	-	-	-
4.8	ENCOFRADO RECTO DE MADERA 2 USOS					M2	29.09	14.57	423.84	-		-	-	-	-
4.9	HORMIGON SIMPLE F'C= 210 KG/CM2					M3	6.02	199.27	1,199.61	-		-	-	-	-
4.10	ENLUCIDO + MORTERO IMPERMEABILIZANTE - PAREDES INTERIORES					M2	32.51	14.35	466.52	-		-	-	-	-
4.11	ENLUCIDO EXTERIOR					M2	13.78	13.29	183.14	-		-	-	-	-
4.12	ACCESORIOS TCP7 SALIDA D=160MM					GLB	1.00	595.78	595.78	-		-	-	-	-
4.13	INGRESO TOOL 3MM 0.90M X 0.80M					U	2.00	83.07	166.14	-		-	-	-	-
SUBTOTAL									4,198.67				28.20	-	28.20



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAU SÍ

PLANILLA DE OBRA EJECUTADA DE AVANCE DE OBRA N° 03

PERIODO MENSUAL TRABAJO:						DE : 13-oct-25		HASTA : 31-oct-25		PLANILLA N°: 3						
OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPTACIONES, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA MATRIZ DEL CANTÓN ALAUSÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO"					UBICACIÓN:		CANTÓN ALAUSÍ		FECHA SUSCRIPCION:	08/05/2025					
CONTRATISTA:	CONSORCIO FORCE - ING. MARCELO HERNANDEZ					CONTRATO No. :		001-LICO-GADMCA-2025		FECHA INICIO:	06/08/2025					
FISCALIZADOR:	CONSORCIO FISCALIZA - ING. HAMILTON ROSERO					CODIGO No. :		LICO-GADMCA-2024-001		PLAZO (días) :	252					
						MONTO DEL CONTRATO:		\$1,829,767.09		FECHA TERMINO:	14/04/2026					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
RUBRO	DESCRIPCION					U	VALORES CONTRACTUALES			CANTIDADES EJECUTADAS			MONTOS EJECUTADOS			
							CANTIDAD	P. UNIT	P. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	
TANQUES DE CARGA															-	
CONDUCCIÓN PRINCIPAL (3 TANQUES)																
5.1	LIMPIEZA Y DESBROCE					M2	20.73	2.10	43.53	13.82		13.82	29.02	-	29.02	
5.2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS					M2	20.73	1.21	25.08	13.82		13.82	16.72	-	16.72	
5.3	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR					M3	27.36	5.07	138.72	-		-	-	-	-	
5.4	EMPEDRADO BASE E=15 CM					M2	20.73	10.23	212.07	-		-	-	-	-	
5.5	RELLENO DE RIPIO					M3	0.60	18.92	11.35	-		-	-	-	-	
5.6	ACERO DE REFUERZO					KG	1,189.62	2.21	2,629.06	-		-	-	-	-	
5.7	HORMIGON SIMPLE F´C= 180 KG/CM2 (REPLANTILLO)					M3	0.78	148.09	115.51	-		-	-	-	-	
5.8	ENCOFRADO RECTO DE MADERA 2 USOS					M2	70.28	14.57	1,023.98	-		-	-	-	-	
5.9	HORMIGON SIMPLE F´C= 210 KG/CM2					M3	16.56	199.27	3,299.91	-		-	-	-	-	
5.10	ENLUCIDO + MORTERO IMPERMEABILIZANTE - PAREDES INTERIORES					M2	74.19	14.35	1,064.63	-		-	-	-	-	
5.11	ENLUCIDO EXTERIOR					M2	39.92	13.29	530.54	-		-	-	-	-	
5.12	TRANSPORTE DE MATERIAL A MANO					M3XKM	4.35	104.07	452.70	-		-	-	-	-	
5.13	ACCESORIOS TC1 SALIDA D=110MM					GLB	1.00	694.96	694.96	-		-	-	-	-	
5.14	ACCESORIOS TC2 SALIDA D=160MM					GLB	1.00	758.93	758.93	-		-	-	-	-	
5.15	ACCESORIOS TC4 SALIDA D=160MM					GLB	1.00	751.05	751.05	-		-	-	-	-	
5.16	INGRESO TOOL 3MM 0.90M X 0.80 M					U	6.00	83.07	498.42	-		-	-	-	-	
SUBTOTAL									12,250.44				45.74	-	45.74	
SECTOR ATALAYA (1 TANQUE)																
6.1	LIMPIEZA Y DESBROCE					M2	3.64	2.10	7.64	3.64		3.64	7.64	-	7.64	
6.2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS					M2	3.64	1.21	4.40	3.64		3.64	4.40	-	4.40	
6.3	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR					M3	5.66	5.07	28.70	-		-	-	-	-	
6.4	EMPEDRADO BASE E=15 CM					M2	3.64	10.23	37.24	-		-	-	-	-	
6.5	RELLENO DE RIPIO					M3	0.20	18.92	3.78	-		-	-	-	-	
6.6	ACERO DE REFUERZO					KG	274.88	2.21	607.48	-		-	-	-	-	
6.7	HORMIGON SIMPLE F´C= 180 KG/CM2 (REPLANTILLO)					M3	0.10	148.09	14.81	-		-	-	-	-	
6.8	ENCOFRADO RECTO DE MADERA 2 USOS					M2	14.41	14.57	209.95	-		-	-	-	-	
6.9	HORMIGON SIMPLE F´C= 210 KG/CM2					M3	3.19	199.27	635.67	-		-	-	-	-	
6.10	ENLUCIDO + MORTERO IMPERMEABILIZANTE - PAREDES INTERIORES					M2	13.68	14.35	196.31	-		-	-	-	-	
6.11	ENLUCIDO EXTERIOR					M2	4.96	13.29	65.92	-		-	-	-	-	
6.12	TRANSPORTE DE MATERIAL A MANO					M3XKM	1.42	104.07	147.78	-		-	-	-	-	
6.13	ACCESORIOS TC3 SALIDA D=63MM					GLB	1.00	190.74	190.74	-		-	-	-	-	
6.14	INGRESO TOOL 3MM 0.90M X 0.80 M					U	2.00	83.07	166.14	-		-	-	-	-	
SUBTOTAL									2,316.56				12.04	-	12.04	



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAU SÍ

PLANILLA DE OBRA EJECUTADA DE AVANCE DE OBRA N° 03

PERIODO MENSUAL TRABAJO:						DE : 13-oct-25		HASTA : 31-oct-25		PLANILLA N°: 3					
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPTACIONES, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA MATRIZ DEL CANTÓN ALAU SÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO"						UBICACIÓN:		CANTÓN ALAU SÍ		FECHA SUSCRIPCION:	08/05/2025				
CONTRATISTA: CONSORCIO FORCE - ING. MARCELO HERNANDEZ						CONTRATO No. :		001-LICO-GADMCA-2025		FECHA INICIO:	06/08/2025				
FISCALIZADOR: CONSORCIO FISCALIZA - ING. HAMILTON ROSERO						CODIGO No. :		LICO-GADMCA-2024-001		PLAZO (dias) :	252				
						MONTO DEL CONTRATO:		\$1,829,767.09		FECHA TERMINO:	14/04/2026				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RUBRO	DESCRIPCION					U	VALORES CONTRACTUALES			CANTIDADES EJECUTADAS			MONTOS EJECUTADOS		
							CANTIDAD	P. UNIT	P. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA
SECTOR LA LAGUNA (1 TANQUE)															
7.1	LIMPIEZA Y DESBROCE					M2	6.91	2.10	14.51	6.91		6.91	14.51	-	14.51
7.2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS					M2	6.91	1.21	8.36	6.91		6.91	8.36	-	8.36
7.3	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR					M3	10.49	5.07	53.18	-		-	-	-	-
7.4	EMPEDRADO BASE E=15 CM					M2	6.91	10.23	70.69	-		-	-	-	-
7.5	RELLENO DE RIPIO					M3	0.20	18.92	3.78	-		-	-	-	-
7.6	ACERO DE REFUERZO					KG	396.54	2.21	876.35	-		-	-	-	-
7.7	HORMIGON SIMPLE F´C= 180 KG/CM2 (REPLANTILLO)					M3	0.26	148.09	38.50	-		-	-	-	-
7.8	ENCOFRADO RECTO DE MADERA 2 USOS					M2	23.43	14.57	341.38	-		-	-	-	-
7.9	HORMIGON SIMPLE F´C= 210 KG/CM2					M3	5.52	199.27	1,099.97	-		-	-	-	-
7.10	ENLUCIDO + MORTERO IMPERMEABILIZANTE - PAREDES INTERIORES					M2	24.73	14.35	354.88	-		-	-	-	-
7.11	ENLUCIDO EXTERIOR					M2	12.67	13.29	168.38	-		-	-	-	-
7.12	ACCESORIOS TC4-1 SALIDA D=160MM					GLB	1.00	779.21	779.21	-		-	-	-	-
7.13	INGRESO TOOL 3MM 0.90M X 0.80M					U	2.00	83.07	166.14	-		-	-	-	-
SUBTOTAL									3,975.33				22.87	-	22.87
SECTOR ALAUSI PATA															
8.1	LIMPIEZA Y DESBROCE					M2	4.92	2.10	10.33	-		-	-	-	-
8.2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS					M2	4.92	1.21	5.95	-		-	-	-	-
8.3	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR					M3	1.68	5.07	8.52	-		-	-	-	-
8.4	EMPEDRADO BASE E=15 CM					M2	1.68	10.23	17.19	-		-	-	-	-
8.5	RELLENO DE RIPIO					M3	0.18	18.92	3.41	-		-	-	-	-
8.6	ACERO DE REFUERZO					KG	81.92	2.21	181.04	-		-	-	-	-
8.7	ENCOFRADO RECTO DE MADERA 2 USOS					M2	4.81	14.57	70.08	-		-	-	-	-
8.8	HORMIGON SIMPLE F´C= 210 KG/CM2					M3	1.08	199.27	215.21	-		-	-	-	-
8.9	ENLUCIDO + MORTERO IMPERMEABILIZANTE - PAREDES INTERIORES					M2	19.52	14.35	280.11	-		-	-	-	-
8.10	ENLUCIDO EXTERIOR					M2	3.94	13.29	52.36	-		-	-	-	-
8.11	ACCESORIOS TC-AP SALIDA D=90MM					GLB	1.00	595.78	595.78	-		-	-	-	-
8.12	TAPA DE TOOL E=3MM					M2	1.31	111.57	146.16	-		-	-	-	-
SUBTOTAL									1,586.14				-	-	-
CERRAMIENTOS															
REPOTENCIACIÓN CERRAMIENTOS (ATALAYA, LOS SHUCOS, LA LAGUNA)															
9.1	DERROCAMIENTO HORMIGON SIMPLE					M3	5.84	30.95	180.75	-		-	-	-	-
9.2	LIMPIEZA Y DESBROCE					M2	13,624.03	2.10	28,610.46	13,624.03		13,624.03	28,610.46	-	28,610.46
9.3	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS					M2	13,624.03	1.21	16,485.08	12,135.90		12,135.90	14,684.44	-	14,684.44
9.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE CERRAMIENTO 50/10 H=2.00M (INCLUYE TUBO HG 2" - 3MM)					M	575.41	24.09	13,861.63	-		-	-	-	-
9.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO DE ALAMBRE DE PUAS 3 CUERDAS (INCLUYE POSTES DE HORMIGÓN)					M	162.04	10.43	1,690.08	-		-	-	-	-
SUBTOTAL									60,828.00				43,294.90	-	43,294.90



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAU SÍ

PLANILLA DE OBRA EJECUTADA DE AVANCE DE OBRA N° 03

PERIODO MENSUAL TRABAJO:						DE : 13-oct-25		HASTA : 31-oct-25		PLANILLA N°: 3					
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPTACIONES, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA MATRIZ DEL CANTÓN ALAUŚÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO"						UBICACIÓN:		CANTÓN ALAUŚÍ		FECHA SUSCRIPCION:	08/05/2025				
CONTRATISTA: CONSORCIO FORCE - ING. MARCELO HERNANDEZ						CONTRATO No. :		001-LICO-GADMCA-2025		FECHA INICIO:	06/08/2025				
FISCALIZADOR: CONSORCIO FISCALIZA - ING. HAMILTON ROSERO						CODIGO No. :		LICO-GADMCA-2024-001		PLAZO (dias) :	252				
						MONTO DEL CONTRATO:		\$1,829,767.09		FECHA TERMINO:	14/04/2026				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RUBRO	DESCRIPCION					U	VALORES CONTRACTUALES			CANTIDADES EJECUTADAS			MONTOS EJECUTADOS		
							CANTIDAD	P. UNIT	P. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA
CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTOS															
SECTOR CHAGUÍÑA															
10.1	LIMPIEZA Y DESBROCE					M2	177.88	2.10	373.55	77.10		77.10	161.91	-	161.91
10.2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS					M2	177.88	1.21	215.23	26.40		26.40	31.94	-	31.94
10.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO DE ALAMBRE DE PUAS 3 CUERDAS (INCLUYE POSTES DE HORMIGÓN)					M	50.40	10.43	525.67	-		-	-	-	-
10.4	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR					M3	8.12	5.07	41.17	-		-	-	-	-
10.5	HORMIGON SIMPLE F´C= 180 KG/CM2 (REPLANTILLO)					M3	0.58	148.09	85.89	-		-	-	-	-
10.6	ENCOFRADO RECTO DE MADERA 2 USOS					M2	37.80	14.57	550.75	-		-	-	-	-
10.7	HORMIGÓN CICLÓPEO FC=180 KG/CM2,40% PIEDRA-60% H.S.					M3	11.34	107.08	1,214.29	-		-	-	-	-
10.8	TRANSPORTE DE MATERIAL A MANO					M3XKM	0.29	104.07	30.18	-		-	-	-	-
10.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE CERRAMIENTO 50/10 H=2.00M (INCLUYE TUBO HG 2" - 3MM)					M	38.00	24.09	915.42	-		-	-	-	-
10.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA 2.00M X 2.50M (INCLUYE MALLA DE CERR. 50/10 Y TUBO HG 2" - 3MM, Y CANDADO)					U	1.00	201.08	201.08	-		-	-	-	-
SUBTOTAL									4,153.23				193.85	-	193.85
SECTOR ATALAYA															
11.1	LIMPIEZA Y DESBROCE					M2	80.73	2.10	169.53	72.77		72.77	152.82	-	152.82
11.2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS					M2	80.73	1.21	97.68	26.40		26.40	31.94	-	31.94
11.3	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR					M3	11.72	5.07	59.42	-		-	-	-	-
11.4	HORMIGON SIMPLE F´C= 180 KG/CM2 (REPLANTILLO)					M3	0.68	148.09	100.70	-		-	-	-	-
11.5	ENCOFRADO RECTO DE MADERA 2 USOS					M2	43.60	14.57	635.25	-		-	-	-	-
11.6	HORMIGÓN CICLÓPEO FC=180 KG/CM2,40% PIEDRA-60% H.S.					M3	13.08	107.08	1,400.61	-		-	-	-	-
11.7	TRANSPORTE DE MATERIAL A MANO					M3XKM	4.82	104.07	501.62	-		-	-	-	-
11.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE CERRAMIENTO 50/10 H=2.00M (INCLUYE TUBO HG 2" - 3MM)					M	46.40	24.09	1,117.78	-		-	-	-	-
11.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA 2.00M X 2.50M (INCLUYE MALLA DE CERR. 50/10 Y TUBO HG 2" - 3MM, Y CANDADO)					U	2.00	201.08	402.16	-		-	-	-	-
SUBTOTAL									4,484.75				184.76	-	184.76



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAUSÍ

PLANILLA DE OBRA EJECUTADA DE AVANCE DE OBRA N° 03											
PERIODO MENSUAL TRABAJO:						DE : 13-oct-25		HASTA : 31-oct-25		PLANILLA N°: 3	
OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPTACIONES, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA MATRIZ DEL CANTÓN ALAUSÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO"					UBICACIÓN:		CANTÓN ALAUSÍ		FECHA SUSCRIPCION:	08/05/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO FORCE - ING. MARCELO HERNANDEZ					CONTRATO No. :		001-LICO-GADMCA-2025		FECHA INICIO:	06/08/2025
FISCALIZADOR:	CONSORCIO FISCALIZA - ING. HAMILTON ROSERO					CODIGO No. :		LICO-GADMCA-2024-001		PLAZO (días) :	252
						MONTO DEL CONTRATO:		\$1,829,767.09		FECHA TERMINO:	14/04/2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RUBRO	DESCRIPCION	U	VALORES CONTRACTUALES			CANTIDADES EJECUTADAS			MONTOS EJECUTADOS		
			CANTIDAD	P. UNIT	P. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA
LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN											
CONDUCCIÓN PRINCIPAL											
12.1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LINEA	KM	10.85	106.56	1,156.18	3.34		3.34	355.91	-	355.91
12.2	LIMPIEZA EN DERRUMBES	M3	619.88	7.30	4,525.12	619.88		619.88	4,525.12	-	4,525.12
12.3	DESALOJO DE MATERIAL (5KM LIBRE - BOTADERO)	M3/KM	4,339.16	3.53	15,317.23	1,140.97		1,140.97	4,027.62	-	4,027.62
12.4	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR EN ZANJAS	M3	3,023.72	10.65	32,202.62	574.35		574.35	6,116.83	-	6,116.83
12.5	EXCAVACIÓN SUELO CONGLOMERADO EN ZANJAS	M3	1,814.23	14.91	27,050.17	1,814.23		1,814.23	27,050.17	-	27,050.17
12.6	EXCAVACIÓN SUELO ROCOSO EN ZANJAS	M3	1,209.49	24.16	29,221.28	1,209.49		1,209.49	29,221.28	-	29,221.28
12.7	CAMA DE ARENA	M3	580.21	21.51	12,480.32	580.21		580.21	12,480.32	-	12,480.32
12.8	RELLENO COMPACTADO	M3	5,890.44	8.86	52,189.30	2,650.05		2,650.05	23,479.44	-	23,479.44
12.9	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 110MM UZ 0.63MPA	M	2,483.17	9.01	22,373.36	2,351.00		2,351.00	21,182.51	-	21,182.51
12.10	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 160MM UZ 0.63MPA	M	3,722.05	16.61	61,823.25	830.00		830.00	13,786.30	-	13,786.30
12.11	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 160MM UZ 1.00MPA	M	548.19	24.59	13,479.99	373.00		373.00	9,172.07	-	9,172.07
12.12	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 160MM UZ 1.25MPA	M	1,035.67	31.01	32,116.13	-		-	-	-	-
12.13	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PEAD 160MM 1.00MPA	M	1,737.46	29.78	51,741.56	-		-	-	-	-
12.14	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PEAD 160MM 2.00MPA	M	1,328.25	54.88	72,894.36	-	600.00	600.00	-	32,928.00	32,928.00
12.15	MAQUINA TERMOFUSIÓN UNION TUBERIA PEAD + CAPACITACIÓN	GLB	1.00	7,464.66	7,464.66	-		-	-	-	-
12.16	CAJA DE CONTROL - SIFÓN (INCLUYE ACCESORIOS)	GLB	1.00	382.01	382.01	-		-	-	-	-
12.17	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA ACCESORIOS COND. PR.	GLB	1.00	6,715.59	6,715.59	-		-	-	-	-
SUBTOTAL					443,133.13				151,397.57	32,928.00	184,325.57
CONDUCCIÓN 1											
13.1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LINEA	KM	7.50	106.56	799.20	0.71	0.26	0.97	75.66	27.71	103.37
13.2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR EN ZANJAS	M3	1,993.28	10.65	21,228.43	483.84	120.96	604.80	5,152.90	1,288.22	6,441.12
13.3	EXCAVACIÓN SUELO CONGLOMERADO EN ZANJAS	M3	1,159.97	14.91	17,295.15	508.32	172.80	681.12	7,579.05	2,576.45	10,155.50
13.4	EXCAVACIÓN SUELO ROCOSO EN ZANJAS	M3	773.31	24.16	18,683.17	28.80	82.68	111.48	695.81	1,997.55	2,693.36
13.5	CAMA DE ARENA	M3	376.02	21.51	8,088.19	85.08	31.37	116.45	1,830.07	674.77	2,504.84
13.6	RELLENO COMPACTADO	M3	3,750.24	8.86	33,227.13	477.36	590.07	1,067.43	4,229.41	5,228.02	9,457.43
13.7	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 160MM UZ 0.63MPA	M	3,311.42	16.61	55,002.69	-		-	-	-	-
13.8	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 160MM UZ 1.00MPA	M	530.66	24.59	13,048.93	373.00		373.00	9,172.07	-	9,172.07
13.9	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 160MM UZ 1.25MPA	M	613.75	31.01	19,032.39	-		-	-	-	-
13.10	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PEAD 160MM 1.00MPA	M	1,716.30	29.78	51,111.41	-		-	-	-	-
13.11	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PEAD 160MM 2.00MPA	M	1,329.06	54.88	72,938.81	336.00	264.00	600.00	18,439.68	14,488.32	32,928.00
13.12	CAJA DE CONTROL - SIFÓN (INCLUYE ACCESORIOS)	GLB	1.00	382.01	382.01	-		-	-	-	-
13.13	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA ACCESORIOR COND. 1	GLB	1.00	5,584.54	5,584.54	-		-	-	-	-
SUBTOTAL					316,422.05				47,174.65	26,281.04	73,455.69



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAU SÍ

PLANILLA DE OBRA EJECUTADA DE AVANCE DE OBRA N° 03

PERIODO MENSUAL TRABAJO:						DE : 13-oct-25		HASTA : 31-oct-25		PLANILLA N°: 3			
OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPTACIONES, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA MATRIZ DEL CANTÓN ALAU SÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO"					UBICACIÓN:		CANTÓN ALAU SÍ		FECHA SUSCRIPCION:	08/05/2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO FORCE - ING. MARCELO HERNANDEZ					CONTRATO No. :		001-LICO-GADMCA-2025		FECHA INICIO:	06/08/2025		
FISCALIZADOR:	CONSORCIO FISCALIZA - ING. HAMILTON ROSERO					CODIGO No. :		LICO-GADMCA-2024-001		PLAZO (días) :	252		
						MONTO DEL CONTRATO:		\$1,829,767.09		FECHA TERMINO:	14/04/2026		
1	2		3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
RUBRO	DESCRIPCION		U	VALORES CONTRACTUALES			CANTIDADES EJECUTADAS			MONTOS EJECUTADOS			
				CANTIDAD	P. UNIT	P. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	
RAMALES 1, 2 (SECTOR CHAGUIÑA)													
14.1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LINEA		KM	0.06	106.56	6.39	-		-	-	-	-	-
14.2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR EN ZANJAS		M3	34.25	10.65	364.76	-		-	-	-	-	-
14.3	CAMA DE ARENA		M3	2.72	21.51	58.51	-		-	-	-	-	-
14.4	RELLENO COMPACTADO		M3	34.18	8.86	302.83	-		-	-	-	-	-
14.5	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 32MM UZ 1.25MPA		M	54.50	2.43	132.44	-		-	-	-	-	-
14.6	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA ACCESORIOS R1-R2		GLB	1.00	15.38	15.38	-		-	-	-	-	-
SUBTOTAL						880.31				-	-	-	-
RAMAL 3,4,5,6 (SECTOR ATALAYA)													
15.1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LINEA		KM	0.35	106.56	37.30	0.21		0.21	22.38	-	-	22.38
15.2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR EN ZANJAS		M3	155.74	10.65	1,658.63	155.74		155.74	1,658.63	-	-	1,658.63
15.3	CAMA DE ARENA		M3	17.73	21.51	381.37	14.35		14.35	308.67	-	-	308.67
15.4	RELLENO COMPACTADO		M3	154.73	8.86	1,370.91	154.73		154.73	1,370.91	-	-	1,370.91
15.5	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 32MM UZ 1.25MPA		M	27.21	2.43	66.12	-		-	-	-	-	-
15.6	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 63MM UZ 0.63MPA		M	313.94	4.04	1,268.32	205.00		205.00	828.20	-	-	828.20
15.7	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 40MM UZ 1.00MPA		M	13.47	2.71	36.50	-		-	-	-	-	-
15.8	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA ACCESORIOS R3-R6		GLB	1.00	26.72	26.72	-		-	-	-	-	-
SUBTOTAL						4,845.87				4,188.79	-	-	4,188.79
RAMAL 7,8,9 (SECTOR LOS SHUCOS)													
16.1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LINEA		KM	0.22	106.56	23.44	0.15		0.15	15.98	-	-	15.98
16.2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR EN ZANJAS		M3	96.39	10.65	1,026.55	-		-	-	-	-	-
16.3	CAMA DE ARENA		M3	10.78	21.51	231.88	10.78		10.78	231.88	-	-	231.88
16.4	RELLENO COMPACTADO		M3	95.77	8.86	848.52	95.77		95.77	848.52	-	-	848.52
16.5	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 63MM UZ 0.63MPA		M	186.66	4.04	754.11	147.00		147.00	593.88	-	-	593.88
16.6	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 40MM UZ 1.00MPA		M	28.93	2.71	78.40	-		-	-	-	-	-
16.7	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA ACCESORIOS R7-R9		GLB	1.00	24.21	24.21	-		-	-	-	-	-
SUBTOTAL						2,987.11				1,690.26	-	-	1,690.26
RAMAL 10,11 (SECTOR LA LAGUNA)													
17.1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LINEA		KM	0.02	106.56	2.13	-		-	-	-	-	-
17.2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR EN ZANJAS		M3	8.81	10.65	93.83	-		-	-	-	-	-
17.3	CAMA DE ARENA		M3	1.10	21.51	23.66	-		-	-	-	-	-
17.4	RELLENO COMPACTADO		M3	8.37	8.86	74.16	-		-	-	-	-	-
17.5	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 160MM UZ 1.60MPA		M	22.10	31.01	685.32	-		-	-	-	-	-
SUBTOTAL						879.10				-	-	-	-



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAU SÍ

PLANILLA DE OBRA EJECUTADA DE AVANCE DE OBRA N° 03

PERIODO MENSUAL TRABAJO:						DE : 13-oct-25		HASTA : 31-oct-25		PLANILLA N°: 3	
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPTACIONES, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA MATRIZ DEL CANTÓN ALAUŚÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO"						UBICACIÓN:		CANTÓN ALAUŚÍ		FECHA SUSCRIPCION:	08/05/2025
CONTRATISTA: CONSORCIO FORCE - ING. MARCELO HERNANDEZ						CONTRATO No. :		001-LICO-GADMCA-2025		FECHA INICIO:	06/08/2025
FISCALIZADOR: CONSORCIO FISCALIZA - ING. HAMILTON ROSERO						CODIGO No. :		LICO-GADMCA-2024-001		PLAZO (dias) :	252
						MONTO DEL CONTRATO:		\$1,829,767.09		FECHA TERMINO:	14/04/2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RUBRO	DESCRIPCION	U	VALORES CONTRACTUALES			CANTIDADES EJECUTADAS			MONTOS EJECUTADOS		
			CANTIDAD	P. UNIT	P. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA
RAMAL 12											
18.1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LINEA	KM	0.59	106.56	62.87	-		-	-	-	-
18.2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR EN ZANJAS	M3	292.96	10.65	3,120.02	114.79		114.79	1,222.51	-	1,222.51
18.3	CAMA DE ARENA	M3	29.37	21.51	631.75	-		-	-	-	-
18.4	RELLENO COMPACTADO	M3	291.70	8.86	2,584.46	-		-	-	-	-
18.5	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 40MM UZ 1.00MPA	M	306.06	2.71	829.42	-		-	-	-	-
18.6	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 63MM UZ 0.63MPA	M	281.25	4.04	1,136.25	-		-	-	-	-
18.7	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA ACCESORIOS R12	GLB	1.00	69.70		-		-	-	-	-
SUBTOTAL					8,434.47				1,222.51	-	1,222.51
RAMAL 13											
19.1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LINEA	KM	1.43	106.56	152.38	1.15		1.15	122.54	-	122.54
19.2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR EN ZANJAS	M3	689.58	10.65	7,344.03	689.58		689.58	7,344.03	-	7,344.03
19.3	CAMA DE ARENA	M3	71.34	21.51	1,534.52	66.50		66.50	1,430.42	-	1,430.42
19.4	RELLENO COMPACTADO	M3	685.13	8.86	6,070.25	685.13		685.13	6,070.25	-	6,070.25
19.5	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 63MM UZ 0.80MPA	M	386.90	4.42	1,710.10	375.00		375.00	1,657.50	-	1,657.50
19.6	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 63MM UZ 1.00MPA	M	755.20	4.89	3,692.93	560.00		560.00	2,738.40	-	2,738.40
19.7	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 63MM UZ 1.25MPA	M	284.80	5.68	1,617.66	60.00		60.00	340.80	-	340.80
19.8	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA ACCESORIOS R13	GLB	1.00	101.51		-		-	-	-	-
SUBTOTAL					22,223.38				19,703.94	-	19,703.94
RAMAL 14											
20.1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LINEA	KM	0.73	106.56	77.79	-		-	-	-	-
20.2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR EN ZANJAS	M3	297.27	10.65	3,165.93	-		-	-	-	-
20.3	CAMA DE ARENA	M3	36.58	21.51	786.84	-		-	-	-	-
20.4	RELLENO COMPACTADO	M3	294.02	8.86	2,605.02	-		-	-	-	-
20.5	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 63MM UZ 0.63MPA	M	433.26	4.04	1,750.37	-		-	-	-	-
20.6	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 90MM UZ 0.63MPA	M	298.38	6.28	1,873.83	-		-	-	-	-
20.7	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA ACCESORIOS R14	GLB	1.00	113.18		-		-	-	-	-
SUBTOTAL					10,372.96				-	-	-
RAMAL 15											
21.1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LINEA	KM	0.07	106.56	7.46	-		-	-	-	-
21.2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR EN ZANJAS	M3	34.83	10.65	370.94	-		-	-	-	-
21.3	CAMA DE ARENA	M3	3.48	21.51	74.85	-		-	-	-	-
21.4	RELLENO COMPACTADO	M3	34.39	8.86	304.70	-		-	-	-	-
21.5	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 90MM UZ 0.63MPA	M	69.67	6.28	437.53	-		-	-	-	-
21.6	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA ACCESORIOS R15	GLB	1.00	19.19		-		-	-	-	-
SUBTOTAL					1,214.67				-	-	-



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAU SÍ

PLANILLA DE OBRA EJECUTADA DE AVANCE DE OBRA N° 03

PERIODO MENSUAL TRABAJO:						DE : 13-oct-25		HASTA : 31-oct-25		PLANILLA N°: 3					
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPTACIONES, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA MATRIZ DEL CANTÓN ALAUSÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO"						UBICACIÓN:		CANTÓN ALAUSÍ		FECHA SUSCRIPCION:	08/05/2025				
CONTRATISTA: CONSORCIO FORCE - ING. MARCELO HERNANDEZ						CONTRATO No. :		001-LICO-GADMCA-2025		FECHA INICIO:	06/08/2025				
FISCALIZADOR: CONSORCIO FISCALIZA - ING. HAMILTON ROSERO						CODIGO No. :		LICO-GADMCA-2024-001		PLAZO (días) :	252				
						MONTO DEL CONTRATO:		\$1,829,767.09		FECHA TERMINO:	14/04/2026				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RUBRO	DESCRIPCION					U	VALORES CONTRACTUALES			CANTIDADES EJECUTADAS			MONTOS EJECUTADOS		
							CANTIDAD	P. UNIT	P. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA
RAMAL 16															
22.1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LINEA					KM	1.21	106.56	128.94	0.22		0.22	23.44	-	23.44
22.2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR EN ZANJAS					M3	636.16	10.65	6,775.10	-		-	-	-	-
22.3	CAMA DE ARENA					M3	60.43	21.51	1,299.85	10.90		10.90	234.46	-	234.46
22.4	RELLENO COMPACTADO					M3	635.30	8.86	5,628.76	97.92		97.92	867.57	-	867.57
22.5	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 32MM UZ 1.25MPA					M	824.58	2.43	2,003.73	218.00		218.00	529.74	-	529.74
22.6	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 50MM UZ 1.00MPA					M	383.97	3.34	1,282.46	-		-	-	-	-
22.7	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA ACCESORIOS R16					GLB	1.00	47.70	47.70	-		-	-	-	-
SUBTOTAL								17,166.54				1,655.21	-	1,655.21	
RAMAL 17															
23.1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LINEA					KM	1.04	106.56	110.82	-		-	-	-	-
23.2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR EN ZANJAS					M3	521.04	10.65	5,549.08	-		-	-	-	-
23.3	CAMA DE ARENA					M3	52.10	21.51	1,120.67	-		-	-	-	-
23.4	RELLENO COMPACTADO					M3	519.73	8.86	4,604.81	-		-	-	-	-
23.5	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 40MM UZ 1.00MPA					M	1,042.09	2.71	2,824.06	-		-	-	-	-
23.6	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA ACCESORIOS R17					GLB	1.00	31.97	31.97	-		-	-	-	-
SUBTOTAL								14,241.41				-	-	-	
LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN 1 (LD1-1 / LD1-6)															
24.1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LINEA					KM	2.66	106.56	283.45	-		-	-	-	-
24.2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR EN ZANJAS					M3	1,351.24	10.65	14,390.71	-		-	-	-	-
24.3	CAMA DE ARENA					M3	133.22	21.51	2,865.56	-		-	-	-	-
24.4	RELLENO COMPACTADO					M3	1,348.85	8.86	11,950.81	-		-	-	-	-
24.5	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 40MM UZ 1.00MPA					M	832.78	2.71	2,256.83	-		-	-	-	-
24.6	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 32MM UZ 1.25MPA					M	1,411.60	2.43	3,430.19	-		-	-	-	-
24.7	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 25MM UZ 2.50MPA					M	420.01	2.01	844.22	-		-	-	-	-
24.8	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA ACCESORIOS LD-1					GLB	1.00	80.30	80.30	-		-	-	-	-
24.9	ACOMETIDA DOMICILIARIA D=40MM X 1/2"					GLB	2.00	109.94	219.88	-		-	-	-	-
24.10	ACOMETIDA DOMICILIARIA D=32MM X 1/2"					GLB	26.00	109.94	2,858.44	-		-	-	-	-
24.11	ACOMETIDA DOMICILIARIA D=25MM X 1/2"					GLB	21.00	108.29	2,274.09	-		-	-	-	-
SUBTOTAL								41,454.48				-	-	-	



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAUSÍ

PLANILLA DE OBRA EJECUTADA DE AVANCE DE OBRA N° 03

PERIODO MENSUAL TRABAJO:						DE : 13-oct-25		HASTA : 31-oct-25		PLANILLA N°: 3					
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPTACIONES, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA MATRIZ DEL CANTÓN ALAUSÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO"						UBICACIÓN:		CANTÓN ALAUSÍ		FECHA SUSCRIPCION:	08/05/2025				
CONTRATISTA: CONSORCIO FORCE - ING. MARCELO HERNANDEZ						CONTRATO No. :		001-LICO-GADMCA-2025		FECHA INICIO:	06/08/2025				
FISCALIZADOR: CONSORCIO FISCALIZA - ING. HAMILTON ROSERO						CODIGO No. :		LICO-GADMCA-2024-001		PLAZO (días) :	252				
						MONTO DEL CONTRATO:		\$1,829,767.09		FECHA TERMINO:	14/04/2026				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RUBRO	DESCRIPCION	U	VALORES CONTRACTUALES			CANTIDADES EJECUTADAS			MONTOS EJECUTADOS						
			CANTIDAD	P. UNIT	P. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA				
LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN 2 (LD2-1 / LD2-2)															
25.1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LINEA	KM	2.12	106.56	225.91	-		-	-	-	-	-	-	-	
25.2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR EN ZANJAS	M3	1,069.59	10.65	11,391.13	-		-	-	-	-	-	-	-	
25.3	CAMA DE ARENA	M3	105.09	21.51	2,260.49	-		-	-	-	-	-	-	-	
25.4	RELLENO COMPACTADO	M3	1,060.02	8.86	9,391.78	-		-	-	-	-	-	-	-	
25.5	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 90MM UZ 1.60MPA	M	1,425.79	11.23	16,011.62	-		-	-	-	-	-	-	-	
25.6	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 32MM UZ 1.25MPA	M	506.90	2.43	1,231.77	-		-	-	-	-	-	-	-	
25.7	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 25MM UZ 2.50MPA	M	89.26	2.01	179.41	-		-	-	-	-	-	-	-	
25.8	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA ACCESORIOS LD-2	GLB	1.00	53.00	53.00	-		-	-	-	-	-	-	-	
25.9	ACOMETIDA DOMICILIARIA D=90MM X 1/2"	GLB	8.00	112.78	902.24	-		-	-	-	-	-	-	-	
25.10	ACOMETIDA DOMICILIARIA D=32MM X 1/2"	GLB	13.00	109.94	1,429.22	-		-	-	-	-	-	-	-	
25.11	ACOMETIDA DOMICILIARIA D=25MM X 1/2"	GLB	15.00	108.29	1,624.35	-		-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL					44,700.92					-	-	-	-	-	
LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN 3															
26.1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LINEA	KM	0.33	106.56	35.16	-		-	-	-	-	-	-	-	
26.2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR EN ZANJAS	M3	166.63	10.65	1,774.61	-		-	-	-	-	-	-	-	
26.3	CAMA DE ARENA	M3	16.66	21.51	358.36	-		-	-	-	-	-	-	-	
26.4	RELLENO COMPACTADO	M3	166.47	8.86	1,474.92	-		-	-	-	-	-	-	-	
26.5	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 25MM UZ 2.50MPA	M	333.26	2.01	669.85	-		-	-	-	-	-	-	-	
26.6	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA ACCESORIOS LD-3	GLB	1.00	6.20	6.20	-		-	-	-	-	-	-	-	
26.7	ACOMETIDA DOMICILIARIA D=25MM X 1/2"	GLB	3.00	108.29	324.87	-		-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL					4,643.97					-	-	-	-	-	
LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN 4 (4-1)															
27.1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LINEA	KM	0.52	106.56	55.41	-		-	-	-	-	-	-	-	
27.2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR EN ZANJAS	M3	253.94	10.65	2,704.46	-		-	-	-	-	-	-	-	
27.3	CAMA DE ARENA	M3	26.00	21.51	559.26	-		-	-	-	-	-	-	-	
27.4	RELLENO COMPACTADO	M3	253.52	8.86	2,246.19	-		-	-	-	-	-	-	-	
27.5	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 32MM UZ 1.25MPA	M	378.41	2.43	919.54	-		-	-	-	-	-	-	-	
27.6	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 25MM UZ 2.50MPA	M	141.66	2.01	284.74	-		-	-	-	-	-	-	-	
27.7	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA ACCESORIOS LD-4	GLB	1.00	10.50	10.50	-		-	-	-	-	-	-	-	
27.8	ACOMETIDA DOMICILIARIA D=32MM X 1/2"	GLB	17.00	109.94	1,868.98	-		-	-	-	-	-	-	-	
27.9	ACOMETIDA DOMICILIARIA D=25MM X 1/2"	GLB	12.00	108.29	1,299.48	-		-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL					9,948.56					-	-	-	-	-	



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAU SÍ

PLANILLA DE OBRA EJECUTADA DE AVANCE DE OBRA N° 03

PERIODO MENSUAL TRABAJO:						DE : 13-oct-25		HASTA : 31-oct-25		PLANILLA N°: 3	
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPTACIONES, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA MATRIZ DEL CANTÓN ALAUSÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO"						UBICACIÓN:		CANTÓN ALAUSÍ		FECHA SUSCRIPCION:	08/05/2025
CONTRATISTA: CONSORCIO FORCE - ING. MARCELO HERNANDEZ						CONTRATO No. :		001-LICO-GADMCA-2025		FECHA INICIO:	06/08/2025
FISCALIZADOR: CONSORCIO FISCALIZA - ING. HAMILTON ROSERO						CODIGO No. :		LICO-GADMCA-2024-001		PLAZO (dias) :	252
						MONTO DEL CONTRATO:		\$1,829,767.09		FECHA TERMINO:	14/04/2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RUBRO	DESCRIPCION	U	VALORES CONTRACTUALES			CANTIDADES EJECUTADAS			MONTOS EJECUTADOS		
			CANTIDAD	P. UNIT	P. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA
TANQUES ROMPE PRESIÓN											
TRP1-TRP8 (8 UNIDADES) COND. PR. Y COND. 1											
28.1	LIMPIEZA Y DESBROCE	M2	32.60	2.10	68.46	-		-	-	-	-
28.2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS	M2	32.60	1.21	39.45	-		-	-	-	-
28.3	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR	M3	46.43	5.07	235.40	-		-	-	-	-
28.4	EMPEDRADO BASE E=15 CM	M3	32.60	10.23	333.50	-		-	-	-	-
28.5	RELLENO DE RIPIO	M3	0.84	18.92	15.89	-		-	-	-	-
28.6	HORMIGON SIMPLE F´C= 180 KG/CM2 (REPLANTILLO)	M3	1.18	148.09	174.75	-		-	-	-	-
28.7	ACERO DE REFUERZO	KG	3,694.02	2.21	8,163.78	-		-	-	-	-
28.8	ENCOFRADO RECTO DE MADERA 2 USOS	M2	126.24	14.57	1,839.32	-		-	-	-	-
28.9	HORMIGON SIMPLE F´C= 210 KG/CM2	M3	25.00	199.27	4,981.75	-		-	-	-	-
28.10	ENLUCIDO + MORTERO IMPERMEABILIZANTE - PAREDES INTERIORES	M2	117.88	14.35	1,691.58	-		-	-	-	-
28.11	ENLUCIDO EXTERIOR	M2	166.88	13.29	2,217.84	-		-	-	-	-
28.12	TRANSPORTE DE MATERIAL A MANO	M3XKM	1.00	104.07	104.07	-		-	-	-	-
28.13	ACCESORIOS EN TANQUE ROMPE PRESION TRP1	GLB	1.00	1,152.78	1,152.78	-		-	-	-	-
28.14	ACCESORIOS EN TANQUE ROMPE PRESION TRP2	GLB	1.00	1,114.17	1,114.17	-		-	-	-	-
28.15	ACCESORIOS EN TANQUE ROMPE PRESION TRP3	GLB	1.00	1,103.87	1,103.87	-		-	-	-	-
28.16	ACCESORIOS EN TANQUE ROMPE PRESION TRP4	GLB	1.00	1,084.56	1,084.56	-		-	-	-	-
28.17	ACCESORIOS EN TANQUE ROMPE PRESION TRP5	GLB	1.00	1,152.78	1,152.78	-		-	-	-	-
28.18	ACCESORIOS EN TANQUE ROMPE PRESION TRP6	GLB	1.00	1,114.17	1,114.17	-		-	-	-	-
28.19	ACCESORIOS EN TANQUE ROMPE PRESION TRP7	GLB	1.00	485.43	485.43	-		-	-	-	-
28.20	ACCESORIOS EN TANQUE ROMPE PRESION TRP8	GLB	1.00	1,182.39	1,182.39	-		-	-	-	-
28.21	INGRESO TOOL 3MM 0.90X0.80 M	U	16.00	83.07	1,329.12	-		-	-	-	-
SUBTOTAL					29,585.06				-	-	-
TRP9-TRP13 (5 UNIDADES) RAMALES: 13, 14, 16											
29.1	LIMPIEZA Y DESBROCE	M2	12.19	2.10	25.60	-		-	-	-	-
29.2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS	M2	12.19	1.21	14.75	-		-	-	-	-
29.3	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR	M3	21.48	5.07	108.90	-		-	-	-	-
29.4	EMPEDRADO BASE E=15 CM	M2	12.19	10.23	124.70	-		-	-	-	-
29.5	RELLENO DE RIPIO	M3	0.86	18.92	16.27	-		-	-	-	-
29.6	HORMIGON SIMPLE F´C= 180 KG/CM2 (REPLANTILLO)	M3	0.33	148.09	48.87	-		-	-	-	-
29.7	ACERO DE REFUERZO	KG	891.31	2.21	1,969.80	-		-	-	-	-
29.8	ENCOFRADO RECTO DE MADERA 2 USOS	M2	40.00	14.57	582.80	-		-	-	-	-
29.9	HORMIGON SIMPLE F´C= 210 KG/CM2	M3	7.13	199.27	1,420.80	-		-	-	-	-
29.10	ENLUCIDO + MORTERO IMPERMEABILIZANTE - PAREDES INTERIORES	M2	32.90	14.35	472.12	-		-	-	-	-
29.11	ENLUCIDO EXTERIOR	M2	8.19	13.29	108.85	-		-	-	-	-
29.12	TRANSPORTE DE MATERIAL A MANO	M3XKM	0.47	104.07	48.91	-		-	-	-	-
29.13	ACCESORIOS EN TANQUE ROMPE PRESION TRP9-TRP11	GLB	3.00	483.55	1,450.65	-		-	-	-	-
29.14	ACCESORIOS EN TANQUE ROMPE PRESION TRP12	GLB	1.00	483.55	483.55	-		-	-	-	-
29.15	ACCESORIOS EN TANQUE ROMPE PRESION TRP13	GLB	1.00	385.61	385.61	-		-	-	-	-
29.16	INGRESO TOOL 3MM 0.90X0.80 M	U	9.00	83.07	747.63	-		-	-	-	-
29.17	INGRESO TOOL 3MM 0.80X0.75 M	U	1.00	76.23	76.23	-		-	-	-	-



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAU SÍ

PLANILLA DE OBRA EJECUTADA DE AVANCE DE OBRA N° 03

PERIODO MENSUAL TRABAJO:						DE : 13-oct-25		HASTA : 31-oct-25		PLANILLA N°: 3	
OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPTACIONES, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA MATRIZ DEL CANTÓN ALAUSÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO"					UBICACIÓN:		CANTÓN ALAUSÍ		FECHA SUSCRIPCION:	08/05/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO FORCE - ING. MARCELO HERNANDEZ					CONTRATO No. :		001-LICO-GADMCA-2025		FECHA INICIO:	06/08/2025
FISCALIZADOR:	CONSORCIO FISCALIZA - ING. HAMILTON ROSERO					CODIGO No. :		LICO-GADMCA-2024-001		PLAZO (dias) :	252
						MONTO DEL CONTRATO:		\$1,829,767.09		FECHA TERMINO:	14/04/2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RUBRO	DESCRIPCION	U	VALORES CONTRACTUALES			CANTIDADES EJECUTADAS			MONTOS EJECUTADOS		
			CANTIDAD	P. UNIT	P. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA
SUBTOTAL					8,086.04				-	-	-
TRP14 (1 UNIDAD) LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN: 1											
30.1	LIMPIEZA Y DESBROCE	M2	2.31	2.10	4.85	-		-	-	-	-
30.2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS	M2	2.31	1.21	2.80	-		-	-	-	-
30.3	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR	M3	2.08	5.07	10.55	-		-	-	-	-
30.4	EMPEDRADO BASE E=15 CM	M2	2.31	10.23	23.63	-		-	-	-	-
30.5	RELLENO DE RIPIO	M3	0.17	18.92	3.22	-		-	-	-	-
30.6	HORMIGON SIMPLE F´C= 180 KG/CM2 (REPLANTILLO)	M3	0.06	148.09	8.89	-		-	-	-	-
30.7	ACERO DE REFUERZO	KG	97.76	2.21	216.05	-		-	-	-	-
30.8	ENCOFRADO RECTO DE MADERA 2 USOS	M2	7.15	14.57	104.18	-		-	-	-	-
30.9	HORMIGON SIMPLE F´C= 210 KG/CM2	M3	1.25	199.27	249.09	-		-	-	-	-
30.10	ENLUCIDO + MORTERO IMPERMEABILIZANTE - PAREDES INTERIORES	M2	5.90	14.35	84.67	-		-	-	-	-
30.11	ENLUCIDO EXTERIOR	M2	0.35	13.29	4.65	-		-	-	-	-
30.12	ACCESORIOS EN TANQUE ROMPE PRESION TRP14	GLB	1.00	399.33	399.33	-		-	-	-	-
30.13	INGRESO TOOL 3MM 0.90M X 0.80M	U	1.00	83.07	83.07	-		-	-	-	-
30.14	INGRESO TOOL 3MM 0.80X0.75 M	U	1.00	76.23	76.23	-		-	-	-	-
SUBTOTAL					1,271.21				-	-	-
CÁMARA DE VÁLVULAS: AIRE(VA), DESAGUE(VD), DERIVACIÓN(VDER)											
VA01-VA09, VD01-VD12 (21 UNIDADES) COND. PR. Y COND. 1											
31.1	LIMPIEZA Y DESBROCE	M2	18.90	2.10	39.69	-		-	-	-	-
31.2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS	M2	18.90	1.21	22.87	-		-	-	-	-
31.3	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR	M3	21.06	5.07	106.77	-		-	-	-	-
31.4	RELLENO DE RIPIO	M3	10.80	18.92	204.34	-		-	-	-	-
31.5	ENCOFRADO RECTO DE MADERA 2 USOS	M2	71.40	14.57	1,040.30	-		-	-	-	-
31.6	HORMIGON SIMPLE F´C= 210 KG/CM2	M3	6.96	199.27	1,386.92	-		-	-	-	-
31.7	INGRESO TOOL 3MM 0.90X0.80 M	U	21.00	83.07	1,744.47	-		-	-	-	-
31.8	ACCESORIOS VALVULAS DE AIRE D=160MM - 25MM	GLB	9.00	96.31	866.79	-		-	-	-	-
31.9	ACCESORIOS VALVULAS DE DESAGUE D=160MM	GLB	12.00	192.64	2,311.68	-		-	-	-	-
SUBTOTAL					7,723.83				-	-	-
VA10, VD13-15 (4 UNIDADES) RAMALES: 12, 13, 17											
32.1	LIMPIEZA Y DESBROCE	M2	3.60	2.10	7.56	-		-	-	-	-
32.2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS	M2	3.60	1.21	4.36	-		-	-	-	-
32.3	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR	M3	4.14	5.07	20.99	-		-	-	-	-
32.4	RELLENO DE RIPIO	M3	2.70	18.92	51.08	-		-	-	-	-
32.5	ENCOFRADO RECTO DE MADERA 2 USOS	M2	14.45	14.57	210.54	-		-	-	-	-
32.6	HORMIGON SIMPLE F´C= 210 KG/CM2	M3	1.41	199.27	280.97	-		-	-	-	-
32.7	INGRESO TOOL 3MM 0.90M X 0.80M	U	4.00	83.07	332.28	-		-	-	-	-
32.8	ACCESORIOS VALVULAS DE AIRE D=40MM - 25MM	GLB	1.00	71.69	71.69	-		-	-	-	-
32.9	ACCESORIOS VALVULAS DE DESAGUE D=40MM	GLB	2.00	84.83	169.66	-		-	-	-	-
32.10	ACCESORIOS VALVULAS DE DESAGUE D=63MM	GLB	1.00	158.05	158.05	-		-	-	-	-
32.11	ACCESORIOS VALVULAS DE DESAGUE D=160MM	GLB	1.00	192.64	192.64	-		-	-	-	-
SUBTOTAL					1,499.82				-	-	-



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAU SÍ

PLANILLA DE OBRA EJECUTADA DE AVANCE DE OBRA N° 03

PERIODO MENSUAL TRABAJO:						DE : 13-oct-25		HASTA : 31-oct-25		PLANILLA N°: 3		
OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPTACIONES, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA MATRIZ DEL CANTÓN ALAUSÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO"					UBICACIÓN:		CANTÓN ALAUSÍ		FECHA SUSCRIPCION:	08/05/2025	
CONTRATISTA:	CONSORCIO FORCE - ING. MARCELO HERNANDEZ					CONTRATO No. :		001-LICO-GADMCA-2025		FECHA INICIO:	06/08/2025	
FISCALIZADOR:	CONSORCIO FISCALIZA - ING. HAMILTON ROSERO					CODIGO No. :		LICO-GADMCA-2024-001		PLAZO (días) :	252	
						MONTO DEL CONTRATO:		\$1,829,767.09		FECHA TERMINO:	14/04/2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RUBRO	DESCRIPCION		U	VALORES CONTRACTUALES			CANTIDADES EJECUTADAS			MONTOS EJECUTADOS		
				CANTIDAD	P. UNIT	P. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA
VA11, VD16 (2 UNIDADES) LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN: 2												
33.1	LIMPIEZA Y DESBROCE		M2	1.80	2.10	3.78	-		-	-	-	-
33.2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS		M2	1.80	1.21	2.18	-		-	-	-	-
33.3	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR		M3	1.98	5.07	10.04	-		-	-	-	-
33.4	RELLENO DE RIPIO		M3	0.90	18.92	17.03	-		-	-	-	-
33.5	ENCOFRADO RECTO DE MADERA 2 USOS		M2	6.63	14.57	96.60	-		-	-	-	-
33.6	HORMIGON SIMPLE F´C= 210 KG/CM2		M3	0.65	199.27	129.53	-		-	-	-	-
33.7	INGRESO TOOL 3MM 0.90M X 0.80M		U	2.00	83.07	166.14	-		-	-	-	-
33.8	ACCESORIOS VALVULAS DE AIRE D=50MM - 25MM		GLB	1.00	70.36	70.36	-		-	-	-	-
33.9	ACCESORIOS VALVULAS DE DESAGUE D=50MM		GLB	1.00	84.83	84.83	-		-	-	-	-
SUBTOTAL						580.49				-	-	-
VDER 01-8 (8 UNIDADES) RAMAL 14, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN: 1-2.1												
34.1	LIMPIEZA Y DESBROCE		M2	8.00	2.10	16.80	-		-	-	-	-
34.2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS		M2	8.00	1.21	9.68	-		-	-	-	-
34.3	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR		M3	9.60	5.07	48.67	-		-	-	-	-
34.4	RELLENO DE RIPIO		M3	1.60	18.92	30.27	-		-	-	-	-
34.5	ENCOFRADO RECTO DE MADERA 2 USOS		M2	45.54	14.57	663.52	-		-	-	-	-
34.6	HORMIGON SIMPLE F´C= 210 KG/CM2		M3	3.24	199.27	645.63	-		-	-	-	-
34.7	INGRESO TOOL 3MM 0.90M X 0.80M		U	8.00	83.07	664.56	-		-	-	-	-
34.8	ACCESORIOS VÁLVULA DE DERIVACIÓN D=63MM A 63MM Y 32MM		GLB	1.00	195.95	195.95	-		-	-	-	-
34.9	ACCESORIOS VÁLVULA DE DERIVACIÓN D=40MM A 40MM Y 25MM		GLB	4.00	115.47	461.88	-		-	-	-	-
34.10	ACCESORIOS VÁLVULA DE DERIVACIÓN D=40MM A 32MM Y 25MM		GLB	1.00	102.73	102.73	-		-	-	-	-
34.11	ACCESORIOS VÁLVULA DE DERIVACIÓN D=25MM A 25MM Y 25MM		GLB	2.00	89.43	178.86	-		-	-	-	-
SUBTOTAL						3,018.55				-	-	-
PASOS DE QUEBRADA (7 UNIDADES)												
35.1	LIMPIEZA Y DESBROCE		M2	189.21	2.10	397.34	-		-	-	-	-
35.2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS		M2	189.21	1.21	228.94	-		-	-	-	-
35.3	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR		M3	56.16	5.07	284.73	-		-	-	-	-
35.4	ACERO DE REFUERZO		KG	1,793.45	2.21	3,963.52	-		-	-	-	-
35.5	ENCOFRADO RECTO DE MADERA 2 USOS		M2	30.42	14.57	443.22	-		-	-	-	-
35.6	HORMIGON SIMPLE F´C= 210 KG/CM2		M3	56.16	199.27	11,191.00	-		-	-	-	-
35.7	CABLE DE SUSPENSIÓN		KG	281.03	4.90	1,377.05	-		-	-	-	-
35.8	ACCESORIOS PASO DE QUEBRADA PQ1		GLB	1.00	314.37	314.37	-		-	-	-	-
35.9	ACCESORIOS PASO DE QUEBRADA PQ2		GLB	1.00	249.16	249.16	-		-	-	-	-
35.10	ACCESORIOS PASO DE QUEBRADA PQ3		GLB	1.00	214.50	214.50	-		-	-	-	-
35.11	ACCESORIOS PASO DE QUEBRADA PQ4		GLB	1.00	220.43	220.43	-		-	-	-	-
35.12	ACCESORIOS PASO DE QUEBRADA PQ5		GLB	1.00	220.43	220.43	-		-	-	-	-
35.13	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO DE TUBERIAS		M	90.00	20.30	1,827.00	-		-	-	-	-
35.14	TRANSPORTE DE MATERIAL A MANO		M3XKM	104.96	104.07	10,923.19	-		-	-	-	-
SUBTOTAL						31,854.88				-	-	-



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAU SÍ

PLANILLA DE OBRA EJECUTADA DE AVANCE DE OBRA N° 03

PERIODO MENSUAL TRABAJO:						DE : 13-oct-25		HASTA : 31-oct-25		PLANILLA N°: 3		
OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPTACIONES, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA MATRIZ DEL CANTÓN ALAUŚÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO"					UBICACIÓN:		CANTÓN ALAUŚÍ		FECHA SUSCRIPCION:	08/05/2025	
CONTRATISTA:	CONSORCIO FORCE - ING. MARCELO HERNANDEZ					CONTRATO No. :		001-LICO-GADMCA-2025		FECHA INICIO:	06/08/2025	
FISCALIZADOR:	CONSORCIO FISCALIZA - ING. HAMILTON ROSERO					CODIGO No. :		LICO-GADMCA-2024-001		PLAZO (días) :	252	
						MONTO DEL CONTRATO:		\$1,829,767.09		FECHA TERMINO:	14/04/2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RUBRO	DESCRIPCION		U	VALORES CONTRACTUALES			CANTIDADES EJECUTADAS			MONTOS EJECUTADOS		
				CANTIDAD	P. UNIT	P. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA
RESERVORIOS												
REPOTENCIACIÓN RESERVORIOS (AGUA DE GUITIG, CHITAQUIS, RESERVORIO 1 PLANTA DE TRATAMIENTO)												
36.1	DERROCAMIENTO HORMIGON SIMPLE		M3	208.42	30.95	6,450.60	129.07		129.07	3,994.72	-	3,994.72
36.2	HORMIGON SIMPLE F'C= 210 KG/CM2		M3	1.63	199.27	324.81	-		-	-	-	-
36.3	ENLUCIDO + MORTERO IMPERMEABILIZANTE - PAREDES INTERIORES		M2	600.22	14.35	8,613.16	-		-	-	-	-
36.4	ENLUCIDO EXTERIOR		M2	470.88	13.29	6,258.00	-		-	-	-	-
36.5	PINTURA PAREDES INTE/EXTER		M2	470.88	5.57	2,622.80	-		-	-	-	-
36.6	ACCESORIOS TR_AG SALIDA D=63MM, 40MM		GLB	1.00	583.36	583.36	-		-	-	-	-
36.7	ACCESORIOS TR_CH SALIDA D=32MM		GLB	1.00	432.57	432.57	-		-	-	-	-
36.8	ACCESORIOS TR_3		GLB	1.00	2,384.65	2,384.65	-		-	-	-	-
36.9	TAPA DE TOOL E=3MM		M2	4.52	111.57	504.30	-		-	-	-	-
36.10	PUERTA DE INGRESO 3.65M X 2.00M		U	1.00	823.52	823.52	-		-	-	-	-
36.11	PUERTA DE INGRESO 1.10M X 2.00M		U	1.00	320.78	320.78	-		-	-	-	-
SUBTOTAL						29,318.55				3,994.72	-	3,994.72
CONSTRUCCIÓN RESERVORIOS (PLANTA DE TRATAMIENTO)												
37.1	LIMPIEZA Y DESBROCE		M2	2,120.85	2.10	4,453.79	238.00		238.00	499.80	-	499.80
37.2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS		M2	2,120.85	1.21	2,566.23	238.00		238.00	287.98	-	287.98
37.3	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR		M3	295.98	5.07	1,500.62	120.89	2.27	123.16	612.91	11.51	624.42
37.4	EMPEDRADO BASE E=15 CM		M2	236.60	10.23	2,420.42	103.87		103.87	1,062.59	-	1,062.59
37.5	RELLENO DE RIPIO		M3	1.56	18.92	29.52	-		-	-	-	-
37.6	ENCOFRADO CIRCULAR		M2	339.60	24.65	8,371.14	82.32	257.28	339.60	2,029.19	6,341.95	8,371.14
37.7	HORMIGON SIMPLE F'C= 180 KG/CM2 (REPLANTILLO)		M3	23.66	148.09	3,503.81	5.10	0.29	5.39	755.26	42.95	798.21
37.8	ACERO DE REFUERZO		KG	16,046.28	2.21	35,462.28	7,137.08	1,303.07	8,440.15	15,772.95	2,879.78	18,652.73
37.9	ENCOFRADO RECTO DE MADERA 2 USOS		M2	100.56	14.57	1,465.16	-	2.30	2.30	-	33.51	33.51
37.10	HORMIGÓN SIMPLE F'C= 280KG/CM2		M3	184.53	222.05	40,974.89	53.06	45.82	98.88	11,781.97	10,174.33	21,956.30
37.11	ENLUCIDO + MORTERO IMPERMEABILIZANTE - PAREDES INTERIORES		M2	1,206.68	14.35	17,315.86	-	-	-	-	-	-
37.12	ENLUCIDO EXTERIOR		M2	1,206.67	13.29	16,036.64	-	-	-	-	-	-
37.13	PINTURA PAREDES INTE/EXTER		M2	2,073.74	5.57	11,550.73	-	-	-	-	-	-
37.14	ACCESORIOS TR 1-2		GLB	2.00	4,616.98	9,233.96	-	-	-	-	-	-
37.15	TAPA DE TOOL E=3MM		M2	1.44	111.57	160.66	-	-	-	-	-	-
37.16	DREN - TUBERÍA PERFORADA		M	74.10	8.58	635.78	38.00		38.00	326.04	-	326.04
37.17	GRAVA PARA RESERVORIOS		M3	22.23	28.04	623.33	2.94		2.94	82.44	-	82.44
SUBTOTAL						156,304.82				33,211.13	19,484.03	52,695.16



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAUSÍ

PLANILLA DE OBRA EJECUTADA DE AVANCE DE OBRA N° 03

PERIODO MENSUAL TRABAJO:						DE : 13-oct-25		HASTA : 31-oct-25		PLANILLA N°: 3	
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPTACIONES, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA MATRIZ DEL CANTÓN ALAUSÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO"						UBICACIÓN:		CANTÓN ALAUSÍ		FECHA SUSCRIPCION:	08/05/2025
CONTRATISTA: CONSORCIO FORCE - ING. MARCELO HERNANDEZ						CONTRATO No. :		001-LICO-GADMCA-2025		FECHA INICIO:	06/08/2025
FISCALIZADOR: CONSORCIO FISCALIZA - ING. HAMILTON ROSERO						CODIGO No. :		LICO-GADMCA-2024-001		PLAZO (días) :	252
						MONTO DEL CONTRATO:		\$1,829,767.09		FECHA TERMINO:	14/04/2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RUBRO	DESCRIPCION	U	VALORES CONTRACTUALES			CANTIDADES EJECUTADAS			MONTOS EJECUTADOS		
			CANTIDAD	P. UNIT	P. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA
PLANTA DE TRATAMIENTO											
MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO											
38.1	DERROCAMIENTO HORMIGON SIMPLE	M3	3.25	30.95	100.59	-		-	-	-	-
38.2	HORMIGON SIMPLE F'C= 210 KG/CM2	M3	0.17	199.27	33.88	-		-	-	-	-
38.3	ENLUCIDO + MORTERO IMPERMEABILIZANTE - PAREDES INTERIORES	M2	1,085.90	14.35	15,582.67	399.03		399.03	5,726.08	-	5,726.08
38.4	ENLUCIDO EXTERIOR	M2	1.15	13.29	15.28	-		-	-	-	-
38.5	PINTURA PAREDES INTE/EXTER	M2	1,085.90	5.57	6,048.46	-		-	-	-	-
38.6	MATERIAL PETREO PARA SEDIMENTACIÓN	M3	309.67	37.16	11,507.34	-		-	-	-	-
38.7	ACCESORIOS PLANTA DE TRATAMIENTO	GLB	1.00	18,231.36	18,231.36	-		-	-	-	-
38.8	TAPA DE TOOL E=3MM	M2	6.94	111.57	774.30	-		-	-	-	-
38.9	PINTURA INTERNA MEDIANTE POLIUREA EN EL FLOCULADOR, SEDIMENTADOR Y FILTRO	M2	327.00	109.34	35,754.18	-		-	-	-	-
38.10	PINTURA EXTERNA EN LOS FLOCURADORES, SEDIMENTADORES Y FILTROS	M2	238.00	42.86	10,200.68	-		-	-	-	-
38.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA MARIPOSA CON VOLANTE MANUAL D=8" DESCARGA DE LODOS FLOCULADOR.	U	1.00	689.20	689.20	-		-	-	-	-
38.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA MARIPOSA CON VOLANTE MANUAL D=6" DESCARGA DE LODOS PRE-SEDIMENTADOR.	U	1.00	477.63	477.63	-		-	-	-	-
38.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA MARIPOSA CON VOLANTE MANUAL D=8" DESCARGA DE LODOS SEDIMENTADOR.	U	1.00	689.20	689.20	-		-	-	-	-
38.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA MARIPOSA CON VOLANTE MANUAL D=10" SALIDA DE AGUA TRATADA.	U	2.00	812.36	1,624.72	-		-	-	-	-
38.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA MARIPOSA CON VOLANTE MANUAL D=4" INGRESO AGUA RETROLAVADO.	U	2.00	401.60	803.20	-		-	-	-	-
38.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA MARIPOSA CON VOLANTE MANUAL D=12" SALIDA DE LODOS RETROLAVADO.	U	2.00	1,044.73	2,089.46	-		-	-	-	-
38.17	PINTURA DE TUBERÍAS DE PVC Y DE HIERRO.	GLB	1.00	3,778.97	3,778.97	-		-	-	-	-
38.18	LAVADO, LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE ACERO INOXIDABLE.	GLB	1.00	1,810.98	1,810.98	-		-	-	-	-
38.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE SEDIMENTACIÓN ACELERADA FABRICADOS EN POLIPROPILENO	M2	22.50	378.72	8,521.20	-		-	-	-	-
38.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LECHOS FILTRANTES.	KG	19,809.78	0.42	8,320.11	-		-	-	-	-
38.21	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PASAMANOS, GRADAS Y SOPORTES	GLB	1.00	6,801.65	6,801.65	-		-	-	-	-
38.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GENERADOR ELÉCTRICO (INCLUYE FUNCIONAMIENTO DE BOMBAS DOSIFICADORAS Y AGITADOR), CON TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA	U	1.00	4,672.72	4,672.72	-		-	-	-	-
SUBTOTAL					138,527.78				5,726.08	-	5,726.08



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAU SÍ

PLANILLA DE OBRA EJECUTADA DE AVANCE DE OBRA N° 03

PERIODO MENSUAL TRABAJO:						DE : 13-oct-25		HASTA : 31-oct-25		PLANILLA N°: 3					
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPTACIONES, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA MATRIZ DEL CANTÓN ALAU SÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO"						UBICACIÓN:		CANTÓN ALAU SÍ		FECHA SUSCRIPCION:	08/05/2025				
CONTRATISTA: CONSORCIO FORCE - ING. MARCELO HERNANDEZ						CONTRATO No. :		001-LICO-GADMCA-2025		FECHA INICIO:	06/08/2025				
FISCALIZADOR: CONSORCIO FISCALIZA - ING. HAMILTON ROSERO						CODIGO No. :		LICO-GADMCA-2024-001		PLAZO (días) :	252				
						MONTO DEL CONTRATO:		\$1,829,767.09		FECHA TERMINO:	14/04/2026				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RUBRO	DESCRIPCION	U	VALORES CONTRACTUALES			CANTIDADES EJECUTADAS			MONTOS EJECUTADOS						
			CANTIDAD	P. UNIT	P. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA				
CUBIERTA ESTRUCTURAL TANQUES DE FILTRACIÓN															
39.1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS	M2	1,428.12	1.21	1,728.03	1,066.21		1,066.21	1,290.11	-	1,290.11				
39.2	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR	M3	320.24	5.07	1,623.62	227.71		227.71	1,154.49	-	1,154.49				
39.3	HORMIGON SIMPLE F'C= 180 KG/CM2 (REPLANTILLO)	M3	8.80	148.09	1,303.19	4.09	1.38	5.47	605.69	204.36	810.05				
39.4	ACERO DE REFUERZO	KG	2,248.67	2.21	4,969.56	2,248.67		2,248.67	4,969.56	-	4,969.56				
39.5	HORMIGON SIMPLE F'C= 210 KG/CM2; INCL ENCOFRADO	M3	97.40	214.70	20,911.78	50.80	46.60	97.40	10,906.76	10,005.02	20,911.78				
39.6	SUMINISTRO, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ACERO A36	KG	28,850.38	4.04	116,555.54	-	14,727.84	14,727.84	-	59,500.47	59,500.47				
39.7	PLACA BASE DE COLUMNAS 350X450X8 + PLACA SUPERIOR 350X450X8MM + ANCLAJE	U	31.00	116.13	3,600.03	-		-	-	-	-				
39.8	SUMINISTRO, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE STEEL PANEL E=0.35MM	M2	2,495.50	16.79	41,899.45	-		-	-	-	-				
39.9	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 110MM DESAGUE	M	199.62	9.01	1,798.58	-		-	-	-	-				
39.10	CANAL TOOL GALV. H=15CM, A=20CM, PINTADO	M	176.54	15.29	2,699.30	-		-	-	-	-				
39.11	CUMBRERO STEEL PANEL E=0.35MM	M	52.59	15.03	790.43	-		-	-	-	-				
SUBTOTAL					197,879.51				18,926.61	69,709.85	88,636.46				
SISTEMA ELECTRICO															
40.1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LINEA	KM	0.60	106.56	63.94	-		-	-	-	-				
40.2	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR	M3	300.00	5.07	1,521.00	-		-	-	-	-				
40.3	RELLENO COMPACTADO A MANO	M3	300.00	8.86	2,658.00	-		-	-	-	-				
40.4	POSTE DE PLASTICO DE 12M, 500KG C	U	14.00	788.64	11,040.96	-		-	-	-	-				
40.5	POSTE DE HORMIGON DE 12M, 500 KG C	U	2.00	297.67	595.34	-		-	-	-	-				
40.6	TAIPE PLASTICO	U	20.00	1.74	34.80	-		-	-	-	-				
40.7	CABLES DE CU,N° 6 AWG, TW	M	1,620.00	3.94	6,382.80	-		-	-	-	-				
40.8	CONECTOR DP5	U	112.00	5.62	629.44	-		-	-	-	-				
40.9	LUMINARIA LED, 150W,240V, CON F.C. INC.	U	19.00	504.45	9,584.55	-		-	-	-	-				
40.10	LUMINARIA LED TIPO CAMPANA, 150W, 240V	U	37.00	230.85	8,541.45	-		-	-	-	-				
40.11	TABLERO 2 POLOS	U	2.00	64.07	128.14	-		-	-	-	-				
40.12	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 10/240 V, ICC 10KA, 30 A	U	4.00	26.79	107.16	-		-	-	-	-				
40.13	MANGUERA DE PVC 1"	M	500.00	11.05	5,525.00	-		-	-	-	-				
40.14	FLETE DE ACERO INOXIDABLE 12.7MM X 0.76MM	M	200.00	1.23	246.00	-		-	-	-	-				
40.15	HEBILLA PARA FLETE DE ACERO INOXIDABLE	U	100.00	1.12	112.00	-		-	-	-	-				
40.16	TUBO CONDUIT 1"	U	130.00	20.35	2,645.50	-		-	-	-	-				
40.17	UNION DE 1" CONDUIT	U	65.00	0.93	60.45	-		-	-	-	-				
40.18	CABLE DE CU 600V SOLIDO THHN 14 AWG	M	1,000.00	3.52	3,520.00	-		-	-	-	-				
40.19	RELÉ CON F.C. INC. 30A 220 V	U	2.00	96.44	192.88	-		-	-	-	-				
40.20	FOTOCELDA 1000W 220W 1800 VAC	U	2.00	7.96	15.92	-		-	-	-	-				
40.21	CAJETINES CON TAPA	U	16.00	1.92	30.72	-		-	-	-	-				
40.22	CAMARA	U	7.00	138.04	966.28	-		-	-	-	-				
40.23	MODULO NVR	U	1.00	514.24	514.24	-		-	-	-	-				
40.24	MONITOR	U	1.00	424.44	424.44	-		-	-	-	-				
40.25	CABLE CAT 5E	M	450.00	0.54	243.00	-		-	-	-	-				
SUBTOTAL					55,784.01				-	-	-				



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAUSÍ

PLANILLA DE OBRA EJECUTADA DE AVANCE DE OBRA N° 03

PERIODO MENSUAL TRABAJO:						DE : 13-oct-25		HASTA : 31-oct-25		PLANILLA N°: 3		
OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPTACIONES, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA MATRIZ DEL CANTÓN ALAUSÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO"					UBICACIÓN:		CANTÓN ALAUSÍ		FECHA SUSCRIPCION:	08/05/2025	
CONTRATISTA:	CONSORCIO FORCE - ING. MARCELO HERNANDEZ					CONTRATO No. :		001-LICO-GADMCA-2025		FECHA INICIO:	06/08/2025	
FISCALIZADOR:	CONSORCIO FISCALIZA - ING. HAMILTON ROSERO					CODIGO No. :		LICO-GADMCA-2024-001		PLAZO (dias) :	252	
						MONTO DEL CONTRATO:		\$1,829,767.09		FECHA TERMINO:	14/04/2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RUBRO	DESCRIPCION	U	VALORES CONTRACTUALES			CANTIDADES EJECUTADAS			MONTOS EJECUTADOS			
			CANTIDAD	P. UNIT	P. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	
ADOQUINAMIENTO												
41.1	RETIRO DE ADOQUIN VEHICULAR	M2	1,660.08	4.00	6,640.32	1,063.50	126.00	1,189.50	4,254.00	504.00	4,758.00	
41.2	SUB BASE CLASE 3 E=15CM (INCL. TRANSPORTE)	M3	249.01	13.78	3,431.36	118.16	79.20	197.36	1,628.24	1,091.38	2,719.62	
41.3	ADOQUINADO VEHICULAR F'C=400KG/CM2	M2	1,660.08	17.17	28,503.57	-		-		-	-	
SUBTOTAL					38,575.25				5,882.24	1,595.38	7,477.62	
ASFALTO												
42.1	DESPRENDIMIENTO DE LA CARPETA ASFÁLTICA	M2	52.90	0.31	16.40	-		-	-	-	-	
42.2	SUB BASE CLASE 3 E=15CM (INCL. TRANSPORTE)	M3	7.94	13.78	109.41	-		-	-	-	-	
42.3	SUB BASE CLASE 2 E=20CM (INCL. TRANSPORTE)	M3	10.58	21.17	223.98	-		-	-	-	-	
42.4	CAPA DE IMPRIMACIÓN	L	79.35	0.95	75.38	-		-	-	-	-	
42.5	CARPETA ASFÁLTICA E=5CM	M2	52.90	6.70	354.43	-		-	-	-	-	
SUBTOTAL					779.60				-	-	-	
EMPEDRADO												
43.1	RETIRO DE EMPEDRADO VEHICULAR	M2	242.20	4.00	968.80	-	242.20	242.20	-	968.80	968.80	
43.2	SUB BASE CLASE 3 E=15CM (INCL. TRANSPORTE)	M3	36.33	13.78	500.63	-	31.94	31.94	-	440.13	440.13	
43.3	EMPEDRADO VEHICULAR	M2	242.20	9.43	2,283.95	-		-	-	-	-	
43.4	CALIBRACIÓN COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	GLB	1.00	1,022.60	1,022.60	-		-	-	-	-	
SUBTOTAL					4,775.98				-	1,408.93	1,408.93	
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL												
FASE DE CONSTRUCCIÓN												
SUB PLAN DE MITIGACION DE IMPACTOS												
45.1	DESALOJO DE MATERIAL DESBROZADO	M3/KM	4,441.20	1.86	8,260.63	-		-	-	-	-	
45.2	LIMPIEZA DE INFRAESTRUCTURAS DE INFLUENCIA DIRECTA	M2	13,624.00	0.99	13,487.76	-		-	-	-	-	
45.3	HUMEDECIMIENTO DE TIERRA	M2	22,206.00	0.21	4,663.26	8,690.00		8,690.00	1,824.90	-	1,824.90	
45.15	SEÑALETICA	M2	24.21	74.07	1,793.23	18.00	3.00	21.00	1,333.26	222.21	1,555.47	
SUBTOTAL					28,204.88				3,158.16	222.21	3,380.37	
SUB PLAN DE CONTINGENCIAS												
46.3	SEÑALETICA	M2	6.72	74.07	497.75	6.72		6.72	497.75	-	497.75	
SUBTOTAL					497.75				497.75	-	497.75	
SUB PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS Y DESECHOS												
48.4	PROHICIÓN DE COLOCAR TIERRAS O ESCOMBROS EN CLAROS DE BOSQUE, QUEBRADAS, DRENAJES Y CAUCES HÍDRICOS	M2	6.72	96.26	646.87	-		-	-	-	-	
48.5	ADQUISICIÓN CONTENEDORES NORMA INEN 2841.	U	12.00	66.52	798.24	6.00		6.00	399.12	-	399.12	
48.6	DESALOJO DE DESECHOS SÓLIDOS	M3/KM	16.00	1.86	29.76	4.00		4.00	7.44	-	7.44	
48.7	RECIPIENTES PARA DESECHOS PELIGROSOS	U	6.00	119.70	718.20	4.00		4.00	478.80	-	478.80	
SUBTOTAL					2,193.07				885.36	-	885.36	



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAUSÍ

PLANILLA DE OBRA EJECUTADA DE AVANCE DE OBRA N° 03

PERIODO MENSUAL TRABAJO:		DE :	13-oct-25	HASTA :	31-oct-25	PLANILLA N°:	3
OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPTACIONES, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA MATRIZ DEL CANTÓN ALAUSÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO"			UBICACIÓN:	CANTÓN ALAUSÍ	FECHA SUSCRIPCION:	08/05/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO FORCE - ING. MARCELO HERNANDEZ			CONTRATO No. :	001-LICO-GADMCA-2025	FECHA INICIO:	06/08/2025
FISCALIZADOR:	CONSORCIO FISCALIZA - ING. HAMILTON ROSERO			CODIGO No. :	LICO-GADMCA-2024-001	PLAZO (días) :	252

						MONTO DEL CONTRATO:		\$1,829,767.09		FECHA TERMINO:		14/04/2026		
1	2		3	4	5	6	7		8		9	10	11	12
RUBRO	DESCRIPCION		U	VALORES CONTRACTUALES			CANTIDADES EJECUTADAS			MONTOS EJECUTADOS				
				CANTIDAD	P. UNIT	P. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA		
SUB PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS														
49.1	IMPLEMENTACION DE BUZÓN, RECEPCIÓN, GESTION Y MECANISMOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS		U	3.00	25.48	76.44	3.00		3.00	76.44	-	76.44		
49.2	ELABORACION DE INFORMES		U	9.00	101.51	913.59	-		-	-	-	-		
49.3	REUNIONES Y SOCIALIZACIONES DEL PROYECTO		U	2.00	579.78	1,159.56	1.00		1.00	579.78	-	579.78		
SUBTOTAL						2,149.59				656.22	-	656.22		
SUB PLAN REHABILITACION DE AREAS AFECTADAS														
50.1	REVEGETACION ZONAS DE CAPTACION		U	9,600.00	2.50	24,000.00	-		-	-	-	-		
50.2	REMEDIACIÓN AMBIENTAL		U	15.00	226.34	3,395.10	-		-	-	-	-		
SUBTOTAL						27,395.10				-	-	-		
SUB PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO														
51.1	INFORMES DE LABORATORIO		U	3.00	568.91	1,706.73	-		-	-	-	-		
SUBTOTAL						1,706.73				-	-	-		
SUB PLAN DE CIERRE Y ABANDONO														
52.1	LIMPIEZA DE LAS ÁREAS INTERVENIDAS		M2	3,540.65	0.95	3,363.62	-		-	-	-	-		
SUBTOTAL						3,363.62				-	-	-		
TOTAL			USD			1,829,767.09				345,684.79	152,369.83	498,054.62		

PLANILLA DE OBRA EJECUTADA No. 03 DE AVANCE DE OBRA				152,369.83	DETALLE TECNICO CONTRACTUAL								
	ANTERIOR	A LA PRESENTE	ACUMULADO	MONTO CONTRACTUAL:		USD	1,829,767.09						
VALOR DE LA PLANILLA	345,684.79	152,369.83	498,054.62	MONTO ANTICIPO 40%:		USD	731,906.84						
DESC. ANTICIPO RECIBIDO 40%	138,273.92	60,947.93	199,221.85	MONTO ANTICIPO POR AMORTIZAR:		USD	532,684.99						
MULTAS													
TOTAL A PAGARSE		207,410.87	91,421.90	298,832.77									
SON: NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON 90/100 DOLARES						AVANCE ECONOMICO		% AVANCE ECONOMICO					
						ESTA PLANILLA		ACUMULADO		PROGRAMADO		ESTA PLANILLA	ACUMULADO
				PROGRAMADO		151,977.06	496,252.77	PROGRAMADO		8.31%	27.13%		
				EJECUTADO		152,369.83	498,054.62	EJECUTADO		8.33%	27.22%		

APROBADO POR :		ELABORADO POR:				AUTORIZADO POR:	
 Firmado electrónicamente por: HAMILTON ALEXIS ROSERO MARTINEZ Validar únicamente con FirmaEC		 Firmado electrónicamente por: HERMEL MARCELO HERNANDEZ NUÑEZ Validar únicamente con FirmaEC				 Firmado electrónicamente por: JOSE ENRIQUE LLANGARI DAQUILEMA Validar únicamente con FirmaEC	
CONSORCIO FISCALIZA - ING. HAMILTON ROSERO FISCALIZACIÓN - PROCURADOR COMÚN		CONSORCIO FORCE - ING. MARCELO HERNANDEZ CONTRATISTA - PROCURADOR COMÚN				ING JOSE ENRIQUE LLANGARÍ DAQUILEMA ADMINISTRADOR DE CONTRATO	