



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAU SÍ

PLANILLA DE OBRA EJECUTADA DE AVANCE DE OBRA N° 05

PERIODO MENSUAL TRABAJO:						DE : 01-dic-25		HASTA : 31-dic-25		PLANILLA N°: 5		
OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPTACIONES, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA MATRIZ DEL CANTÓN ALAUSÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO"					UBICACIÓN:		CANTÓN ALAUSÍ		FECHA SUSCRIPCION:	08/05/2025	
CONTRATISTA:	CONSORCIO FORCE - ING. MARCELO HERNANDEZ					CONTRATO No. :		001-LICO-GADMCA-2025		FECHA INICIO:	06/08/2025	
FISCALIZADOR:	CONSORCIO FISCALIZA - ING. HAMILTON ROSERO					CODIGO No. :		LICO-GADMCA-2024-001		PLAZO (días) :	252	
						MONTO DEL CONTRATO:		\$1,829,767.09		FECHA TERMINO:	14/04/2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RUBRO	DESCRIPCION		U	VALORES CONTRACTUALES			CANTIDADES EJECUTADAS			MONTOS EJECUTADOS		
				CANTIDAD	P. UNIT	P. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA
REPOTENCIACIÓN OBRAS DE CAPTACIÓN(LOS SHUCOS)												
1.1	DERROCAMIENTO HORMIGON SIMPLE		M3	12.64	30.95	391.21	-	9.90	9.90	-	306.41	306.41
1.2	ENLUCIDO + MORTERO IMPERMEABILIZANTE - PAREDES INTERIORES		M2	85.31	14.35	1,224.20	-		-	-	-	-
1.3	ENLUCIDO EXTERIOR		M2	41.31	13.29	549.01	-		-	-	-	-
1.4	ACCESORIOS TCP_SH1 SALIDA D = 63MM		GLB	1.00	225.09	225.09	-		-	-	-	-
1.5	ACCESORIOS TCP_SH2 SALIDA D = 40MM		GLB	1.00	132.10	132.10	-		-	-	-	-
1.6	ACCESORIOS TCP_SH3 SALIDA D = 63MM		GLB	1.00	227.29	227.29	-		-	-	-	-
1.7	TAPA DE TOOL E=3MM		M2	1.59	111.57	177.40	-		-	-	-	-
SUBTOTAL						2,926.30	-		-	-	306.41	306.41
CONSTRUCCIÓN OBRAS DE CAPTACIÓN												
SECTOR CHAGUÑA												
2.1	LIMPIEZA Y DESBROCE		M2	18.90	2.10	39.69	18.90		18.90	39.69	-	39.69
2.2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS		M2	18.90	1.21	22.87	18.90		18.90	22.86	-	22.86
2.3	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR		M3	26.38	5.07	133.75	18.66		18.66	94.61	-	94.61
2.4	EMPEDRADO BASE E=15 CM		M2	14.76	10.23	150.99	6.38		6.38	65.27	-	65.27
2.5	RELLENO DE RIPIO		M3	0.30	18.92	5.68	0.30		0.30	5.68	-	5.68
2.6	RELLENO MATERIAL FILTRANTE-PIEDRA		M3	1.80	22.71	40.88	1.80		1.80	40.88	-	40.88
2.7	ACERO DE REFUERZO		KG	748.98	2.21	1,655.25	291.71		291.71	644.68	-	644.68
2.8	HORMIGON SIMPLE F'C= 180 KG/CM2 (REPLANTILLO)		M3	0.67	148.09	99.22	0.32		0.32	47.39	-	47.39
2.9	ENCOFRADO RECTO DE MADERA 2 USOS		M2	55.86	14.57	813.88	25.08		25.08	365.41	-	365.41
2.10	HORMIGON SIMPLE F'C= 210 KG/CM2		M3	8.78	199.27	1,749.59	4.77		4.77	950.51	-	950.51
2.11	HORMIGÓN CICLÓPEO F'C=210KG/CM2; 60% H.S., 40%PIEDRA		M3	2.38	117.58	279.84	1.68		1.68	197.54	-	197.54
2.12	ENLUCIDO + MORTERO IMPERMEABILIZANTE - PAREDES INTERIORES		M2	51.68	14.35	741.61	27.66		27.66	396.93	-	396.93
2.13	ENLUCIDO EXTERIOR		M2	23.54	13.29	312.85	23.54		23.54	312.85	-	312.85
2.14	TRANSPORTE DE MATERIAL A MANO		M3XKM	0.32	104.07	33.30	0.26		0.26	27.06	-	27.06
2.15	ACCESORIOS TCP1 SALIDA D=32MM		GLB	1.00	595.78	595.78	-		-	-	-	-
2.16	ACCESORIOS TCP2 SALIDA D=50MM		GLB	1.00	196.24	196.24	-		-	-	-	-
2.17	INGRESO TOOL 3MM 0.90M X 0.80M		U	5.00	83.07	415.35	-		-	-	-	-
SUBTOTAL						7,286.77	-			3,211.36	-	3,211.36



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAU SÍ

PLANILLA DE OBRA EJECUTADA DE AVANCE DE OBRA N° 05

PERIODO MENSUAL TRABAJO:						DE : 01-dic-25		HASTA : 31-dic-25		PLANILLA N°: 5					
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPTACIONES, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA MATRIZ DEL CANTÓN ALAUSÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO"						UBICACIÓN:		CANTÓN ALAUSÍ		FECHA SUSCRIPCION:	08/05/2025				
CONTRATISTA: CONSORCIO FORCE - ING. MARCELO HERNANDEZ						CONTRATO No. :		001-LICO-GADMCA-2025		FECHA INICIO:	06/08/2025				
FISCALIZADOR: CONSORCIO FISCALIZA - ING. HAMILTON ROSERO						CODIGO No. :		LICO-GADMCA-2024-001		PLAZO (días) :	252				
						MONTO DEL CONTRATO:		\$1,829,767.09		FECHA TERMINO:	14/04/2026				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RUBRO	DESCRIPCION	U	VALORES CONTRACTUALES			CANTIDADES EJECUTADAS			MONTOS EJECUTADOS						
			CANTIDAD	P. UNIT	P. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA				
SECTOR ATALAYA															
3.1	LIMPIEZA Y DESBROCE	M2	21.12	2.10	44.35	21.04		21.04	44.18	-	44.18				
3.2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS	M2	21.12	1.21	25.56	21.04		21.04	25.46	-	25.46				
3.3	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR	M3	31.45	5.07	159.45	-		-	-	-	-				
3.4	EMPEDRADO BASE E=15 CM	M2	18.32	10.23	187.41	-		-	-	-	-				
3.5	RELLENO DE RIPIO	M3	0.45	18.92	8.51	-		-	-	-	-				
3.6	RELLENO MATERIAL FILTRANTE-PIEDRA	M3	2.35	22.71	53.37	-		-	-	-	-				
3.7	ACERO DE REFUERZO	KG	1,279.29	2.21	2,827.23	-		-	-	-	-				
3.8	HORMIGON SIMPLE F'C= 180 KG/CM2 (REPLANTILLO)	M3	0.59	148.09	87.37	-		-	-	-	-				
3.9	ENCOFRADO RECTO DE MADERA 2 USOS	M2	77.39	14.57	1,127.57	-		-	-	-	-				
3.10	HORMIGON SIMPLE F'C= 210 KG/CM2	M3	15.18	199.27	3,024.92	-		-	-	-	-				
3.11	HORMIGÓN CICLÓPEO F'C=210KG/CM2; 60% H.S., 40%PIEDRA	M3	2.50	117.58	293.95	-		-	-	-	-				
3.12	ENLUCIDO + MORTERO IMPERMEABILIZANTE - PAREDES INTERIORES	M2	81.79	14.35	1,173.69	-		-	-	-	-				
3.13	ENLUCIDO EXTERIOR	M2	23.77	13.29	315.90	-		-	-	-	-				
3.14	TRANSPORTE DE MATERIAL A MANO	M3XKM	6.54	104.07	680.62	-		-	-	-	-				
3.15	ACCESORIOS TCP4 SALIDA D=32MM	GLB	1.00	117.35	117.35	-		-	-	-	-				
3.16	ACCESORIOS TCP5 SALIDA D=63MM	GLB	1.00	245.49	245.49	-		-	-	-	-				
3.17	ACCESORIOS TCP6 SALIDA D=40MM	GLB	1.00	137.66	137.66	-		-	-	-	-				
3.18	INGRESO TOOL 3MM 0.90M X 0.80M	U	6.00	83.07	498.42	-		-	-	-	-				
3.19	INGRESO TOOL 3MM 1.40M X 0.80M	U	1.00	127.03	127.03	-		-	-	-	-				
SUBTOTAL					11,135.85	-			69.64	-	69.64				
SECTOR LA LAGUNA															
4.1	LIMPIEZA Y DESBROCE	M2	8.52	2.10	17.89	8.52		8.52	17.89	-	17.89				
4.2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS	M2	8.52	1.21	10.31	8.52		8.52	10.31	-	10.31				
4.3	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR	M3	11.28	5.07	57.19	-	11.28	11.28	-	57.19	57.19				
4.4	EMPEDRADO BASE E=15 CM	M2	1.27	10.23	12.99	-	1.27	1.27	-	12.99	12.99				
4.5	RELLENO DE RIPIO	M3	0.15	18.92	2.84	-	0.15	0.15	-	2.84	2.84				
4.6	ACERO DE REFUERZO	KG	457.28	2.21	1,010.59	-	457.28	457.28	-	1,010.59	1,010.59				
4.7	HORMIGON SIMPLE F'C= 180 KG/CM2 (REPLANTILLO)	M3	0.35	148.09	51.83	-	0.35	0.35	-	51.83	51.83				
4.8	ENCOFRADO RECTO DE MADERA 2 USOS	M2	29.09	14.57	423.84	-	27.30	27.30	-	397.76	397.76				
4.9	HORMIGON SIMPLE F'C= 210 KG/CM2	M3	6.02	199.27	1,199.61	-	5.48	5.48	-	1,092.00	1,092.00				
4.10	ENLUCIDO + MORTERO IMPERMEABILIZANTE - PAREDES INTERIORES	M2	32.51	14.35	466.52	-	31.69	31.69	-	454.75	454.75				
4.11	ENLUCIDO EXTERIOR	M2	13.78	13.29	183.14	-	10.62	10.62	-	141.14	141.14				
4.12	ACCESORIOS TCP7 SALIDA D=160MM	GLB	1.00	595.78	595.78	-		-	-	-	-				
4.13	INGRESO TOOL 3MM 0.90M X 0.80M	U	2.00	83.07	166.14	-		-	-	-	-				
SUBTOTAL					4,198.67	-			28.20	3,221.09	3,249.29				



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAU SÍ

PLANILLA DE OBRA EJECUTADA DE AVANCE DE OBRA N° 05

PERIODO MENSUAL TRABAJO:						DE : 01-dic-25		HASTA : 31-dic-25		PLANILLA N°: 5		
OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPTACIONES, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA MATRIZ DEL CANTÓN ALAUSÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO"					UBICACIÓN:		CANTÓN ALAUSÍ		FECHA SUSCRIPCION:	08/05/2025	
CONTRATISTA:	CONSORCIO FORCE - ING. MARCELO HERNANDEZ					CONTRATO No. :		001-LICO-GADMCA-2025		FECHA INICIO:	06/08/2025	
FISCALIZADOR:	CONSORCIO FISCALIZA - ING. HAMILTON ROSERO					CODIGO No. :		LICO-GADMCA-2024-001		PLAZO (dias) :	252	
						MONTO DEL CONTRATO:		\$1,829,767.09		FECHA TERMINO:	14/04/2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RUBRO	DESCRIPCION		U	VALORES CONTRACTUALES			CANTIDADES EJECUTADAS			MONTOS EJECUTADOS		
				CANTIDAD	P. UNIT	P. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA
TANQUES DE CARGA												
CONDUCCIÓN PRINCIPAL (3 TANQUES)												
5.1	LIMPIEZA Y DESBROCE		M2	20.73	2.10	43.53	20.73		20.73	43.53	-	43.53
5.2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS		M2	20.73	1.21	25.08	20.73		20.73	25.08	-	25.08
5.3	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR		M3	27.36	5.07	138.72	14.81	12.55	27.36	75.09	63.63	138.72
5.4	EMPEDRADO BASE E=15 CM		M2	20.73	10.23	212.07	7.55	6.16	13.71	77.24	63.02	140.26
5.5	RELLENO DE RIPIO		M3	0.60	18.92	11.35	0.20	0.20	0.40	3.78	3.78	7.56
5.6	ACERO DE REFUERZO		KG	1,189.62	2.21	2,629.06	423.02	340.41	763.43	934.87	752.31	1,687.18
5.7	HORMIGON SIMPLE F'C= 180 KG/CM2 (REPLANTILLO)		M3	0.78	148.09	115.51	0.29	0.24	0.53	42.95	35.54	78.49
5.8	ENCOFRADO RECTO DE MADERA 2 USOS		M2	70.28	14.57	1,023.98	20.41	18.19	38.60	297.37	265.03	562.40
5.9	HORMIGON SIMPLE F'C= 210 KG/CM2		M3	16.56	199.27	3,299.91	6.01	4.17	10.18	1,197.61	830.96	2,028.57
5.10	ENLUCIDO + MORTERO IMPERMEABILIZANTE - PAREDES INTERIORES		M2	74.19	14.35	1,064.63	24.06	21.30	45.36	345.26	305.66	650.92
5.11	ENLUCIDO EXTERIOR		M2	39.92	13.29	530.54	11.84	7.71	19.55	157.35	102.47	259.82
5.12	TRANSPORTE DE MATERIAL A MANO		M3XKM	4.35	104.07	452.70	0.23		0.23	23.94	-	23.94
5.13	ACCESORIOS TC1 SALIDA D=110MM		GLB	1.00	694.96	694.96	-		-	-	-	-
5.14	ACCESORIOS TC2 SALIDA D=160MM		GLB	1.00	758.93	758.93	-		-	-	-	-
5.15	ACCESORIOS TC4 SALIDA D=160MM		GLB	1.00	751.05	751.05	-		-	-	-	-
5.16	INGRESO TOOL 3MM 0.90M X 0.80 M		U	6.00	83.07	498.42	-		-	-	-	-
SUBTOTAL						12,250.44	-			3,224.07	2,422.40	5,646.47
SECTOR ATALAYA (1 TANQUE)												
6.1	LIMPIEZA Y DESBROCE		M2	3.64	2.10	7.64	3.64		3.64	7.64	-	7.64
6.2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS		M2	3.64	1.21	4.40	3.64		3.64	4.40	-	4.40
6.3	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR		M3	5.66	5.07	28.70	-		-	-	-	-
6.4	EMPEDRADO BASE E=15 CM		M2	3.64	10.23	37.24	-		-	-	-	-
6.5	RELLENO DE RIPIO		M3	0.20	18.92	3.78	-		-	-	-	-
6.6	ACERO DE REFUERZO		KG	274.88	2.21	607.48	-		-	-	-	-
6.7	HORMIGON SIMPLE F'C= 180 KG/CM2 (REPLANTILLO)		M3	0.10	148.09	14.81	-		-	-	-	-
6.8	ENCOFRADO RECTO DE MADERA 2 USOS		M2	14.41	14.57	209.95	-		-	-	-	-
6.9	HORMIGON SIMPLE F'C= 210 KG/CM2		M3	3.19	199.27	635.67	-		-	-	-	-
6.10	ENLUCIDO + MORTERO IMPERMEABILIZANTE - PAREDES INTERIORES		M2	13.68	14.35	196.31	-		-	-	-	-
6.11	ENLUCIDO EXTERIOR		M2	4.96	13.29	65.92	-		-	-	-	-
6.12	TRANSPORTE DE MATERIAL A MANO		M3XKM	1.42	104.07	147.78	-		-	-	-	-
6.13	ACCESORIOS TC3 SALIDA D=63MM		GLB	1.00	190.74	190.74	-		-	-	-	-
6.14	INGRESO TOOL 3MM 0.90M X 0.80 M		U	2.00	83.07	166.14	-		-	-	-	-
SUBTOTAL						2,316.56	-			12.04	-	12.04



ALAUSÍ
GAD MUNICIPAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAUSÍ

PLANILLA DE OBRA EJECUTADA DE AVANCE DE OBRA N° 05

PERIODO MENSUAL TRABAJO:						DE : 01-dic-25		HASTA : 31-dic-25		PLANILLA N°: 5					
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPTACIONES, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA MATRIZ DEL CANTÓN ALAUSÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO"						UBICACIÓN:		CANTÓN ALAUSÍ		FECHA SUSCRIPCION:	08/05/2025				
CONTRATISTA: CONSORCIO FORCE - ING. MARCELO HERNANDEZ						CONTRATO No. :		001-LICO-GADMCA-2025		FECHA INICIO:	06/08/2025				
FISCALIZADOR: CONSORCIO FISCALIZA - ING. HAMILTON ROSERO						CODIGO No. :		LICO-GADMCA-2024-001		PLAZO (días) :	252				
						MONTO DEL CONTRATO:		\$1,829,767.09		FECHA TERMINO:	14/04/2026				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RUBRO	DESCRIPCION	U	VALORES CONTRACTUALES			CANTIDADES EJECUTADAS			MONTOS EJECUTADOS						
			CANTIDAD	P. UNIT	P. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA				
SECTOR LA LAGUNA (1 TANQUE)															
7.1	LIMPIEZA Y DESBROCE	M2	6.91	2.10	14.51	6.91			6.91	14.51	-		14.51		
7.2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS	M2	6.91	1.21	8.36	6.91			6.91	8.36	-		8.36		
7.3	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR	M3	10.49	5.07	53.18	-	10.49		10.49	-	53.18		53.18		
7.4	EMPEDRADO BASE E=15 CM	M2	6.91	10.23	70.69	-	6.91		6.91	-	70.69		70.69		
7.5	RELLENO DE RIPIO	M3	0.20	18.92	3.78	-	0.20		0.20	-	3.78		3.78		
7.6	ACERO DE REFUERZO	KG	396.54	2.21	876.35	-	396.54		396.54	-	876.35		876.35		
7.7	HORMIGON SIMPLE F°C= 180 KG/CM2 (REPLANTILLO)	M3	0.26	148.09	38.50	-	0.26		0.26	-	38.50		38.50		
7.8	ENCOFRADO RECTO DE MADERA 2 USOS	M2	23.43	14.57	341.38	-	21.88		21.88	-	318.79		318.79		
7.9	HORMIGON SIMPLE F°C= 210 KG/CM2	M3	5.52	199.27	1,099.97	-	5.52		5.52	-	1,099.97		1,099.97		
7.10	ENLUCIDO + MORTERO IMPERMEABILIZANTE - PAREDES INTERIORES	M2	24.73	14.35	354.88	-	21.30		21.30	-	305.66		305.66		
7.11	ENLUCIDO EXTERIOR	M2	12.67	13.29	168.38	-	8.10		8.10	-	107.65		107.65		
7.12	ACCESORIOS TC4-1 SALIDA D=160MM	GLB	1.00	779.21	779.21	-	-		-	-	-		-		
7.13	INGRESO TOOL 3MM 0.90M X 0.80M	U	2.00	83.07	166.14	-	-		-	-	-		-		
SUBTOTAL					3,975.33	-				22.87	2,874.57		2,897.44		
SECTOR ALAUSI PATA															
8.1	LIMPIEZA Y DESBROCE	M2	4.92	2.10	10.33	-			-	-	-		-		
8.2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS	M2	4.92	1.21	5.95	-			-	-	-		-		
8.3	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR	M3	1.68	5.07	8.52	-			-	-	-		-		
8.4	EMPEDRADO BASE E=15 CM	M2	1.68	10.23	17.19	-			-	-	-		-		
8.5	RELLENO DE RIPIO	M3	0.18	18.92	3.41	-			-	-	-		-		
8.6	ACERO DE REFUERZO	KG	81.92	2.21	181.04	-			-	-	-		-		
8.7	ENCOFRADO RECTO DE MADERA 2 USOS	M2	4.81	14.57	70.08	-			-	-	-		-		
8.8	HORMIGON SIMPLE F°C= 210 KG/CM2	M3	1.08	199.27	215.21	-			-	-	-		-		
8.9	ENLUCIDO + MORTERO IMPERMEABILIZANTE - PAREDES INTERIORES	M2	19.52	14.35	280.11	-			-	-	-		-		
8.10	ENLUCIDO EXTERIOR	M2	3.94	13.29	52.36	-			-	-	-		-		
8.11	ACCESORIOS TC-AP SALIDA D=90MM	GLB	1.00	595.78	595.78	-			-	-	-		-		
8.12	TAPA DE TOOL E=3MM	M2	1.31	111.57	146.16	-			-	-	-		-		
SUBTOTAL					1,586.14	-				-	-		-		
CERRAMIENTOS															
REPOTENCIACIÓN CERRAMIENTOS (ATALAYA, LOS SHUCOS, LA LAGUNA)															
9.1	DERROCAMIENTO HORMIGON SIMPLE	M3	5.84	30.95	180.75	-			-	-	-		-		
9.2	LIMPIEZA Y DESBROCE	M2	13,624.03	2.10	28,610.46	13,624.03			13,624.03	28,610.46	-		28,610.46		
9.3	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS	M2	13,624.03	1.21	16,485.08	12,135.90			12,135.90	14,684.44	-		14,684.44		
9.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE CERRAMIENTO 50/10 H=2.00M (INCLUYE TUBO HG 2" - 3MM)	M	575.41	24.09	13,861.63	-			-	-	-		-		
9.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO DE ALAMBRE DE PUAS 3 CUERDAS (INCLUYE POSTES DE HORMIGÓN)	M	162.04	10.43	1,690.08	-			-	-	-		-		
SUBTOTAL					60,828.00	-				43,294.90	-		43,294.90		



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAU SÍ

PLANILLA DE OBRA EJECUTADA DE AVANCE DE OBRA N° 05

PERIODO MENSUAL TRABAJO:						DE : 01-dic-25		HASTA : 31-dic-25		PLANILLA N°: 5		
OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPTACIONES, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA MATRIZ DEL CANTÓN ALAUSÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO"					UBICACIÓN:		CANTÓN ALAUSÍ		FECHA SUSCRIPCION:	08/05/2025	
CONTRATISTA:	CONSORCIO FORCE - ING. MARCELO HERNANDEZ					CONTRATO No. :		001-LICO-GADMCA-2025		FECHA INICIO:	06/08/2025	
FISCALIZADOR:	CONSORCIO FISCALIZA - ING. HAMILTON ROSERO					CODIGO No. :		LICO-GADMCA-2024-001		PLAZO (días) :	252	
						MONTO DEL CONTRATO:		\$1,829,767.09		FECHA TERMINO:	14/04/2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RUBRO	DESCRIPCION		U	VALORES CONTRACTUALES			CANTIDADES EJECUTADAS			MONTOS EJECUTADOS		
				CANTIDAD	P. UNIT	P. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA
CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTOS												
SECTOR CHAGUÍÑA												
10.1	LIMPIEZA Y DESBROCE		M2	177.88	2.10	373.55	77.10		77.10	161.91	-	161.91
10.2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS		M2	177.88	1.21	215.23	26.40		26.40	31.94	-	31.94
10.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO DE ALAMBRE DE PUAS 3 CUERDAS (INCLUYE POSTES DE HORMIGÓN)		M	50.40	10.43	525.67	-		-	-	-	-
10.4	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR		M3	8.12	5.07	41.17	-		-	-	-	-
10.5	HORMIGON SIMPLE F´C= 180 KG/CM2 (REPLANTILLO)		M3	0.58	148.09	85.89	-		-	-	-	-
10.6	ENCOFRADO RECTO DE MADERA 2 USOS		M2	37.80	14.57	550.75	-		-	-	-	-
10.7	HORMIGÓN CICLÓPEO FC=180 KG/CM2,40% PIEDRA-60%H.S.		M3	11.34	107.08	1,214.29	-		-	-	-	-
10.8	TRANSPORTE DE MATERIAL A MANO		M3XKM	0.29	104.07	30.18	-		-	-	-	-
10.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE CERRAMIENTO 50/10 H=2.00M (INCLUYE TUBO HG 2" - 3MM)		M	38.00	24.09	915.42	-		-	-	-	-
10.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA 2.00M X 2.50M (INCLUYE MALLA DE CERR. 50/10 Y TUBO HG 2" - 3MM, Y CANDADO)		U	1.00	201.08	201.08	-		-	-	-	-
SUBTOTAL						4,153.23	-			193.85	-	193.85
SECTOR ATALAYA												
11.1	LIMPIEZA Y DESBROCE		M2	80.73	2.10	169.53	72.77		72.77	152.82	-	152.82
11.2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS		M2	80.73	1.21	97.68	26.40		26.40	31.94	-	31.94
11.3	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR		M3	11.72	5.07	59.42	-		-	-	-	-
11.4	HORMIGON SIMPLE F´C= 180 KG/CM2 (REPLANTILLO)		M3	0.68	148.09	100.70	-		-	-	-	-
11.5	ENCOFRADO RECTO DE MADERA 2 USOS		M2	43.60	14.57	635.25	-	24.48	24.48	-	356.67	356.67
11.6	HORMIGÓN CICLÓPEO FC=180 KG/CM2,40% PIEDRA-60%H.S.		M3	13.08	107.08	1,400.61	-	9.80	9.80	-	1,049.38	1,049.38
11.7	TRANSPORTE DE MATERIAL A MANO		M3XKM	4.82	104.07	501.62	-		-	-	-	-
11.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE CERRAMIENTO 50/10 H=2.00M (INCLUYE TUBO HG 2" - 3MM)		M	46.40	24.09	1,117.78	-		-	-	-	-
11.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA 2.00M X 2.50M (INCLUYE MALLA DE CERR. 50/10 Y TUBO HG 2" - 3MM, Y CANDADO)		U	2.00	201.08	402.16	-		-	-	-	-
SUBTOTAL						4,484.75	-			184.76	1,406.05	1,590.81



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAU SÍ

PLANILLA DE OBRA EJECUTADA DE AVANCE DE OBRA N° 05

PERIODO MENSUAL TRABAJO:						DE : 01-dic-25		HASTA : 31-dic-25		PLANILLA N°: 5		
OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPTACIONES, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA MATRIZ DEL CANTÓN ALAUSÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO"					UBICACIÓN:		CANTÓN ALAUSÍ		FECHA SUSCRIPCION:	08/05/2025	
CONTRATISTA:	CONSORCIO FORCE - ING. MARCELO HERNANDEZ					CONTRATO No. :		001-LICO-GADMCA-2025		FECHA INICIO:	06/08/2025	
FISCALIZADOR:	CONSORCIO FISCALIZA - ING. HAMILTON ROSERO					CODIGO No. :		LICO-GADMCA-2024-001		PLAZO (días) :	252	
						MONTO DEL CONTRATO:		\$1,829,767.09		FECHA TERMINO:	14/04/2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RUBRO	DESCRIPCION		U	VALORES CONTRACTUALES		CANTIDADES EJECUTADAS			MONTOS EJECUTADOS			
				CANTIDAD	P. UNIT	P. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA
LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN												
CONDUCCIÓN PRINCIPAL												
12.1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LINEA		KM	10.85	106.56	1,156.18	3.34	0.93	4.27	355.91	99.10	455.01
12.2	LIMPIEZA EN DERRUMBES		M3	619.88	7.30	4,525.12	619.88		619.88	4,525.12	-	4,525.12
12.3	DESALOJO DE MATERIAL (5KM LIBRE - BOTADERO)		M3/KM	4,339.16	3.53	15,317.23	1,140.97		1,140.97	4,027.62	-	4,027.62
12.4	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR EN ZANJAS		M3	3,023.72	10.65	32,202.62	574.35		574.35	6,116.83	-	6,116.83
12.5	EXCAVACIÓN SUELO CONGLOMERADO EN ZANJAS		M3	1,814.23	14.91	27,050.17	1,814.23		1,814.23	27,050.17	-	27,050.17
12.6	EXCAVACIÓN SUELO ROCOSO EN ZANJAS		M3	1,209.49	24.16	29,221.28	1,209.49		1,209.49	29,221.28	-	29,221.28
12.7	CAMA DE ARENA		M3	580.21	21.51	12,480.32	580.21		580.21	12,480.32	-	12,480.32
12.8	RELLENO COMPACTADO		M3	5,890.44	8.86	52,189.30	2,650.05		2,650.05	23,479.44	-	23,479.44
12.9	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 110MM UZ 0.63MPA		M	2,483.17	9.01	22,373.36	2,351.00		2,351.00	21,182.51	-	21,182.51
12.10	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 160MM UZ 0.63MPA		M	3,722.05	16.61	61,823.25	830.00		830.00	13,786.30	-	13,786.30
12.11	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 160MM UZ 1.00MPA		M	548.19	24.59	13,479.99	373.00		373.00	9,172.07	-	9,172.07
12.12	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 160MM UZ 1.25MPA		M	1,035.67	31.01	32,116.13	-		-	-	-	-
12.13	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PEAD 160MM 1.00MPA		M	1,737.46	29.78	51,741.56	-	925.00	925.00	-	27,546.50	27,546.50
12.14	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PEAD 160MM 2.00MPA		M	1,328.25	54.88	72,894.36	1,155.82	108.73	1,264.55	63,431.40	5,967.10	69,398.50
12.15	MAQUINA TERMOFUSIÓN UNION TUBERIA PEAD + CAPACITACIÓN		GLB	1.00	7,464.66	7,464.66	-		-	-	-	-
12.16	CAJA DE CONTROL - SIFÓN (INCLUYE ACCESORIOS)		GLB	1.00	382.01	382.01	-		-	-	-	-
12.17	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA ACCESORIOS COND. PR.		GLB	1.00	6,715.59	6,715.59	-		-	-	-	-
SUBTOTAL						443,133.13	-			214,828.97	33,612.70	248,441.67
CONDUCCIÓN 1												
13.1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LINEA		KM	7.50	106.56	799.20	1.53	0.11	1.64	163.04	11.72	174.76
13.2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR EN ZANJAS		M3	1,993.28	10.65	21,228.43	1,014.26		1,014.26	10,801.87	-	10,801.87
13.3	EXCAVACIÓN SUELO CONGLOMERADO EN ZANJAS		M3	1,159.97	14.91	17,295.15	1,072.04	87.93	1,159.97	15,984.12	1,311.04	17,295.16
13.4	EXCAVACIÓN SUELO ROCOSO EN ZANJAS		M3	773.31	24.16	18,683.17	111.48		111.48	2,693.36	-	2,693.36
13.5	CAMA DE ARENA		M3	376.02	21.51	8,088.19	183.15	13.59	196.74	3,939.56	292.32	4,231.88
13.6	RELLENO COMPACTADO		M3	3,750.24	8.86	33,227.13	1,727.58	284.60	2,012.18	15,306.36	2,521.56	17,827.92
13.7	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 160MM UZ 0.63MPA		M	3,311.42	16.61	55,002.69	-		-	-	-	-
13.8	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 160MM UZ 1.00MPA		M	530.66	24.59	13,048.93	373.00		373.00	9,172.07	-	9,172.07
13.9	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 160MM UZ 1.25MPA		M	613.75	31.01	19,032.39	-		-	-	-	-
13.10	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PEAD 160MM 1.00MPA		M	1,716.30	29.78	51,111.41	-	925.00	925.00	-	27,546.50	27,546.50
13.11	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PEAD 160MM 2.00MPA		M	1,329.06	54.88	72,938.81	1,155.82	108.73	1,264.55	63,431.40	5,967.10	69,398.50
13.12	CAJA DE CONTROL - SIFÓN (INCLUYE ACCESORIOS)		GLB	1.00	382.01	382.01	-		-	-	-	-
13.13	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA ACCESORIOR COND. 1		GLB	1.00	5,584.54	5,584.54	-		-	-	-	-
SUBTOTAL						316,422.05	-			121,491.78	37,650.24	159,142.02



ALAUSÍ
GAD MUNICIPAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAUSÍ

PLANILLA DE OBRA EJECUTADA DE AVANCE DE OBRA N° 05

PERIODO MENSUAL TRABAJO:						DE : 01-dic-25		HASTA : 31-dic-25		PLANILLA N°: 5		
OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPTACIONES, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA MATRIZ DEL CANTÓN ALAUSÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO"					UBICACIÓN:		CANTÓN ALAUSÍ		FECHA SUSCRIPCION:	08/05/2025	
CONTRATISTA:	CONSORCIO FORCE - ING. MARCELO HERNANDEZ					CONTRATO No. :		001-LICO-GADMCA-2025		FECHA INICIO:	06/08/2025	
FISCALIZADOR:	CONSORCIO FISCALIZA - ING. HAMILTON ROSERO					CODIGO No. :		LICO-GADMCA-2024-001		PLAZO (días) :	252	
						MONTO DEL CONTRATO:		\$1,829,767.09		FECHA TERMINO:	14/04/2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RUBRO	DESCRIPCION		U	VALORES CONTRACTUALES			CANTIDADES EJECUTADAS			MONTOS EJECUTADOS		
				CANTIDAD	P. UNIT	P. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA
RAMALES 1, 2 (SECTOR CHAGUIÑA)												
14.1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LINEA		KM	0.06	106.56	6.39	0.06		0.06	6.39	-	6.39
14.2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR EN ZANJAS		M3	34.25	10.65	364.76	34.25		34.25	364.76	-	364.76
14.3	CAMA DE ARENA		M3	2.72	21.51	58.51	2.72		2.72	58.51	-	58.51
14.4	RELLENO COMPACTADO		M3	34.18	8.86	302.83	34.18		34.18	302.83	-	302.83
14.5	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 32MM UZ 1.25MPA		M	54.50	2.43	132.44	26.06		26.06	63.33	-	63.33
14.6	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA ACCESORIOS R1-R2		GLB	1.00	15.38	15.38	-		-	-	-	-
SUBTOTAL					880.31		-			795.82	-	795.82
RAMAL 3,4,5,6 (SECTOR ATALAYA)												
15.1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LINEA		KM	0.35	106.56	37.30	0.21		0.21	22.38	-	22.38
15.2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR EN ZANJAS		M3	155.74	10.65	1,658.63	155.74		155.74	1,658.63	-	1,658.63
15.3	CAMA DE ARENA		M3	17.73	21.51	381.37	14.35		14.35	308.67	-	308.67
15.4	RELLENO COMPACTADO		M3	154.73	8.86	1,370.91	154.73		154.73	1,370.91	-	1,370.91
15.5	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 32MM UZ 1.25MPA		M	27.21	2.43	66.12	-		-	-	-	-
15.6	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 63MM UZ 0.63MPA		M	313.94	4.04	1,268.32	205.00		205.00	828.20	-	828.20
15.7	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 40MM UZ 1.00MPA		M	13.47	2.71	36.50	-		-	-	-	-
15.8	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA ACCESORIOS R3-R6		GLB	1.00	26.72	26.72	-		-	-	-	-
SUBTOTAL					4,845.87		-			4,188.79	-	4,188.79
RAMAL 7,8,9 (SECTOR LOS SHUCOS)												
16.1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LINEA		KM	0.22	106.56	23.44	0.15		0.15	15.98	-	15.98
16.2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR EN ZANJAS		M3	96.39	10.65	1,026.55	-		-	-	-	-
16.3	CAMA DE ARENA		M3	10.78	21.51	231.88	10.78		10.78	231.88	-	231.88
16.4	RELLENO COMPACTADO		M3	95.77	8.86	848.52	95.77		95.77	848.52	-	848.52
16.5	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 63MM UZ 0.63MPA		M	186.66	4.04	754.11	147.00		147.00	593.88	-	593.88
16.6	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 40MM UZ 1.00MPA		M	28.93	2.71	78.40	-		-	-	-	-
16.7	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA ACCESORIOS R7-R9		GLB	1.00	24.21	24.21	-		-	-	-	-
SUBTOTAL					2,987.11		-			1,690.26	-	1,690.26
RAMAL 10,11 (SECTOR LA LAGUNA)												
17.1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LINEA		KM	0.02	106.56	2.13	-		-	-	-	-
17.2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR EN ZANJAS		M3	8.81	10.65	93.83	-		-	-	-	-
17.3	CAMA DE ARENA		M3	1.10	21.51	23.66	-		-	-	-	-
17.4	RELLENO COMPACTADO		M3	8.37	8.86	74.16	-		-	-	-	-
17.5	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 160MM UZ 1.60MPA		M	22.10	31.01	685.32	-		-	-	-	-
SUBTOTAL					879.10		-			-	-	-



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAU SÍ

PLANILLA DE OBRA EJECUTADA DE AVANCE DE OBRA N° 05

PERIODO MENSUAL TRABAJO:						DE : 01-dic-25		HASTA : 31-dic-25		PLANILLA N°: 5		
OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPTACIONES, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA MATRIZ DEL CANTÓN ALAUSÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO"					UBICACIÓN:		CANTÓN ALAUSÍ		FECHA SUSCRIPCION:	08/05/2025	
CONTRATISTA:	CONSORCIO FORCE - ING. MARCELO HERNANDEZ					CONTRATO No. :		001-LICO-GADMCA-2025		FECHA INICIO:	06/08/2025	
FISCALIZADOR:	CONSORCIO FISCALIZA - ING. HAMILTON ROSERO					CODIGO No. :		LICO-GADMCA-2024-001		PLAZO (dias) :	252	
						MONTO DEL CONTRATO:		\$1,829,767.09		FECHA TERMINO:	14/04/2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RUBRO	DESCRIPCION		U	VALORES CONTRACTUALES			CANTIDADES EJECUTADAS			MONTOS EJECUTADOS		
				CANTIDAD	P. UNIT	P. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA
RAMAL 12												
18.1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LINEA		KM	0.59	106.56	62.87	0.35		0.35	37.30	-	37.30
18.2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR EN ZANJAS		M3	292.96	10.65	3,120.02	262.80		262.80	2,798.82	-	2,798.82
18.3	CAMA DE ARENA		M3	29.37	21.51	631.75	15.14		15.14	325.66	-	325.66
18.4	RELLENO COMPACTADO		M3	291.70	8.86	2,584.46	165.66		165.66	1,467.75	-	1,467.75
18.5	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 40MM UZ 1.00MPA		M	306.06	2.71	829.42	-		-	-	-	-
18.6	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 63MM UZ 0.63MPA		M	281.25	4.04	1,136.25	-		-	-	-	-
18.7	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA ACCESORIOS R12		GLB	1.00	69.70	69.70	-		-	-	-	-
SUBTOTAL					8,434.47		-			4,629.53	-	4,629.53
RAMAL 13												
19.1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LINEA		KM	1.43	106.56	152.38	1.15		1.15	122.54	-	122.54
19.2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR EN ZANJAS		M3	689.58	10.65	7,344.03	689.58		689.58	7,344.03	-	7,344.03
19.3	CAMA DE ARENA		M3	71.34	21.51	1,534.52	66.50		66.50	1,430.42	-	1,430.42
19.4	RELLENO COMPACTADO		M3	685.13	8.86	6,070.25	685.13		685.13	6,070.25	-	6,070.25
19.5	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 63MM UZ 0.80MPA		M	386.90	4.42	1,710.10	375.00		375.00	1,657.50	-	1,657.50
19.6	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 63MM UZ 1.00MPA		M	755.20	4.89	3,692.93	560.00		560.00	2,738.40	-	2,738.40
19.7	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 63MM UZ 1.25MPA		M	284.80	5.68	1,617.66	284.80		284.80	1,617.66	-	1,617.66
19.8	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA ACCESORIOS R13		GLB	1.00	101.51	101.51	-		-	-	-	-
SUBTOTAL					22,223.38		-			20,980.80	-	20,980.80
RAMAL 14												
20.1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LINEA		KM	0.73	106.56	77.79	-		-	-	-	-
20.2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR EN ZANJAS		M3	297.27	10.65	3,165.93	-		-	-	-	-
20.3	CAMA DE ARENA		M3	36.58	21.51	786.84	-		-	-	-	-
20.4	RELLENO COMPACTADO		M3	294.02	8.86	2,605.02	-		-	-	-	-
20.5	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 63MM UZ 0.63MPA		M	433.26	4.04	1,750.37	-		-	-	-	-
20.6	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 90MM UZ 0.63MPA		M	298.38	6.28	1,873.83	-		-	-	-	-
20.7	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA ACCESORIOS R14		GLB	1.00	113.18	113.18	-		-	-	-	-
SUBTOTAL					10,372.96		-			-	-	-
RAMAL 15												
21.1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LINEA		KM	0.07	106.56	7.46	-		-	-	-	-
21.2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR EN ZANJAS		M3	34.83	10.65	370.94	-		-	-	-	-
21.3	CAMA DE ARENA		M3	3.48	21.51	74.85	-		-	-	-	-
21.4	RELLENO COMPACTADO		M3	34.39	8.86	304.70	-		-	-	-	-
21.5	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 90MM UZ 0.63MPA		M	69.67	6.28	437.53	-		-	-	-	-
21.6	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA ACCESORIOS R15		GLB	1.00	19.19	19.19	-		-	-	-	-
SUBTOTAL					1,214.67		-			-	-	-



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAU SÍ

PLANILLA DE OBRA EJECUTADA DE AVANCE DE OBRA N° 05

PERIODO MENSUAL TRABAJO:						DE : 01-dic-25		HASTA : 31-dic-25		PLANILLA N°: 5		
OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPTACIONES, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA MATRIZ DEL CANTÓN ALAUSÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO"					UBICACIÓN:		CANTÓN ALAUSÍ		FECHA SUSCRIPCION:	08/05/2025	
CONTRATISTA:	CONSORCIO FORCE - ING. MARCELO HERNANDEZ					CONTRATO No. :		001-LICO-GADMCA-2025		FECHA INICIO:	06/08/2025	
FISCALIZADOR:	CONSORCIO FISCALIZA - ING. HAMILTON ROSERO					CODIGO No. :		LICO-GADMCA-2024-001		PLAZO (días) :	252	
						MONTO DEL CONTRATO:		\$1,829,767.09		FECHA TERMINO:	14/04/2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RUBRO	DESCRIPCION		U	VALORES CONTRACTUALES			CANTIDADES EJECUTADAS			MONTOS EJECUTADOS		
				CANTIDAD	P. UNIT	P. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA
RAMAL 16												
22.1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LINEA		KM	1.21	106.56	128.94	0.22	0.64	0.86	23.44	68.20	91.64
22.2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR EN ZANJAS		M3	636.16	10.65	6,775.10	-	-	-	-	-	-
22.3	CAMA DE ARENA		M3	60.43	21.51	1,299.85	10.90	32.30	43.20	234.46	694.77	929.23
22.4	RELLENO COMPACTADO		M3	635.30	8.86	5,628.76	97.92	290.16	388.08	867.57	2,570.82	3,438.39
22.5	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 32MM UZ 1.25MPA		M	824.58	2.43	2,003.73	218.00	606.58	824.58	529.74	1,473.99	2,003.73
22.6	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 50MM UZ 1.00MPA		M	383.97	3.34	1,282.46	32.35	-	32.35	108.05	-	108.05
22.7	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA ACCESORIOS R16		GLB	1.00	47.70	47.70	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL						17,166.54	-	-	-	1,763.26	4,807.78	6,571.04
RAMAL 17												
23.1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LINEA		KM	1.04	106.56	110.82	-	0.99	0.99	-	105.49	105.49
23.2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR EN ZANJAS		M3	521.04	10.65	5,549.08	-	521.04	521.04	-	5,549.08	5,549.08
23.3	CAMA DE ARENA		M3	52.10	21.51	1,120.67	-	52.10	52.10	-	1,120.67	1,120.67
23.4	RELLENO COMPACTADO		M3	519.73	8.86	4,604.81	-	519.73	519.73	-	4,604.81	4,604.81
23.5	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 40MM UZ 1.00MPA		M	1,042.09	2.71	2,824.06	-	986.90	986.90	-	2,674.50	2,674.50
23.6	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA ACCESORIOS R17		GLB	1.00	31.97	31.97	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL						14,241.41	-	-	-	-	14,054.55	14,054.55
LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN 1 (LD1-1 / LD1-6)												
24.1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LINEA		KM	2.66	106.56	283.45	-	-	-	-	-	-
24.2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR EN ZANJAS		M3	1,351.24	10.65	14,390.71	-	-	-	-	-	-
24.3	CAMA DE ARENA		M3	133.22	21.51	2,865.56	-	-	-	-	-	-
24.4	RELLENO COMPACTADO		M3	1,348.85	8.86	11,950.81	-	-	-	-	-	-
24.5	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 40MM UZ 1.00MPA		M	832.78	2.71	2,256.83	-	-	-	-	-	-
24.6	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 32MM UZ 1.25MPA		M	1,411.60	2.43	3,430.19	-	-	-	-	-	-
24.7	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 25MM UZ 2.50MPA		M	420.01	2.01	844.22	-	-	-	-	-	-
24.8	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA ACCESORIOS LD-1		GLB	1.00	80.30	80.30	-	-	-	-	-	-
24.9	ACOMETIDA DOMICILIARIA D=40MM X 1/2"		GLB	2.00	109.94	219.88	-	-	-	-	-	-
24.10	ACOMETIDA DOMICILIARIA D=32MM X 1/2"		GLB	26.00	109.94	2,858.44	-	-	-	-	-	-
24.11	ACOMETIDA DOMICILIARIA D=25MM X 1/2"		GLB	21.00	108.29	2,274.09	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL						41,454.48	-	-	-	-	-	-



PLANILLA DE OBRA EJECUTADA DE AVANCE DE OBRA N° 05						PERIODO MENSUAL TRABAJO:		DE : 01-dic-25		HASTA : 31-dic-25		PLANILLA N°:		5	
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPTACIONES, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA MATRIZ DEL CANTÓN ALAUSÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO"						UBICACIÓN:		CANTÓN ALAUSÍ		FECHA SUSCRIPCION:		08/05/2025			
CONTRATISTA: CONSORCIO FORCE - ING. MARCELO HERNANDEZ						CONTRATO No. :		001-LICO-GADMCA-2025		FECHA INICIO:		06/08/2025			
FISCALIZADOR: CONSORCIO FISCALIZA - ING. HAMILTON ROSERO						CODIGO No. :		LICO-GADMCA-2024-001		PLAZO (dias) :		252			
						MONTO DEL CONTRATO:		\$1,829,767.09		FECHA TERMINO:		14/04/2026			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RUBRO	DESCRIPCION					U	VALORES CONTRACTUALES			CANTIDADES EJECUTADAS			MONTOS EJECUTADOS		
							CANTIDAD	P. UNIT	P. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA
LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN 2 (LD2-1 / LD2-2)															
25.1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LINEA					KM	2.12	106.56	225.91	-		-	-	-	-
25.2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR EN ZANJAS					M3	1,069.59	10.65	11,391.13	-		-	-	-	-
25.3	CAMA DE ARENA					M3	105.09	21.51	2,260.49	-		-	-	-	-
25.4	RELLENO COMPACTADO					M3	1,060.02	8.86	9,391.78	-		-	-	-	-
25.5	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 90MM UZ 1.60MPA					M	1,425.79	11.23	16,011.62	-		-	-	-	-
25.6	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 32MM UZ 1.25MPA					M	506.90	2.43	1,231.77	-		-	-	-	-
25.7	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 25MM UZ 2.50MPA					M	89.26	2.01	179.41	-		-	-	-	-
25.8	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA ACCESORIOS LD-2					GLB	1.00	53.00	53.00	-		-	-	-	-
25.9	ACOMETIDA DOMICILIARIA D=90MM X 1/2"					GLB	8.00	112.78	902.24	-		-	-	-	-
25.10	ACOMETIDA DOMICILIARIA D=32MM X 1/2"					GLB	13.00	109.94	1,429.22	-		-	-	-	-
25.11	ACOMETIDA DOMICILIARIA D=25MM X 1/2"					GLB	15.00	108.29	1,624.35	-		-	-	-	-
SUBTOTAL									44,700.92	-			-		-
LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN 3															
26.1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LINEA					KM	0.33	106.56	35.16	-		-	-	-	-
26.2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR EN ZANJAS					M3	166.63	10.65	1,774.61	-		-	-	-	-
26.3	CAMA DE ARENA					M3	16.66	21.51	358.36	-		-	-	-	-
26.4	RELLENO COMPACTADO					M3	166.47	8.86	1,474.92	-		-	-	-	-
26.5	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 25MM UZ 2.50MPA					M	333.26	2.01	669.85	-		-	-	-	-
26.6	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA ACCESORIOS LD-3					GLB	1.00	6.20	6.20	-		-	-	-	-
26.7	ACOMETIDA DOMICILIARIA D=25MM X 1/2"					GLB	3.00	108.29	324.87	-		-	-	-	-
SUBTOTAL									4,643.97	-			-		-
LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN 4 (4-1)															
27.1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LINEA					KM	0.52	106.56	55.41	-		-	-	-	-
27.2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR EN ZANJAS					M3	253.94	10.65	2,704.46	-		-	-	-	-
27.3	CAMA DE ARENA					M3	26.00	21.51	559.26	-		-	-	-	-
27.4	RELLENO COMPACTADO					M3	253.52	8.86	2,246.19	-					



ALAU SÍ
GAD MUNICIPAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAU SÍ

PLANILLA DE OBRA EJECUTADA DE AVANCE DE OBRA N° 05

PERIODO MENSUAL TRABAJO:						DE : 01-dic-25		HASTA : 31-dic-25		PLANILLA N°: 5					
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPTACIONES, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA MATRIZ DEL CANTÓN ALAUSÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO"						UBICACIÓN:		CANTÓN ALAUSÍ		FECHA SUSCRIPCION:	08/05/2025				
CONTRATISTA: CONSORCIO FORCE - ING. MARCELO HERNANDEZ						CONTRATO No. :		001-LICO-GADMCA-2025		FECHA INICIO:	06/08/2025				
FISCALIZADOR: CONSORCIO FISCALIZA - ING. HAMILTON ROSERO						CODIGO No. :		LICO-GADMCA-2024-001		PLAZO (días) :	252				
						MONTO DEL CONTRATO:		\$1,829,767.09		FECHA TERMINO:	14/04/2026				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RUBRO	DESCRIPCION	U	VALORES CONTRACTUALES			CANTIDADES EJECUTADAS			MONTOS EJECUTADOS						
			CANTIDAD	P. UNIT	P. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA				
28.1	LIMPIEZA Y DESBROCE	M2	32.60	2.10	68.46	-		-	-	-	-	-	-	-	
28.2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS	M2	32.60	1.21	39.45	-		-	-	-	-	-	-	-	
28.3	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR	M3	46.43	5.07	235.40	-		-	-	-	-	-	-	-	
28.4	EMPEDRADO BASE E=15 CM	M3	32.60	10.23	333.50	-		-	-	-	-	-	-	-	
28.5	RELLENO DE RIPIO	M3	0.84	18.92	15.89	-		-	-	-	-	-	-	-	
28.6	HORMIGON SIMPLE F´C= 180 KG/CM2 (REPLANTILLO)	M3	1.18	148.09	174.75	-		-	-	-	-	-	-	-	
28.7	ACERO DE REFUERZO	KG	3,694.02	2.21	8,163.78	-		-	-	-	-	-	-	-	
28.8	ENCOFRADO RECTO DE MADERA 2 USOS	M2	126.24	14.57	1,839.32	-		-	-	-	-	-	-	-	
28.9	HORMIGON SIMPLE F´C= 210 KG/CM2	M3	25.00	199.27	4,981.75	-		-	-	-	-	-	-	-	
28.10	ENLUCIDO + MORTERO IMPERMEABILIZANTE - PAREDES INTERIORES	M2	117.88	14.35	1,691.58	-		-	-	-	-	-	-	-	
28.11	ENLUCIDO EXTERIOR	M2	166.88	13.29	2,217.84	-		-	-	-	-	-	-	-	
28.12	TRANSPORTE DE MATERIAL A MANO	M3XKM	1.00	104.07	104.07	-		-	-	-	-	-	-	-	
28.13	ACCESORIOS EN TANQUE ROMPE PRESION TRP1	GLB	1.00	1,152.78	1,152.78	-		-	-	-	-	-	-	-	
28.14	ACCESORIOS EN TANQUE ROMPE PRESION TRP2	GLB	1.00	1,114.17	1,114.17	-		-	-	-	-	-	-	-	
28.15	ACCESORIOS EN TANQUE ROMPE PRESION TRP3	GLB	1.00	1,103.87	1,103.87	-		-	-	-	-	-	-	-	
28.16	ACCESORIOS EN TANQUE ROMPE PRESION TRP4	GLB	1.00	1,084.56	1,084.56	-		-	-	-	-	-	-	-	
28.17	ACCESORIOS EN TANQUE ROMPE PRESION TRP5	GLB	1.00	1,152.78	1,152.78	-		-	-	-	-	-	-	-	
28.18	ACCESORIOS EN TANQUE ROMPE PRESION TRP6	GLB	1.00	1,114.17	1,114.17	-		-	-	-	-	-	-	-	
28.19	ACCESORIOS EN TANQUE ROMPE PRESION TRP7	GLB	1.00	485.43	485.43	-		-	-	-	-	-	-	-	
28.20	ACCESORIOS EN TANQUE ROMPE PRESION TRP8	GLB	1.00	1,182.39	1,182.39	-		-	-	-	-	-	-	-	
28.21	INGRESO TOOL 3MM 0.90X0.80 M	U	16.00	83.07	1,329.12	-		-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL					29,585.06	-		-	-	-	-	-	-	-	
TRP9-TRP13 (5 UNIDADES) RAMALES: 13, 14, 16															
29.1	LIMPIEZA Y DESBROCE	M2	12.19	2.10	25.60	-		-	-	-	-	-	-	-	
29.2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS	M2	12.19	1.21	14.75	-		-	-	-	-	-	-	-	
29.3	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR	M3	21.48	5.07	108.90	-		-	-	-	-	-	-	-	
29.4	EMPEDRADO BASE E=15 CM	M2	12.19	10.23	124.70	-		-	-	-	-	-	-	-	
29.5	RELLENO DE RIPIO	M3	0.86	18.92	16.27	-		-	-	-	-	-	-	-	
29.6	HORMIGON SIMPLE F´C= 180 KG/CM2 (REPLANTILLO)	M3	0.33	148.09	48.87	-		-	-	-	-	-	-	-	
29.7	ACERO DE REFUERZO	KG	891.31	2.21	1,969.80	-		-	-	-	-	-	-	-	
29.8	ENCOFRADO RECTO DE MADERA 2 USOS	M2	40.00	14.57	582.80	-		-	-	-	-	-	-	-	
29.9	HORMIGON SIMPLE F´C= 210 KG/CM2	M3	7.13	199.27	1,420.80	-		-	-	-	-	-	-	-	
29.10	ENLUCIDO + MORTERO IMPERMEABILIZANTE - PAREDES INTERIORES	M2	32.90	14.35	472.12	-		-	-	-	-	-	-	-	
29.11	ENLUCIDO EXTERIOR	M2	8.19	13.29	108.85	-		-	-	-	-	-	-	-	
29.12	TRANSPORTE DE MATERIAL A MANO	M3XKM	0.47	104.07	48.91	-		-	-	-	-	-	-	-	
29.13	ACCESORIOS EN TANQUE ROMPE PRESION TRP9-TRP11	GLB	3.00	483.55	1,450.65	-		-	-	-	-	-	-	-	
29.14	ACCESORIOS EN TANQUE ROMPE PRESION TRP12	GLB	1.00	483.55	483.55	-		-	-	-	-	-	-	-	
29.15	ACCESORIOS EN TANQUE ROMPE PRESION TRP13	GLB	1.00	385.61	385.61	-		-	-	-	-	-	-	-	
29.16	INGRESO TOOL 3MM 0.90X0.80 M	U	9.00	83.07	747.63	-		-	-	-	-	-	-	-	
29.17	INGRESO TOOL 3MM 0.80X0.75 M	U	1.00	76.23	76.23	-		-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL					8,086.04	-		-	-	-	-	-	-	-	



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAU SÍ

PLANILLA DE OBRA EJECUTADA DE AVANCE DE OBRA N° 05

PERIODO MENSUAL TRABAJO:						DE : 01-dic-25		HASTA : 31-dic-25		PLANILLA N°: 5		
OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPTACIONES, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA MATRIZ DEL CANTÓN ALAUSÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO"					UBICACIÓN:		CANTÓN ALAUSÍ		FECHA SUSCRIPCION:	08/05/2025	
CONTRATISTA:	CONSORCIO FORCE - ING. MARCELO HERNANDEZ					CONTRATO No. :		001-LICO-GADMCA-2025		FECHA INICIO:	06/08/2025	
FISCALIZADOR:	CONSORCIO FISCALIZA - ING. HAMILTON ROSERO					CODIGO No. :		LICO-GADMCA-2024-001		PLAZO (días) :	252	
						MONTO DEL CONTRATO:		\$1,829,767.09		FECHA TERMINO:	14/04/2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RUBRO	DESCRIPCION		U	VALORES CONTRACTUALES			CANTIDADES EJECUTADAS			MONTOS EJECUTADOS		
				CANTIDAD	P. UNIT	P. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA
TRP14 (1 UNIDAD) LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN: 1												
30.1	LIMPIEZA Y DESBROCE		M2	2.31	2.10	4.85	-		-	-	-	-
30.2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS		M2	2.31	1.21	2.80	-		-	-	-	-
30.3	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR		M3	2.08	5.07	10.55	-		-	-	-	-
30.4	EMPEDRADO BASE E=15 CM		M2	2.31	10.23	23.63	-		-	-	-	-
30.5	RELLENO DE RIPIO		M3	0.17	18.92	3.22	-		-	-	-	-
30.6	HORMIGON SIMPLE F'C= 180 KG/CM2 (REPLANTILLO)		M3	0.06	148.09	8.89	-		-	-	-	-
30.7	ACERO DE REFUERZO		KG	97.76	2.21	216.05	-		-	-	-	-
30.8	ENCOFRADO RECTO DE MADERA 2 USOS		M2	7.15	14.57	104.18	-		-	-	-	-
30.9	HORMIGON SIMPLE F'C= 210 KG/CM2		M3	1.25	199.27	249.09	-		-	-	-	-
30.10	ENLUCIDO + MORTERO IMPERMEABILIZANTE - PAREDES INTERIORES		M2	5.90	14.35	84.67	-		-	-	-	-
30.11	ENLUCIDO EXTERIOR		M2	0.35	13.29	4.65	-		-	-	-	-
30.12	ACCESORIOS EN TANQUE ROMPE PRESION TRP14		GLB	1.00	399.33	399.33	-		-	-	-	-
30.13	INGRESO TOOL 3MM 0.90M X 0.80M		U	1.00	83.07	83.07	-		-	-	-	-
30.14	INGRESO TOOL 3MM 0.80X0.75 M		U	1.00	76.23	76.23	-		-	-	-	-
SUBTOTAL						1,271.21	-		-	-	-	-
CÁMARA DE VÁLVULAS: AIRE(VA), DESAGUE(VD), DERIVACIÓN(VDER)												
VA01-VA09, VD01-VD12 (21 UNIDADES) COND. PR. Y COND. 1												
31.1	LIMPIEZA Y DESBROCE		M2	18.90	2.10	39.69	-		-	-	-	-
31.2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS		M2	18.90	1.21	22.87	-		-	-	-	-
31.3	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR		M3	21.06	5.07	106.77	-		-	-	-	-
31.4	RELLENO DE RIPIO		M3	10.80	18.92	204.34	-		-	-	-	-
31.5	ENCOFRADO RECTO DE MADERA 2 USOS		M2	71.40	14.57	1,040.30	-		-	-	-	-
31.6	HORMIGON SIMPLE F'C= 210 KG/CM2		M3	6.96	199.27	1,386.92	-		-	-	-	-
31.7	INGRESO TOOL 3MM 0.90X0.80 M		U	21.00	83.07	1,744.47	-		-	-	-	-
31.8	ACCESORIOS VALVULAS DE AIRE D=160MM - 25MM		GLB	9.00	96.31	866.79	-		-	-	-	-
31.9	ACCESORIOS VALVULAS DE DESAGUE D=160MM		GLB	12.00	192.64	2,311.68	-		-	-	-	-
SUBTOTAL						7,723.83	-		-	-	-	-
VA10, VD13-15 (4 UNIDADES) RAMALES: 12, 13, 17												
32.1	LIMPIEZA Y DESBROCE		M2	3.60	2.10	7.56	-		-	-	-	-
32.2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS		M2	3.60	1.21	4.36	-		-	-	-	-
32.3	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR		M3	4.14	5.07	20.99	-		-	-	-	-
32.4	RELLENO DE RIPIO		M3	2.70	18.92	51.08	-		-	-	-	-
32.5	ENCOFRADO RECTO DE MADERA 2 USOS		M2	14.45	14.57	210.54	-		-	-	-	-
32.6	HORMIGON SIMPLE F'C= 210 KG/CM2		M3	1.41	199.27	280.97	-		-	-	-	-
32.7	INGRESO TOOL 3MM 0.90M X 0.80M		U	4.00	83.07	332.28	-		-	-	-	-
32.8	ACCESORIOS VALVULAS DE AIRE D=40MM - 25MM		GLB	1.00	71.69	71.69	-		-	-	-	-
32.9	ACCESORIOS VALVULAS DE DESAGUE D=40MM		GLB	2.00	84.83	169.66	-		-	-	-	-
32.10	ACCESORIOS VALVULAS DE DESAGUE D=63MM		GLB	1.00	158.05	158.05	-		-	-	-	-
32.11	ACCESORIOS VALVULAS DE DESAGUE D=160MM		GLB	1.00	192.64	192.64	-		-	-	-	-
SUBTOTAL						1,499.82	-		-	-	-	-



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAU SÍ

PLANILLA DE OBRA EJECUTADA DE AVANCE DE OBRA N° 05

PERIODO MENSUAL TRABAJO:						DE : 01-dic-25		HASTA : 31-dic-25		PLANILLA N°: 5		
OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPTACIONES, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA MATRIZ DEL CANTÓN ALAUSÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO"					UBICACIÓN:		CANTÓN ALAUSÍ		FECHA SUSCRIPCION:	08/05/2025	
CONTRATISTA:	CONSORCIO FORCE - ING. MARCELO HERNANDEZ					CONTRATO No. :		001-LICO-GADMCA-2025		FECHA INICIO:	06/08/2025	
FISCALIZADOR:	CONSORCIO FISCALIZA - ING. HAMILTON ROSERO					CODIGO No. :		LICO-GADMCA-2024-001		PLAZO (dias) :	252	
						MONTO DEL CONTRATO:		\$1,829,767.09		FECHA TERMINO:	14/04/2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RUBRO	DESCRIPCION		U	VALORES CONTRACTUALES			CANTIDADES EJECUTADAS			MONTOS EJECUTADOS		
				CANTIDAD	P. UNIT	P. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA
VA11, VD16 (2 UNIDADES) LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN: 2												
33.1	LIMPIEZA Y DESBROCE		M2	1.80	2.10	3.78	-		-	-	-	-
33.2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS		M2	1.80	1.21	2.18	-		-	-	-	-
33.3	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR		M3	1.98	5.07	10.04	-		-	-	-	-
33.4	RELLENO DE RIPIO		M3	0.90	18.92	17.03	-		-	-	-	-
33.5	ENCOFRADO RECTO DE MADERA 2 USOS		M2	6.63	14.57	96.60	-		-	-	-	-
33.6	HORMIGON SIMPLE F´C= 210 KG/CM2		M3	0.65	199.27	129.53	-		-	-	-	-
33.7	INGRESO TOOL 3MM 0.90M X 0.80M		U	2.00	83.07	166.14	-		-	-	-	-
33.8	ACCESORIOS VALVULAS DE AIRE D=50MM - 25MM		GLB	1.00	70.36	70.36	-		-	-	-	-
33.9	ACCESORIOS VALVULAS DE DESAGUE D=50MM		GLB	1.00	84.83	84.83	-		-	-	-	-
SUBTOTAL						580.49	-			-	-	-
VDER 01-8 (8 UNIDADES) RAMAL 14, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN: 1-2.1												
34.1	LIMPIEZA Y DESBROCE		M2	8.00	2.10	16.80	-		-	-	-	-
34.2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS		M2	8.00	1.21	9.68	-		-	-	-	-
34.3	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR		M3	9.60	5.07	48.67	-		-	-	-	-
34.4	RELLENO DE RIPIO		M3	1.60	18.92	30.27	-		-	-	-	-
34.5	ENCOFRADO RECTO DE MADERA 2 USOS		M2	45.54	14.57	663.52	-		-	-	-	-
34.6	HORMIGON SIMPLE F´C= 210 KG/CM2		M3	3.24	199.27	645.63	-		-	-	-	-
34.7	INGRESO TOOL 3MM 0.90M X 0.80M		U	8.00	83.07	664.56	-		-	-	-	-
34.8	ACCESORIOS VÁLVULA DE DERIVACIÓN D=63MM A 63MM Y 32MM		GLB	1.00	195.95	195.95	-		-	-	-	-
34.9	ACCESORIOS VÁLVULA DE DERIVACIÓN D=40MM A 40MM Y 25MM		GLB	4.00	115.47	461.88	-		-	-	-	-
34.10	ACCESORIOS VÁLVULA DE DERIVACIÓN D=40MM A 32MM Y 25MM		GLB	1.00	102.73	102.73	-		-	-	-	-
34.11	ACCESORIOS VÁLVULA DE DERIVACIÓN D=25MM A 25MM Y 25MM		GLB	2.00	89.43	178.86	-		-	-	-	-
SUBTOTAL						3,018.55	-			-	-	-
PASOS DE QUEBRADA (7 UNIDADES)												
35.1	LIMPIEZA Y DESBROCE		M2	189.21	2.10	397.34	-		-	-	-	-
35.2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS		M2	189.21	1.21	228.94	-		-	-	-	-
35.3	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR		M3	56.16	5.07	284.73	-		-	-	-	-
35.4	ACERO DE REFUERZO		KG	1,793.45	2.21	3,963.52	-		-	-	-	-
35.5	ENCOFRADO RECTO DE MADERA 2 USOS		M2	30.42	14.57	443.22	-		-	-	-	-
35.6	HORMIGON SIMPLE F´C= 210 KG/CM2		M3	56.16	199.27	11,191.00	-		-	-	-	-
35.7	CABLE DE SUSPENSIÓN		KG	281.03	4.90	1,377.05	-		-	-	-	-
35.8	ACCESORIOS PASO DE QUEBRADA PQ1		GLB	1.00	314.37	314.37	-		-	-	-	-
35.9	ACCESORIOS PASO DE QUEBRADA PQ2		GLB	1.00	249.16	249.16	-		-	-	-	-
35.10	ACCESORIOS PASO DE QUEBRADA PQ3		GLB	1.00	214.50	214.50	-		-	-	-	-
35.11	ACCESORIOS PASO DE QUEBRADA PQ4		GLB	1.00	220.43	220.43	-		-	-	-	-
35.12	ACCESORIOS PASO DE QUEBRADA PQ5		GLB	1.00	220.43	220.43	-		-	-	-	-
35.13	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO DE TUBERIAS		M	90.00	20.30	1,827.00	-		-	-	-	-
35.14	TRANSPORTE DE MATERIAL A MANO		M3XKM	104.96	104.07	10,923.19	-		-	-	-	-
SUBTOTAL						31,854.88	-			-	-	-



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAU SÍ

PLANILLA DE OBRA EJECUTADA DE AVANCE DE OBRA N° 05

PERIODO MENSUAL TRABAJO:						DE : 01-dic-25		HASTA : 31-dic-25		PLANILLA N°: 5		
OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPTACIONES, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA MATRIZ DEL CANTÓN ALAUSÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO"					UBICACIÓN:		CANTÓN ALAUSÍ		FECHA SUSCRIPCION:	08/05/2025	
CONTRATISTA:	CONSORCIO FORCE - ING. MARCELO HERNANDEZ					CONTRATO No. :		001-LICO-GADMCA-2025		FECHA INICIO:	06/08/2025	
FISCALIZADOR:	CONSORCIO FISCALIZA - ING. HAMILTON ROSERO					CODIGO No. :		LICO-GADMCA-2024-001		PLAZO (días) :	252	
						MONTO DEL CONTRATO:		\$1,829,767.09		FECHA TERMINO:	14/04/2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RUBRO	DESCRIPCION		U	VALORES CONTRACTUALES			CANTIDADES EJECUTADAS			MONTOS EJECUTADOS		
				CANTIDAD	P. UNIT	P. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA
RESERVORIOS												
REPOTENCIACIÓN RESERVORIOS (AGUA DE GUITIG, CHITAKUIS, RESERVORIO 1 PLANTA DE TRATAMIENTO)												
36.1	DERROCAMIENTO HORMIGON SIMPLE		M3	208.42	30.95	6,450.60	208.42		208.42	6,450.60	-	6,450.60
36.2	HORMIGON SIMPLE F'C= 210 KG/CM2		M3	1.63	199.27	324.81	-		-	-	-	-
36.3	ENLUCIDO + MORTERO IMPERMEABILIZANTE - PAREDES INTERIORES		M2	600.22	14.35	8,613.16	-		-	-	-	-
36.4	ENLUCIDO EXTERIOR		M2	470.88	13.29	6,258.00	-		-	-	-	-
36.5	PINTURA PAREDES INTE/EXTER		M2	470.88	5.57	2,622.80	-		-	-	-	-
36.6	ACCESORIOS TR_AG SALIDA D=63MM, 40MM		GLB	1.00	583.36	583.36	-		-	-	-	-
36.7	ACCESORIOS TR_CH SALIDA D=32MM		GLB	1.00	432.57	432.57	-		-	-	-	-
36.8	ACCESORIOS TR_3		GLB	1.00	2,384.65	2,384.65	-		-	-	-	-
36.9	TAPA DE TOOL E=3MM		M2	4.52	111.57	504.30	-		-	-	-	-
36.10	PUERTA DE INGRESO 3.65M X 2.00M		U	1.00	823.52	823.52	-		-	-	-	-
36.11	PUERTA DE INGRESO 1.10M X 2.00M		U	1.00	320.78	320.78	-		-	-	-	-
SUBTOTAL						29,318.55	-			6,450.60	-	6,450.60
CONSTRUCCIÓN RESERVORIOS (PLANTA DE TRATAMIENTO)												
37.1	LIMPIEZA Y DESBROCE		M2	2,120.85	2.10	4,453.79	640.60		640.60	1,345.26	-	1,345.26
37.2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS		M2	2,120.85	1.21	2,566.23	640.60		640.60	775.13	-	775.13
37.3	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR		M3	295.98	5.07	1,500.62	278.37	17.61	295.98	1,411.33	89.28	1,500.61
37.4	EMPEDRADO BASE E=15 CM		M2	236.60	10.23	2,420.42	103.87	98.09	201.96	1,062.59	1,003.46	2,066.05
37.5	RELLENO DE RIPIO		M3	1.56	18.92	29.52	-	-	-	-	-	-
37.6	ENCOFRADO CIRCULAR		M2	339.60	24.65	8,371.14	339.60	-	339.60	8,371.14	-	8,371.14
37.7	HORMIGON SIMPLE F'C= 180 KG/CM2 (REPLANTILLO)		M3	23.66	148.09	3,503.81	10.78		10.78	1,596.42	-	1,596.42
37.8	ACERO DE REFUERZO		KG	16,046.28	2.21	35,462.28	8,440.15	7,335.69	15,775.84	18,652.73	16,211.87	34,864.60
37.9	ENCOFRADO RECTO DE MADERA 2 USOS		M2	100.56	14.57	1,465.16	2.30		2.30	33.51	-	33.51
37.10	HORMIGÓN SIMPLE F'C= 280KG/CM2		M3	184.53	222.05	40,974.89	98.88	28.92	127.80	21,956.30	6,421.69	28,377.99
37.11	ENLUCIDO + MORTERO IMPERMEABILIZANTE - PAREDES INTERIORES		M2	1,206.68	14.35	17,315.86	173.41		173.41	2,488.43	-	2,488.43
37.12	ENLUCIDO EXTERIOR		M2	1,206.67	13.29	16,036.64	-	306.46	306.46	-	4,072.85	4,072.85
37.13	PINTURA PAREDES INTE/EXTER		M2	2,073.74	5.57	11,550.73	-		-	-	-	-
37.14	ACCESORIOS TR 1-2		GLB	2.00	4,616.98	9,233.96	-		-	-	-	-
37.15	TAPA DE TOOL E=3MM		M2	1.44	111.57	160.66	-		-	-	-	-
37.16	DREN - TUBERÍA PERFORADA		M	74.10	8.58	635.78	38.00	36.10	74.10	326.04	309.74	635.78
37.17	GRAVA PARA RESERVORIOS		M3	22.23	28.04	623.33	2.94	2.94	5.88	82.44	82.44	164.88
SUBTOTAL						156,304.82	-			58,101.32	28,191.33	86,292.65



ALAUSÍ
GAD MUNICIPAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAUSÍ

PLANILLA DE OBRA EJECUTADA DE AVANCE DE OBRA N° 05

PERIODO MENSUAL TRABAJO:						DE : 01-dic-25		HASTA : 31-dic-25		PLANILLA N°: 5		
OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPTACIONES, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA MATRIZ DEL CANTÓN ALAUSÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO"					UBICACIÓN:		CANTÓN ALAUSÍ		FECHA SUSCRIPCION:	08/05/2025	
CONTRATISTA:	CONSORCIO FORCE - ING. MARCELO HERNANDEZ					CONTRATO No. :		001-LICO-GADMCA-2025		FECHA INICIO:	06/08/2025	
FISCALIZADOR:	CONSORCIO FISCALIZA - ING. HAMILTON ROSERO					CODIGO No. :		LICO-GADMCA-2024-001		PLAZO (días) :	252	
						MONTO DEL CONTRATO:		\$1,829,767.09		FECHA TERMINO:	14/04/2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RUBRO	DESCRIPCION		U	VALORES CONTRACTUALES			CANTIDADES EJECUTADAS			MONTOS EJECUTADOS		
				CANTIDAD	P. UNIT	P. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA
PLANTA DE TRATAMIENTO												
MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO												
38.1	DERROCAMIENTO HORMIGON SIMPLE		M3	3.25	30.95	100.59	-		-	-	-	-
38.2	HORMIGON SIMPLE F'C= 210 KG/CM2		M3	0.17	199.27	33.88	-		-	-	-	-
38.3	ENLUCIDO + MORTERO IMPERMEABILIZANTE - PAREDES INTERIORES		M2	1,085.90	14.35	15,582.67	399.03	380.36	779.39	5,726.08	5,458.17	11,184.25
38.4	ENLUCIDO EXTERIOR		M2	1.15	13.29	15.28	-		-	-	-	-
38.5	PINTURA PAREDES INTE/EXTER		M2	1,085.90	5.57	6,048.46	-		-	-	-	-
38.6	MATERIAL PETREO PARA SEDIMENTACIÓN		M3	309.67	37.16	11,507.34	-		-	-	-	-
38.7	ACCESORIOS PLANTA DE TRATAMIENTO		GLB	1.00	18,231.36	18,231.36	-		-	-	-	-
38.8	TAPA DE TOOL E=3MM		M2	6.94	111.57	774.30	-		-	-	-	-
38.9	PINTURA INTERNA MEDIANTE POLIUREA EN EL FLOCULADOR, SEDIMENTADOR Y FILTRO		M2	327.00	109.34	35,754.18	-		-	-	-	-
38.10	PINTURA EXTERNA EN LOS FLOCURADORES, SEDIMENTADORES Y FILTROS		M2	238.00	42.86	10,200.68	-		-	-	-	-
38.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA MARIPOSA CON VOLANTE MANUAL D=8" DESCARGA DE LODOS FLOCULADOR.		U	1.00	689.20	689.20	-		-	-	-	-
38.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA MARIPOSA CON VOLANTE MANUAL D=6" DESCARGA DE LODOS PRE-SEDIMENTADOR.		U	1.00	477.63	477.63	-		-	-	-	-
38.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA MARIPOSA CON VOLANTE MANUAL D=8" DESCARGA DE LODOS SEDIMENTADOR.		U	1.00	689.20	689.20	-		-	-	-	-
38.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA MARIPOSA CON VOLANTE MANUAL D=10" SALIDA DE AGUA TRATADA.		U	2.00	812.36	1,624.72	-		-	-	-	-
38.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA MARIPOSA CON VOLANTE MANUAL D=4" INGRESO AGUA RETROLAVADO.		U	2.00	401.60	803.20	-		-	-	-	-
38.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA MARIPOSA CON VOLANTE MANUAL D=12" SALIDA DE LODOS RETROLAVADO.		U	2.00	1,044.73	2,089.46	-		-	-	-	-
38.17	PINTURA DE TUBERÍAS DE PVC Y DE HIERRO.		GLB	1.00	3,778.97	3,778.97	-		-	-	-	-
38.18	LAVADO, LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE ACERO INOXIDABLE.		GLB	1.00	1,810.98	1,810.98	-		-	-	-	-
38.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE SEDIMENTACIÓN ACELERADA FABRICADOS EN POLIPROPILENO		M2	22.50	378.72	8,521.20	-		-	-	-	-
38.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LECHOS FILTRANTES.		KG	19,809.78	0.42	8,320.11	-		-	-	-	-
38.21	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PASAMANOS, GRADAS Y SOPORTES		GLB	1.00	6,801.65	6,801.65	-		-	-	-	-
38.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GENERADOR ELÉCTRICO (INCLUYE FUNCIONAMIENTO DE BOMBAS DOSIFICADORAS Y AGITADOR), CON TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA		U	1.00	4,672.72	4,672.72	-		-	-	-	-
SUBTOTAL					138,527.78		-		5,726.08	5,458.17	11,184.25	



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAU SÍ

PLANILLA DE OBRA EJECUTADA DE AVANCE DE OBRA N° 05

PERIODO MENSUAL TRABAJO:						DE : 01-dic-25		HASTA : 31-dic-25		PLANILLA N°: 5		
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPTACIONES, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA MATRIZ DEL CANTÓN ALAUSÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO"						UBICACIÓN:		CANTÓN ALAUSÍ		FECHA SUSCRIPCION:	08/05/2025	
CONTRATISTA: CONSORCIO FORCE - ING. MARCELO HERNANDEZ						CONTRATO No. :		001-LICO-GADMCA-2025		FECHA INICIO:	06/08/2025	
FISCALIZADOR: CONSORCIO FISCALIZA - ING. HAMILTON ROSERO						CODIGO No. :		LICO-GADMCA-2024-001		PLAZO (días) :	252	
						MONTO DEL CONTRATO:		\$1,829,767.09		FECHA TERMINO:	14/04/2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RUBRO	DESCRIPCION		U	VALORES CONTRACTUALES			CANTIDADES EJECUTADAS			MONTOS EJECUTADOS		
				CANTIDAD	P. UNIT	P. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA
CUBIERTA ESTRUCTURAL TANQUES DE FILTRACIÓN												
39.1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS		M2	1,428.12	1.21	1,728.03	1,066.21		1,066.21	1,290.11	-	1,290.11
39.2	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR		M3	320.24	5.07	1,623.62	227.71		227.71	1,154.49	-	1,154.49
39.3	HORMIGON SIMPLE F'C= 180 KG/CM2 (REPLANTILLO)		M3	8.80	148.09	1,303.19	5.47		5.47	810.05	-	810.05
39.4	ACERO DE REFUERZO		KG	2,248.67	2.21	4,969.56	2,248.67		2,248.67	4,969.56	-	4,969.56
39.5	HORMIGON SIMPLE F'C= 210 KG/CM2; INCL ENCOFRADO		M3	97.40	214.70	20,911.78	97.40	-	97.40	20,911.78	-	20,911.78
39.6	SUMINISTRO, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ACERO A36		KG	28,850.38	4.04	116,555.54	21,646.75		21,646.75	87,452.87	-	87,452.87
39.7	PLACA BASE DE COLUMNAS 350X450X8 + PLACA SUPERIOR 350X450X8MM + ANCLAJE		U	31.00	116.13	3,600.03	-		-	-	-	-
39.8	SUMINISTRO, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE STEEL PANEL E=0.35MM		M2	2,495.50	16.79	41,899.45	-		-	-	-	-
39.9	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 110MM DESAGUE		M	199.62	9.01	1,798.58	43.29		43.29	390.04	-	390.04
39.10	CANAL TOOL GALV. H=15CM, A=20CM, PINTADO		M	176.54	15.29	2,699.30	-		-	-	-	-
39.11	CUMBRERO STEEL PANEL E=0.35MM		M	52.59	15.03	790.43	-		-	-	-	-
SUBTOTAL						197,879.51	-			116,978.90	-	116,978.90
SISTEMA ELECTRICO												
40.1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LINEA		KM	0.60	106.56	63.94	-		-	-	-	-
40.2	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR		M3	300.00	5.07	1,521.00	-		-	-	-	-
40.3	RELLENO COMPACTADO A MANO		M3	300.00	8.86	2,658.00	-		-	-	-	-
40.4	POSTE DE PLASTICO DE 12M, 500KG C		U	14.00	788.64	11,040.96	-		-	-	-	-
40.5	POSTE DE HORMIGON DE 12M, 500 KG C		U	2.00	297.67	595.34	-		-	-	-	-
40.6	TAIPE PLASTICO		U	20.00	1.74	34.80	-		-	-	-	-
40.7	CABLES DE CU,N° 6 AWG, TW		M	1,620.00	3.94	6,382.80	-		-	-	-	-
40.8	CONECTOR DP5		U	112.00	5.62	629.44	-		-	-	-	-
40.9	LUMINARIA LED, 150W,240V, CON F.C. INC.		U	19.00	504.45	9,584.55	-		-	-	-	-
40.10	LUMINARIA LED TIPO CAMPANA, 150W, 240V		U	37.00	230.85	8,541.45	-		-	-	-	-
40.11	TABLERO 2 POLOS		U	2.00	64.07	128.14	-		-	-	-	-
40.12	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 10/240 V, ICC 10KA, 30 A		U	4.00	26.79	107.16	-		-	-	-	-
40.13	MANGUERA DE PVC 1"		M	500.00	11.05	5,525.00	-		-	-	-	-
40.14	FLETE DE ACERO INOXIDABLE 12.7MM X 0.76MM		M	200.00	1.23	246.00	-		-	-	-	-
40.15	HEBILLA PARA FLETE DE ACERO INOXIDABLE		U	100.00	1.12	112.00	-		-	-	-	-
40.16	TUBO CONDUIT 1"		U	130.00	20.35	2,645.50	-		-	-	-	-
40.17	UNION DE 1" CONDUIT		U	65.00	0.93	60.45	-		-	-	-	-
40.18	CABLE DE CU 600V SOLIDO THHN 14 AWG		M	1,000.00	3.52	3,520.00	-		-	-	-	-
40.19	RELÉ CON F.C. INC. 30A 220 V		U	2.00	96.44	192.88	-		-	-	-	-
40.20	FOTOCELDA 1000W 220W 1800 VAC		U	2.00	7.96	15.92	-		-	-	-	-
40.21	CAJETINES CON TAPA		U	16.00	1.92	30.72	-		-	-	-	-
40.22	CAMARA		U	7.00	138.04	966.28	-		-	-	-	-
40.23	MODULO NVR		U	1.00	514.24	514.24	-		-	-	-	-
40.24	MONITOR		U	1.00	424.44	424.44	-		-	-	-	-
40.25	CABLE CAT 5E		M	450.00	0.54	243.00	-		-	-	-	-
SUBTOTAL						55,784.01	-			-	-	-



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAU SÍ

PLANILLA DE OBRA EJECUTADA DE AVANCE DE OBRA N° 05

PERIODO MENSUAL TRABAJO:						DE :		01-dic-25		HASTA :		31-dic-25		PLANILLA N°:		5	
OBRA:		"CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPTACIONES, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA MATRIZ DEL CANTÓN ALAU SÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO"						UBICACIÓN:		CANTÓN ALAU SÍ			FECHA SUSCRIPCION:		08/05/2025		
CONTRATISTA:		CONSORCIO FORCE - ING. MARCELO HERNANDEZ						CONTRATO No. :		001-LICO-GADMCA-2025			FECHA INICIO:		06/08/2025		
FISCALIZADOR:		CONSORCIO FISCALIZA - ING. HAMILTON ROSERO						CODIGO No. :		LICO-GADMCA-2024-001			PLAZO (días) :		252		
								MONTO DEL CONTRATO:		\$1,829,767.09			FECHA TERMINO:		14/04/2026		
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
RUBRO	DESCRIPCION						U	VALORES CONTRACTUALES			CANTIDADES EJECUTADAS			MONTOS EJECUTADOS			
								CANTIDAD	P. UNIT	P. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	
ADOQUINAMIENTO																	
41.1	RETIRO DE ADOQUIN VEHICULAR						M2	1,660.08	4.00	6,640.32	1,551.41		1,551.41	6,205.64	-	6,205.64	
41.2	SUB BASE CLASE 3 E=15CM (INCL. TRANSPORTE)						M3	249.01	13.78	3,431.36	249.01		249.01	3,431.36	-	3,431.36	
41.3	ADOQUINADO VEHICULAR F'C=400KG/CM2						M2	1,660.08	17.17	28,503.57	-		-	-	-	-	
SUBTOTAL											38,575.25	-		9,637.00	-	9,637.00	
ASFALTO																	
42.1	DESPRENDIMIENTO DE LA CARPETA ASFÁLTICA						M2	52.90	0.31	16.40	-		-	-	-	-	
42.2	SUB BASE CLASE 3 E=15CM (INCL. TRANSPORTE)						M3	7.94	13.78	109.41	-		-	-	-	-	
42.3	SUB BASE CLASE 2 E=20CM (INCL. TRANSPORTE)						M3	10.58	21.17	223.98	-		-	-	-	-	
42.4	CAPA DE IMPRIMACIÓN						L	79.35	0.95	75.38	-		-	-	-	-	
42.5	CARPETA ASFÁLTICA E=5CM						M2	52.90	6.70	354.43	-		-	-	-	-	
SUBTOTAL											779.60	-		-	-	-	
EMPEDRADO																	
43.1	RETIRO DE EMPEDRADO VEHICULAR						M2	242.20	4.00	968.80	242.20		242.20	968.80	-	968.80	
43.2	SUB BASE CLASE 3 E=15CM (INCL. TRANSPORTE)						M3	36.33	13.78	500.63	31.94		31.94	440.13	-	440.13	
43.3	EMPEDRADO VEHICULAR						M2	242.20	9.43	2,283.95	-		-	-	-	-	
43.4	CALIBRACIÓN COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE						GLB	1.00	1,022.60	1,022.60	-		-	-	-	-	
SUBTOTAL											4,775.98	-		1,408.93	-	1,408.93	
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL																	
FASE DE CONSTRUCCIÓN																	
SUB PLAN DE MITIGACION DE IMPACTOS																	
45.1	DESALOJO DE MATERIAL DESBROZADO						M3/KM	4,441.20	1.86	8,260.63	1,158.40	388.80	1,547.20	2,154.62	723.17	2,877.79	
45.2	LIMPIEZA DE INFRAESTRUCTURAS DE INFLUENCIA DIRECTA						M2	13,624.00	0.99	13,487.76	800.00	2,400.00	3,200.00	792.00	2,376.00	3,168.00	
45.3	HUMEDECIMIENTO DE TIERRA						M2	22,206.00	0.21	4,663.26	8,690.00	2,100.00	10,790.00	1,824.90	441.00	2,265.90	
45.15	SEÑALETICA						M2	24.21	74.07	1,793.23	21.00		21.00	1,555.47	-	1,555.47	
SUBTOTAL											28,204.88	-		6,326.99	3,540.17	9,867.16	
SUB PLAN DE CONTINGENCIAS																	
46.3	SEÑALETICA						M2	6.72	74.07	497.75	6.72		6.72	497.75	-	497.75	
SUBTOTAL											497.75	-		497.75	-	497.75	
SUB PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS Y DESECHOS																	
48.4	PROHICIÓN DE COLOCAR TIERRAS O ESCOMBROS EN CLAROS DE BOSQUE, QUEBRADAS, DRENAJES Y CAUCES HÍDRICOS						M2	6.72	96.26	646.87	-		-	-	-	-	
48.5	ADQUISICIÓN CONTENEDORES NORMA INEN 2841.						U	12.00	66.52	798.24	6.00		6.00	399.12	-	399.12	
48.6	DESALOJO DE DESECHOS SÓLIDOS						M3/KM	16.00	1.86	29.76	4.00		4.00	7.44	-	7.44	
48.7	RECIPIENTES PARA DESECHOS PELIGROSOS						U	6.00	119.70	718.20	4.00		4.00	478.80	-	478.80	
SUBTOTAL											2,193.07	-		885.36	-	885.36	



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAU SÍ

PLANILLA DE OBRA EJECUTADA DE AVANCE DE OBRA N° 05

PERIODO MENSUAL TRABAJO:						DE : 01-dic-25		HASTA : 31-dic-25		PLANILLA N°: 5		
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPTACIONES, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA MATRIZ DEL CANTÓN ALAUSÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO"						UBICACIÓN:		CANTÓN ALAUSÍ		FECHA SUSCRIPCION:	08/05/2025	
CONTRATISTA: CONSORCIO FORCE - ING. MARCELO HERNANDEZ						CONTRATO No. :		001-LICO-GADMCA-2025		FECHA INICIO:	06/08/2025	
FISCALIZADOR: CONSORCIO FISCALIZA - ING. HAMILTON ROSERO						CODIGO No. :		LICO-GADMCA-2024-001		PLAZO (días) :	252	
						MONTO DEL CONTRATO:		\$1,829,767.09		FECHA TERMINO:	14/04/2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RUBRO	DESCRIPCION	U	VALORES CONTRACTUALES			CANTIDADES EJECUTADAS			MONTOS EJECUTADOS			
			CANTIDAD	P. UNIT	P. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	
SUB PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS												
49.1	IMPLEMENTACION DE BUZÓN, RECEPCIÓN, GESTION Y MECANISMOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS		U	3.00	25.48	76.44	3.00		3.00	76.44	-	76.44
49.2	ELABORACION DE INFORMES		U	9.00	101.51	913.59	-		-	-	-	-
49.3	REUNIONES Y SOCIALIZACIONES DEL PROYECTO		U	2.00	579.78	1,159.56	1.00		1.00	579.78	-	579.78
SUBTOTAL						2,149.59	-			656.22	-	656.22
SUB PLAN REHABILITACION DE AREAS AFECTADAS												
50.1	REVEGETACION ZONAS DE CAPTACION		U	9,600.00	2.50	24,000.00	-		-	-	-	-
50.2	REMEDIACIÓN AMBIENTAL		U	15.00	226.34	3,395.10	-		-	-	-	-
SUBTOTAL						27,395.10	-			-	-	-
SUB PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO												
51.1	INFORMES DE LABORATORIO		U	3.00	568.91	1,706.73	-		-	-	-	-
SUBTOTAL						1,706.73	-			-	-	-
SUB PLAN DE CIERRE Y ABANDONO												
52.1	LIMPIEZA DE LAS ÁREAS INTERVENIDAS		M2	3,540.65	0.95	3,363.62	-		-	-	-	-
SUBTOTAL						3,363.62	-			-	-	-
TOTAL						USD 1,829,767.09				627,280.05	137,545.46	764,825.51
PLANILLA DE OBRA EJECUTADA No. 05 DE AVANCE DE OBRA				137,545.46		DETALLE TECNICO CONTRACTUAL						
VALOR DE LA PLANILLA				ANTERIOR	A LA PRESENTE	ACUMULADO	MONTO CONTRACTUAL:			USD	1,829,767.09	
				627,280.05	137,545.46	764,825.51	MONTO ANTICIPO 40%:			USD	731,906.84	
DESC. ANTICIPO RECIBIDO 40%				250,912.02	55,018.18	305,930.20	MONTO ANTICIPO POR AMORTIZAR:			USD	425,976.64	
MULTAS												
TOTAL A PAGARSE				376,368.03	82,527.28	458,895.31	AVANCE ECONOMICO			% AVANCE ECONOMICO		
SON: OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE DÓLARES CON 28/100 DOLARES						ESTA PLANILLA		ACUMULADO		ESTA PLANILLA	ACUMULADO	
						PROGRAMADO		140,430.79	759,262.05	PROGRAMADO	7.67%	41.50%
						EJECUTADO		137,545.46	764,825.51	EJECUTADO	7.52%	41.80%
APROBADO POR :			REVISADO POR:			ELABORADO POR:			AUTORIZADO POR:			
 Firmado electrónicamente por: HAMILTON ALEXITS ROSERO MARTINEZ Validar únicamente con FirmaEC			 Firmado electrónicamente por: RAUL XAVIER PUMAGUALLI LEMA Validar únicamente con FirmaEC			 Firmado electrónicamente por: HERMEL MARCELO HERNANDEZ NUÑEZ Validar únicamente con FirmaEC			 Firmado electrónicamente por: JOSE ENRIQUE LLANGARI DAQUILEMA Validar únicamente con FirmaEC			
CONSORCIO FISCALIZA - ING. HAMILTON ROSERO FISCALIZACIÓN - PROCURADOR COMÚN			CONSORCIO FISCALIZA - ING. RAUL PUMAGUALLI FISCALIZACIÓN - DIRECTOR DE FISCALIZACION			CONSORCIO FORCE - ING. MARCELO HERNANDEZ CONTRATISTA - PROCURADOR COMÚN			ING. JOSE ENRIQUE LLANGARÍ DAQUILEMA ADMINISTRADOR DE CONTRATO			