



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAU SÍ

PLANILLA DE OBRA EJECUTADA DE AVANCE DE OBRA N° 06

PERIODO MENSUAL TRABAJO:						DE : 01-ene-26		HASTA : 31-ene-26		PLANILLA N°: 6		
OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPTACIONES, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA MATRIZ DEL CANTÓN ALAUSÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO"					UBICACIÓN:		CANTÓN ALAUSÍ		FECHA SUSCRIPCION:	08/05/2025	
CONTRATISTA:	CONSORCIO FORCE - ING. MARCELO HERNANDEZ					CONTRATO No. :		001-LICO-GADMCA-2025		FECHA INICIO:	06/08/2025	
FISCALIZADOR:	CONSORCIO FISCALIZA - ING. HAMILTON ROSERO					CODIGO No. :		LICO-GADMCA-2024-001		PLAZO (dias) :	252	
						MONTO DEL CONTRATO:		\$1,829,767.09		FECHA TERMINO:	14/04/2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RUBRO	DESCRIPCION		U	VALORES CONTRACTUALES			CANTIDADES EJECUTADAS			MONTOS EJECUTADOS		
				CANTIDAD	P. UNIT	P. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA
REPOTENCIACIÓN OBRAS DE CAPTACION(LOS SHUCOS)												
1.1	DERROCAMIENTO HORMIGON SIMPLE		M3	12.64	30.95	391.21	9.90		9.90	306.41	-	306.41
1.2	ENLUCIDO + MORTERO IMPERMEABILIZANTE - PAREDES INTERIORES		M2	85.31	14.35	1,224.20	-		-	-	-	-
1.3	ENLUCIDO EXTERIOR		M2	41.31	13.29	549.01	-		-	-	-	-
1.4	ACCESORIOS TCP_SH1 SALIDA D = 63MM		GLB	1.00	225.09	225.09	-		-	-	-	-
1.5	ACCESORIOS TCP_SH2 SALIDA D = 40MM		GLB	1.00	132.10	132.10	-		-	-	-	-
1.6	ACCESORIOS TCP_SH3 SALIDA D = 63MM		GLB	1.00	227.29	227.29	-		-	-	-	-
1.7	TAPA DE TOOL E=3MM		M2	1.59	111.57	177.40	-		-	-	-	-
SUBTOTAL						2,926.30	-		-	306.41	-	306.41
CONSTRUCCIÓN OBRAS DE CAPTACIÓN												
SECTOR CHAGUIÑA												
2.1	LIMPIEZA Y DESBROCE		M2	18.90	2.10	39.69	18.90		18.90	39.69	-	39.69
2.2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS		M2	18.90	1.21	22.87	18.90		18.90	22.86	-	22.86
2.3	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR		M3	26.38	5.07	133.75	18.66		18.66	94.61	-	94.61
2.4	EMPEDRADO BASE E=15 CM		M2	14.76	10.23	150.99	6.38		6.38	65.27	-	65.27
2.5	RELLENO DE RIPIO		M3	0.30	18.92	5.68	0.30		0.30	5.68	-	5.68
2.6	RELLENO MATERIAL FILTRANTE-PIEDRA		M3	1.80	22.71	40.88	1.80		1.80	40.88	-	40.88
2.7	ACERO DE REFUERZO		KG	748.98	2.21	1,655.25	291.71		291.71	644.68	-	644.68
2.8	HORMIGON SIMPLE F'C= 180 KG/CM2 (REPLANTILLO)		M3	0.67	148.09	99.22	0.32		0.32	47.39	-	47.39
2.9	ENCOFRADO RECTO DE MADERA 2 USOS		M2	55.86	14.57	813.88	25.08		25.08	365.41	-	365.41
2.10	HORMIGON SIMPLE F'C= 210 KG/CM2		M3	8.78	199.27	1,749.59	4.77		4.77	950.51	-	950.51
2.11	HORMIGÓN CICLÓPEO F'C=210KG/CM2; 60% H.S., 40%PIEDRA		M3	2.38	117.58	279.84	1.68		1.68	197.54	-	197.54
2.12	ENLUCIDO + MORTERO IMPERMEABILIZANTE - PAREDES INTERIORES		M2	51.68	14.35	741.61	27.66		27.66	396.93	-	396.93
2.13	ENLUCIDO EXTERIOR		M2	23.54	13.29	312.85	23.54		23.54	312.85	-	312.85
2.14	TRANSPORTE DE MATERIAL A MANO		M3XKM	0.32	104.07	33.30	0.26		0.26	27.06	-	27.06
2.15	ACCESORIOS TCP1 SALIDA D=32MM		GLB	1.00	595.78	595.78	-		-	-	-	-
2.16	ACCESORIOS TCP2 SALIDA D=50MM		GLB	1.00	196.24	196.24	-		-	-	-	-
2.17	INGRESO TOOL 3MM 0.90M X 0.80M		U	5.00	83.07	415.35	-	5.00	5.00	-	415.35	415.35
SUBTOTAL						7,286.77				3,211.36	415.35	3,626.71



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAU SÍ

PLANILLA DE OBRA EJECUTADA DE AVANCE DE OBRA N° 06

PERIODO MENSUAL TRABAJO:						DE : 01-ene-26		HASTA : 31-ene-26		PLANILLA N°: 6		
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPTACIONES, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA MATRIZ DEL CANTÓN ALAU SÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO"						UBICACIÓN:		CANTÓN ALAU SÍ		FECHA SUSCRIPCION:	08/05/2025	
CONTRATISTA: CONSORCIO FORCE - ING. MARCELO HERNANDEZ						CONTRATO No. :		001-LICO-GADMCA-2025		FECHA INICIO:	06/08/2025	
FISCALIZADOR: CONSORCIO FISCALIZA - ING. HAMILTON ROSERO						CODIGO No. :		LICO-GADMCA-2024-001		PLAZO (días) :	252	
						MONTO DEL CONTRATO:		\$1,829,767.09		FECHA TERMINO:	14/04/2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RUBRO	DESCRIPCION		U	VALORES CONTRACTUALES			CANTIDADES EJECUTADAS			MONTOS EJECUTADOS		
				CANTIDAD	P. UNIT	P. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA
SECTOR ATALAYA												
3.1	LIMPIEZA Y DESBROCE		M2	21.12	2.10	44.35	21.04		21.04	44.18	-	44.18
3.2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS		M2	21.12	1.21	25.56	21.04		21.04	25.46	-	25.46
3.3	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR		M3	31.45	5.07	159.45	-		-	-	-	-
3.4	EMPEDRADO BASE E=15 CM		M2	18.32	10.23	187.41	-		-	-	-	-
3.5	RELLENO DE RIPIO		M3	0.45	18.92	8.51	-		-	-	-	-
3.6	RELLENO MATERIAL FILTRANTE-PIEDRA		M3	2.35	22.71	53.37	-		-	-	-	-
3.7	ACERO DE REFUERZO		KG	1,279.29	2.21	2,827.23	-		-	-	-	-
3.8	HORMIGÓN SIMPLE F'C= 180 KG/CM2 (REPLANTILLO)		M3	0.59	148.09	87.37	-		-	-	-	-
3.9	ENCOFRADO RECTO DE MADERA 2 USOS		M2	77.39	14.57	1,127.57	-		-	-	-	-
3.10	HORMIGÓN SIMPLE F'C= 210 KG/CM2		M3	15.18	199.27	3,024.92	-		-	-	-	-
3.11	HORMIGÓN CICLÓPEO F'C=210KG/CM2; 60% H.S., 40%PIEDRA		M3	2.50	117.58	293.95	-		-	-	-	-
3.12	ENLUCIDO + MORTERO IMPERMEABILIZANTE - PAREDES INTERIORES		M2	81.79	14.35	1,173.69	-		-	-	-	-
3.13	ENLUCIDO EXTERIOR		M2	23.77	13.29	315.90	-		-	-	-	-
3.14	TRANSPORTE DE MATERIAL A MANO		M3XKM	6.54	104.07	680.62	-		-	-	-	-
3.15	ACCESORIOS TCP4 SALIDA D=32MM		GLB	1.00	117.35	117.35	-		-	-	-	-
3.16	ACCESORIOS TCP5 SALIDA D=63MM		GLB	1.00	245.49	245.49	-		-	-	-	-
3.17	ACCESORIOS TCP6 SALIDA D=40MM		GLB	1.00	137.66	137.66	-		-	-	-	-
3.18	INGRESO TOOL 3MM 0.90M X 0.80M		U	6.00	83.07	498.42	-	1.00	1.00	-	83.07	83.07
3.19	INGRESO TOOL 3MM 1.40M X 0.80M		U	1.00	127.03	127.03	-		-	-	-	-
SUBTOTAL						11,135.85				69.64	83.07	152.71
SECTOR LA LAGUNA												
4.1	LIMPIEZA Y DESBROCE		M2	8.52	2.10	17.89	8.52		8.52	17.89	-	17.89
4.2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS		M2	8.52	1.21	10.31	8.52		8.52	10.31	-	10.31
4.3	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR		M3	11.28	5.07	57.19	11.28		11.28	57.19	-	57.19
4.4	EMPEDRADO BASE E=15 CM		M2	1.27	10.23	12.99	1.27		1.27	12.99	-	12.99
4.5	RELLENO DE RIPIO		M3	0.15	18.92	2.84	0.15		0.15	2.84	-	2.84
4.6	ACERO DE REFUERZO		KG	457.28	2.21	1,010.59	457.28		457.28	1,010.59	-	1,010.59
4.7	HORMIGON SIMPLE F'C= 180 KG/CM2 (REPLANTILLO)		M3	0.35	148.09	51.83	0.35		0.35	51.83	-	51.83
4.8	ENCOFRADO RECTO DE MADERA 2 USOS		M2	29.09	14.57	423.84	27.30		27.30	397.76	-	397.76
4.9	HORMIGON SIMPLE F'C= 210 KG/CM2		M3	6.02	199.27	1,199.61	5.48		5.48	1,092.00	-	1,092.00
4.10	ENLUCIDO + MORTERO IMPERMEABILIZANTE - PAREDES INTERIORES		M2	32.51	14.35	466.52	31.69		31.69	454.75	-	454.75
4.11	ENLUCIDO EXTERIOR		M2	13.78	13.29	183.14	10.62		10.62	141.14	-	141.14
4.12	ACCESORIOS TCP7 SALIDA D=160MM		GLB	1.00	595.78	595.78	-		-	-	-	-
4.13	INGRESO TOOL 3MM 0.90M X 0.80M		U	2.00	83.07	166.14	-	2.00	2.00	-	166.14	166.14
SUBTOTAL						4,198.67				3,249.29	166.14	3,415.43



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAU SÍ

PLANILLA DE OBRA EJECUTADA DE AVANCE DE OBRA N° 06

PERIODO MENSUAL TRABAJO:						DE : 01-ene-26		HASTA : 31-ene-26		PLANILLA N°: 6						
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPTACIONES, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA MATRIZ DEL CANTÓN ALAUSÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO"						UBICACIÓN:		CANTÓN ALAUSÍ		FECHA SUSCRIPCION:	08/05/2025					
CONTRATISTA: CONSORCIO FORCE - ING. MARCELO HERNANDEZ						CONTRATO No. :		001-LICO-GADMCA-2025		FECHA INICIO:	06/08/2025					
FISCALIZADOR: CONSORCIO FISCALIZA - ING. HAMILTON ROSERO						CODIGO No. :		LICO-GADMCA-2024-001		PLAZO (días) :	252					
						MONTO DEL CONTRATO:		\$1,829,767.09		FECHA TERMINO:	14/04/2026					
1	2					3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
RUBRO	DESCRIPCION					U	VALORES CONTRACTUALES			CANTIDADES EJECUTADAS			MONTOS EJECUTADOS			
							CANTIDAD	P. UNIT	P. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	
TANQUES DE CARGA																
CONDUCCIÓN PRINCIPAL (3 TANQUES)																
5.1	LIMPIEZA Y DESBROCE					M2	20.73	2.10	43.53	20.73		20.73	43.53	-	43.53	
5.2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS					M2	20.73	1.21	25.08	20.73		20.73	25.08	-	25.08	
5.3	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR					M3	27.36	5.07	138.72	27.36		27.36	138.72	-	138.72	
5.4	EMPEDRADO BASE E=15 CM					M2	20.73	10.23	212.07	13.71		13.71	140.26	-	140.26	
5.5	RELLENO DE RIPIO					M3	0.60	18.92	11.35	0.40		0.40	7.56	-	7.56	
5.6	ACERO DE REFUERZO					KG	1,189.62	2.21	2,629.06	763.43		763.43	1,687.18	-	1,687.18	
5.7	HORMIGON SIMPLE F´C= 180 KG/CM2 (REPLANTILLO)					M3	0.78	148.09	115.51	0.53		0.53	78.49	-	78.49	
5.8	ENCOFRADO RECTO DE MADERA 2 USOS					M2	70.28	14.57	1,023.98	38.60		38.60	562.40	-	562.40	
5.9	HORMIGON SIMPLE F´C= 210 KG/CM2					M3	16.56	199.27	3,299.91	10.18		10.18	2,028.57	-	2,028.57	
5.10	ENLUCIDO + MORTERO IMPERMEABILIZANTE - PAREDES INTERIORES					M2	74.19	14.35	1,064.63	45.36		45.36	650.92	-	650.92	
5.11	ENLUCIDO EXTERIOR					M2	39.92	13.29	530.54	19.55		19.55	259.82	-	259.82	
5.12	TRANSPORTE DE MATERIAL A MANO					M3XKM	4.35	104.07	452.70	0.23		0.23	23.94	-	23.94	
5.13	ACCESORIOS TC1 SALIDA D=110MM					GLB	1.00	694.96	694.96	-		-	-	-	-	
5.14	ACCESORIOS TC2 SALIDA D=160MM					GLB	1.00	758.93	758.93	-		-	-	-	-	
5.15	ACCESORIOS TC4 SALIDA D=160MM					GLB	1.00	751.05	751.05	-		-	-	-	-	
5.16	INGRESO TOOL 3MM 0.90M X 0.80 M					U	6.00	83.07	498.42		4.00	4.00	-	332.28	332.28	
SUBTOTAL									12,250.44				5,646.47	332.28	5,978.75	
SECTOR ATALAYA (1 TANQUE)																
6.1	LIMPIEZA Y DESBROCE					M2	3.64	2.10	7.64	3.64		3.64	7.64	-	7.64	
6.2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS					M2	3.64	1.21	4.40	3.64		3.64	4.40	-	4.40	
6.3	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR					M3	5.66	5.07	28.70	-		-	-	-	-	
6.4	EMPEDRADO BASE E=15 CM					M2	3.64	10.23	37.24	-		-	-	-	-	
6.5	RELLENO DE RIPIO					M3	0.20	18.92	3.78	-		-	-	-	-	
6.6	ACERO DE REFUERZO					KG	274.88	2.21	607.48	-		-	-	-	-	
6.7	HORMIGON SIMPLE F´C= 180 KG/CM2 (REPLANTILLO)					M3	0.10	148.09	14.81	-		-	-	-	-	
6.8	ENCOFRADO RECTO DE MADERA 2 USOS					M2	14.41	14.57	209.95	-		-	-	-	-	
6.9	HORMIGON SIMPLE F´C= 210 KG/CM2					M3	3.19	199.27	635.67	-		-	-	-	-	
6.10	ENLUCIDO + MORTERO IMPERMEABILIZANTE - PAREDES INTERIORES					M2	13.68	14.35	196.31	-		-	-	-	-	
6.11	ENLUCIDO EXTERIOR					M2	4.96	13.29	65.92	-		-	-	-	-	
6.12	TRANSPORTE DE MATERIAL A MANO					M3XKM	1.42	104.07	147.78	-		-	-	-	-	
6.13	ACCESORIOS TC3 SALIDA D=63MM					GLB	1.00	190.74	190.74	-		-	-	-	-	
6.14	INGRESO TOOL 3MM 0.90M X 0.80 M					U	2.00	83.07	166.14	-		-	-	-	-	
SUBTOTAL									2,316.56				12.04	-	12.04	



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAU SÍ

PLANILLA DE OBRA EJECUTADA DE AVANCE DE OBRA N° 06

PERIODO MENSUAL TRABAJO:						DE : 01-ene-26		HASTA : 31-ene-26		PLANILLA N°: 6					
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPTACIONES, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA MATRIZ DEL CANTÓN ALAUSÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO"						UBICACIÓN:		CANTÓN ALAUSÍ		FECHA SUSCRIPCION:	08/05/2025				
CONTRATISTA: CONSORCIO FORCE - ING. MARCELO HERNANDEZ						CONTRATO No. :		001-LICO-GADMCA-2025		FECHA INICIO:	06/08/2025				
FISCALIZADOR: CONSORCIO FISCALIZA - ING. HAMILTON ROSERO						CODIGO No. :		LICO-GADMCA-2024-001		PLAZO (dias) :	252				
						MONTO DEL CONTRATO:		\$1,829,767.09		FECHA TERMINO:	14/04/2026				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RUBRO	DESCRIPCION					U	VALORES CONTRACTUALES			CANTIDADES EJECUTADAS			MONTOS EJECUTADOS		
							CANTIDAD	P. UNIT	P. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA
SECTOR LA LAGUNA (1 TANQUE)															
7.1	LIMPIEZA Y DESBROCE					M2	6.91	2.10	14.51	6.91		6.91	14.51	-	14.51
7.2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS					M2	6.91	1.21	8.36	6.91		6.91	8.36	-	8.36
7.3	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR					M3	10.49	5.07	53.18	10.49		10.49	53.18	-	53.18
7.4	EMPEDRADO BASE E=15 CM					M2	6.91	10.23	70.69	6.91		6.91	70.69	-	70.69
7.5	RELLENO DE RIPIO					M3	0.20	18.92	3.78	0.20		0.20	3.78	-	3.78
7.6	ACERO DE REFUERZO					KG	396.54	2.21	876.35	396.54		396.54	876.35	-	876.35
7.7	HORMIGON SIMPLE F'C= 180 KG/CM2 (REPLANTILLO)					M3	0.26	148.09	38.50	0.26		0.26	38.50	-	38.50
7.8	ENCOFRADO RECTO DE MADERA 2 USOS					M2	23.43	14.57	341.38	21.88		21.88	318.79	-	318.79
7.9	HORMIGON SIMPLE F'C= 210 KG/CM2					M3	5.52	199.27	1,099.97	5.52		5.52	1,099.97	-	1,099.97
7.10	ENLUCIDO + MORTERO IMPERMEABILIZANTE - PAREDES INTERIORES					M2	24.73	14.35	354.88	21.30		21.30	305.66	-	305.66
7.11	ENLUCIDO EXTERIOR					M2	12.67	13.29	168.38	8.10		8.10	107.65	-	107.65
7.12	ACCESORIOS TC4-1 SALIDA D=160MM					GLB	1.00	779.21	779.21	-		-	-	-	-
7.13	INGRESO TOOL 3MM 0.90M X 0.80M					U	2.00	83.07	166.14	-	2.00	2.00	-	166.14	166.14
SUBTOTAL								3,975.33				2,897.44	166.14	3,063.58	
SECTOR ALAUSI PATA															
8.1	LIMPIEZA Y DESBROCE					M2	4.92	2.10	10.33	-		-	-	-	-
8.2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS					M2	4.92	1.21	5.95	-		-	-	-	-
8.3	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR					M3	1.68	5.07	8.52	-		-	-	-	-
8.4	EMPEDRADO BASE E=15 CM					M2	1.68	10.23	17.19	-		-	-	-	-
8.5	RELLENO DE RIPIO					M3	0.18	18.92	3.41	-		-	-	-	-
8.6	ACERO DE REFUERZO					KG	81.92	2.21	181.04	-		-	-	-	-
8.7	ENCOFRADO RECTO DE MADERA 2 USOS					M2	4.81	14.57	70.08	-		-	-	-	-
8.8	HORMIGON SIMPLE F'C= 210 KG/CM2					M3	1.08	199.27	215.21	-		-	-	-	-
8.9	ENLUCIDO + MORTERO IMPERMEABILIZANTE - PAREDES INTERIORES					M2	19.52	14.35	280.11	-		-	-	-	-
8.10	ENLUCIDO EXTERIOR					M2	3.94	13.29	52.36	-		-	-	-	-
8.11	ACCESORIOS TC-AP SALIDA D=90MM					GLB	1.00	595.78	595.78	-		-	-	-	-
8.12	TAPA DE TOOL E=3MM					M2	1.31	111.57	146.16	-		-	-	-	-
SUBTOTAL								1,586.14				-	-	-	
CERRAMIENTOS															
REPOTENCIACIÓN CERRAMIENTOS (ATALAYA, LOS SHUCOS, LA LAGUNA)															
9.1	DERROCAMIENTO HORMIGON SIMPLE					M3	5.84	30.95	180.75	-		-	-	-	-
9.2	LIMPIEZA Y DESBROCE					M2	13,624.03	2.10	28,610.46	13,624.03		13,624.03	28,610.46	-	28,610.46
9.3	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS					M2	13,624.03	1.21	16,485.08	12,135.90		12,135.90	14,684.44	-	14,684.44
9.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE CERRAMIENTO 50/10 H=2.00M (INCLUYE TUBO HG 2" - 3MM)					M	575.41	24.09	13,861.63	-		-	-	-	-
9.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO DE ALAMBRE DE PUAS 3 CUERDAS (INCLUYE POSTES DE HORMIGÓN)					M	162.04	10.43	1,690.08	-		-	-	-	-
SUBTOTAL								60,828.00				43,294.90	-	43,294.90	



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAU SÍ

PLANILLA DE OBRA EJECUTADA DE AVANCE DE OBRA N° 06

PERIODO MENSUAL TRABAJO:						DE : 01-ene-26		HASTA : 31-ene-26		PLANILLA N°: 6					
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPTACIONES, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA MATRIZ DEL CANTÓN ALAUSÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO"						UBICACIÓN:		CANTÓN ALAUSÍ		FECHA SUSCRIPCION:	08/05/2025				
CONTRATISTA: CONSORCIO FORCE - ING. MARCELO HERNANDEZ						CONTRATO No. :		001-LICO-GADMCA-2025		FECHA INICIO:	06/08/2025				
FISCALIZADOR: CONSORCIO FISCALIZA - ING. HAMILTON ROSERO						CODIGO No. :		LICO-GADMCA-2024-001		PLAZO (dias) :	252				
						MONTO DEL CONTRATO:		\$1,829,767.09		FECHA TERMINO:	14/04/2026				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RUBRO	DESCRIPCION					U	VALORES CONTRACTUALES			CANTIDADES EJECUTADAS			MONTOS EJECUTADOS		
							CANTIDAD	P. UNIT	P. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA
CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTOS															
SECTOR CHAGUIÑA															
10.1	LIMPIEZA Y DESBROCE					M2	177.88	2.10	373.55	77.10		77.10	161.91	-	161.91
10.2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS					M2	177.88	1.21	215.23	26.40		26.40	31.94	-	31.94
10.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO DE ALAMBRE DE PUAS 3 CUERDAS (INCLUYE POSTES DE HORMIGÓN)					M	50.40	10.43	525.67	-		-	-	-	-
10.4	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR					M3	8.12	5.07	41.17	-		-	-	-	-
10.5	HORMIGON SIMPLE F´C= 180 KG/CM2 (REPLANTILLO)					M3	0.58	148.09	85.89	-		-	-	-	-
10.6	ENCOFRADO RECTO DE MADERA 2 USOS					M2	37.80	14.57	550.75	-		-	-	-	-
10.7	HORMIGÓN CICLÓPEO FC=180 KG/CM2,40% PIEDRA-60%H.S.					M3	11.34	107.08	1,214.29	-		-	-	-	-
10.8	TRANSPORTE DE MATERIAL A MANO					M3XKM	0.29	104.07	30.18	-		-	-	-	-
10.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE CERRAMIENTO 50/10 H=2.00M (INCLUYE TUBO HG 2" - 3MM)					M	38.00	24.09	915.42	-		-	-	-	-
10.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA 2.00M X 2.50M (INCLUYE MALLA DE CERR. 50/10 Y TUBO HG 2" - 3MM, Y CANDADO)					U	1.00	201.08	201.08	-		-	-	-	-
SUBTOTAL									4,153.23				193.85	-	193.85
SECTOR ATALAYA															
11.1	LIMPIEZA Y DESBROCE					M2	80.73	2.10	169.53	72.77		72.77	152.82	-	152.82
11.2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS					M2	80.73	1.21	97.68	26.40		26.40	31.94	-	31.94
11.3	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR					M3	11.72	5.07	59.42	-		-	-	-	-
11.4	HORMIGON SIMPLE F´C= 180 KG/CM2 (REPLANTILLO)					M3	0.68	148.09	100.70	-		-	-	-	-
11.5	ENCOFRADO RECTO DE MADERA 2 USOS					M2	43.60	14.57	635.25	24.48		24.48	356.67	-	356.67
11.6	HORMIGÓN CICLÓPEO FC=180 KG/CM2,40% PIEDRA-60%H.S.					M3	13.08	107.08	1,400.61	9.80		9.80	1,049.38	-	1,049.38
11.7	TRANSPORTE DE MATERIAL A MANO					M3XKM	4.82	104.07	501.62	-		-	-	-	-
11.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE CERRAMIENTO 50/10 H=2.00M (INCLUYE TUBO HG 2" - 3MM)					M	46.40	24.09	1,117.78	-		-	-	-	-
11.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA 2.00M X 2.50M (INCLUYE MALLA DE CERR. 50/10 Y TUBO HG 2" - 3MM, Y CANDADO)					U	2.00	201.08	402.16	-		-	-	-	-
SUBTOTAL									4,484.75				1,590.81	-	1,590.81



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAUSÍ

PLANILLA DE OBRA EJECUTADA DE AVANCE DE OBRA N° 06

PERIODO MENSUAL TRABAJO:						DE : 01-ene-26		HASTA : 31-ene-26		PLANILLA N°: 6		
OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPTACIONES, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA MATRIZ DEL CANTÓN ALAUSÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO"					UBICACIÓN:		CANTÓN ALAUSÍ		FECHA SUSCRIPCION:	08/05/2025	
						CONTRATO No. :		001-LICO-GADMCA-2025		FECHA INICIO:	06/08/2025	
CONTRATISTA:	CONSORCIO FORCE - ING. MARCELO HERNANDEZ					CODIGO No. :		LICO-GADMCA-2024-001		PLAZO (días) :	252	
FISCALIZADOR:	CONSORCIO FISCALIZA - ING. HAMILTON ROSERO					MONTO DEL CONTRATO:		\$1,829,767.09		FECHA TERMINO:	14/04/2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RUBRO	DESCRIPCION		U	VALORES CONTRACTUALES			CANTIDADES EJECUTADAS			MONTOS EJECUTADOS		
				CANTIDAD	P. UNIT	P. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA
LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN												
CONDUCCIÓN PRINCIPAL												
12.1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LINEA		KM	10.85	106.56	1,156.18	4.27	1.28	5.55	455.01	136.40	591.41
12.2	LIMPIEZA EN DERRUMBES		M3	619.88	7.30	4,525.12	619.88		619.88	4,525.12	-	4,525.12
12.3	DESALOJO DE MATERIAL (5KM LIBRE - BOTADERO)		M3/KM	4,339.16	3.53	15,317.23	1,140.97		1,140.97	4,027.62	-	4,027.62
12.4	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR EN ZANJAS		M3	3,023.72	10.65	32,202.62	574.35		574.35	6,116.83	-	6,116.83
12.5	EXCAVACIÓN SUELO CONGLOMERADO EN ZANJAS		M3	1,814.23	14.91	27,050.17	1,814.23		1,814.23	27,050.17	-	27,050.17
12.6	EXCAVACIÓN SUELO ROCOSO EN ZANJAS		M3	1,209.49	24.16	29,221.28	1,209.49		1,209.49	29,221.28	-	29,221.28
12.7	CAMA DE ARENA		M3	580.21	21.51	12,480.32	580.21		580.21	12,480.32	-	12,480.32
12.8	RELLENO COMPACTADO		M3	5,890.44	8.86	52,189.30	2,650.05		2,650.05	23,479.44	-	23,479.44
12.9	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 110MM UZ 0.63MPA		M	2,483.17	9.01	22,373.36	2,351.00		2,351.00	21,182.51	-	21,182.51
12.10	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 160MM UZ 0.63MPA		M	3,722.05	16.61	61,823.25	830.00		830.00	13,786.30	-	13,786.30
12.11	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 160MM UZ 1.00MPA		M	548.19	24.59	13,479.99	373.00		373.00	9,172.07	-	9,172.07
12.12	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 160MM UZ 1.25MPA		M	1,035.67	31.01	32,116.13	-	540.00	540.00	-	16,745.40	16,745.40
12.13	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PEAD 160MM 1.00MPA		M	1,737.46	29.78	51,741.56	925.00	735.00	1,660.00	27,546.50	21,888.30	49,434.80
12.14	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PEAD 160MM 2.00MPA		M	1,328.25	54.88	72,894.36	1,264.55		1,264.55	69,398.50	-	69,398.50
12.15	MAQUINA TERMOFUSIÓN UNION TUBERIA PEAD + CAPACITACIÓN		GLB	1.00	7,464.66	7,464.66	-	-	-	-	-	-
12.16	CAJA DE CONTROL - SIFÓN (INCLUYE ACCESORIOS)		GLB	1.00	382.01	382.01	-	-	-	-	-	-
12.17	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA ACCESORIOS COND. PR.		GLB	1.00	6,715.59	6,715.59	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL						443,133.13				248,441.67	38,770.10	287,211.77
CONDUCCIÓN 1												
13.1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LINEA		KM	7.50	106.56	799.20	1.64		1.64	174.76	-	174.76
13.2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR EN ZANJAS		M3	1,993.28	10.65	21,228.43	1,014.26	810.00	1,824.26	10,801.87	8,626.50	19,428.37
13.3	EXCAVACIÓN SUELO CONGLOMERADO EN ZANJAS		M3	1,159.97	14.91	17,295.15	1,159.97		1,159.97	17,295.16	-	17,295.16
13.4	EXCAVACIÓN SUELO ROCOSO EN ZANJAS		M3	773.31	24.16	18,683.17	111.48		111.48	2,693.36	-	2,693.36
13.5	CAMA DE ARENA		M3	376.02	21.51	8,088.19	196.74	67.50	264.24	4,231.88	1,451.93	5,683.81
13.6	RELLENO COMPACTADO		M3	3,750.24	8.86	33,227.13	2,012.18	912.60	2,924.78	17,827.92	8,085.64	25,913.56
13.7	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 160MM UZ 0.63MPA		M	3,311.42	16.61	55,002.69	-	-	-	-	-	-
13.8	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 160MM UZ 1.00MPA		M	530.66	24.59	13,048.93	373.00		373.00	9,172.07	-	9,172.07
13.9	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 160MM UZ 1.25MPA		M	613.75	31.01	19,032.39	-	540.00	540.00	-	16,745.40	16,745.40
13.10	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PEAD 160MM 1.00MPA		M	1,716.30	29.78	51,111.41	925.00	735.00	1,660.00	27,546.50	21,888.30	49,434.80
13.11	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PEAD 160MM 2.00MPA		M	1,329.06	54.88	72,938.81	1,264.55		1,264.55	69,398.50	-	69,398.50
13.12	CAJA DE CONTROL - SIFÓN (INCLUYE ACCESORIOS)		GLB	1.00	382.01	382.01	-	-	-	-	-	-
13.13	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA ACCESORIOR COND. 1		GLB	1.00	5,584.54	5,584.54	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL						316,422.05				159,142.02	56,797.77	215,939.79



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAU SÍ

PLANILLA DE OBRA EJECUTADA DE AVANCE DE OBRA N° 06

PERIODO MENSUAL TRABAJO:						DE : 01-ene-26		HASTA : 31-ene-26		PLANILLA N°: 6					
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPTACIONES, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA MATRIZ DEL CANTÓN ALAUSÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO"						UBICACIÓN:		CANTÓN ALAUSÍ		FECHA SUSCRIPCION:	08/05/2025				
CONTRATISTA: CONSORCIO FORCE - ING. MARCELO HERNANDEZ						CONTRATO No. :		001-LICO-GADMCA-2025		FECHA INICIO:	06/08/2025				
FISCALIZADOR: CONSORCIO FISCALIZA - ING. HAMILTON ROSERO						CODIGO No. :		LICO-GADMCA-2024-001		PLAZO (dias) :	252				
						MONTO DEL CONTRATO:		\$1,829,767.09		FECHA TERMINO:	14/04/2026				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RUBRO	DESCRIPCION					U	VALORES CONTRACTUALES			CANTIDADES EJECUTADAS			MONTOS EJECUTADOS		
							CANTIDAD	P. UNIT	P. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA
RAMALES 1, 2 (SECTOR CHAGUÑA)															
14.1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LINEA					KM	0.06	106.56	6.39	0.06		0.06	6.39	-	6.39
14.2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR EN ZANJAS					M3	34.25	10.65	364.76	34.25		34.25	364.76	-	364.76
14.3	CAMA DE ARENA					M3	2.72	21.51	58.51	2.72		2.72	58.51	-	58.51
14.4	RELLENO COMPACTADO					M3	34.18	8.86	302.83	34.18		34.18	302.83	-	302.83
14.5	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 32MM UZ 1.25MPA					M	54.50	2.43	132.44	26.06		26.06	63.33	-	63.33
14.6	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA ACCESORIOS R1-R2					GLB	1.00	15.38	15.38	-		-	-	-	-
SUBTOTAL								880.31				795.82	-	795.82	
RAMAL 3,4,5,6 (SECTOR ATALAYA)															
15.1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LINEA					KM	0.35	106.56	37.30	0.21		0.21	22.38	-	22.38
15.2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR EN ZANJAS					M3	155.74	10.65	1,658.63	155.74		155.74	1,658.63	-	1,658.63
15.3	CAMA DE ARENA					M3	17.73	21.51	381.37	14.35		14.35	308.67	-	308.67
15.4	RELLENO COMPACTADO					M3	154.73	8.86	1,370.91	154.73		154.73	1,370.91	-	1,370.91
15.5	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 32MM UZ 1.25MPA					M	27.21	2.43	66.12	-		-	-	-	-
15.6	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 63MM UZ 0.63MPA					M	313.94	4.04	1,268.32	205.00		205.00	828.20	-	828.20
15.7	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 40MM UZ 1.00MPA					M	13.47	2.71	36.50	-		-	-	-	-
15.8	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA ACCESORIOS R3-R6					GLB	1.00	26.72	26.72	-		-	-	-	-
SUBTOTAL								4,845.87				4,188.79	-	4,188.79	
RAMAL 7,8,9 (SECTOR LOS SHUCOS)															
16.1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LINEA					KM	0.22	106.56	23.44	0.15		0.15	15.98	-	15.98
16.2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR EN ZANJAS					M3	96.39	10.65	1,026.55	-		-	-	-	-
16.3	CAMA DE ARENA					M3	10.78	21.51	231.88	10.78		10.78	231.88	-	231.88
16.4	RELLENO COMPACTADO					M3	95.77	8.86	848.52	95.77		95.77	848.52	-	848.52
16.5	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 63MM UZ 0.63MPA					M	186.66	4.04	754.11	147.00		147.00	593.88	-	593.88
16.6	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 40MM UZ 1.00MPA					M	28.93	2.71	78.40	-		-	-	-	-
16.7	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA ACCESORIOS R7-R9					GLB	1.00	24.21	24.21	-		-	-	-	-
SUBTOTAL								2,987.11				1,690.26	-	1,690.26	
RAMAL 10,11 (SECTOR LA LAGUNA)															
17.1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LINEA					KM	0.02	106.56	2.13	-		-	-	-	-
17.2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR EN ZANJAS					M3	8.81	10.65	93.83	-		-	-	-	-
17.3	CAMA DE ARENA					M3	1.10	21.51	23.66	-		-	-	-	-
17.4	RELLENO COMPACTADO					M3	8.37	8.86	74.16	-		-	-	-	-
17.5	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 160MM UZ 1.60MPA					M	22.10	31.01	685.32	-		-	-	-	-
SUBTOTAL								879.10				-	-	-	-



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAU SÍ

PLANILLA DE OBRA EJECUTADA DE AVANCE DE OBRA N° 06

PERIODO MENSUAL TRABAJO:						DE : 01-ene-26		HASTA : 31-ene-26		PLANILLA N°: 6					
OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPTACIONES, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA MATRIZ DEL CANTÓN ALAUSÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO"					UBICACIÓN:		CANTÓN ALAUSÍ		FECHA SUSCRIPCION:	08/05/2025				
CONTRATISTA:	CONSORCIO FORCE - ING. MARCELO HERNANDEZ					CONTRATO No. :		001-LICO-GADMCA-2025		FECHA INICIO:	06/08/2025				
FISCALIZADOR:	CONSORCIO FISCALIZA - ING. HAMILTON ROSERO					CODIGO No. :		LICO-GADMCA-2024-001		PLAZO (días) :	252				
						MONTO DEL CONTRATO:		\$1,829,767.09		FECHA TERMINO:	14/04/2026				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RUBRO	DESCRIPCION					U	VALORES CONTRACTUALES			CANTIDADES EJECUTADAS			MONTOS EJECUTADOS		
							CANTIDAD	P. UNIT	P. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA
RAMAL 12															
18.1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LINEA					KM	0.59	106.56	62.87	0.35		0.35	37.30	-	37.30
18.2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR EN ZANJAS					M3	292.96	10.65	3,120.02	262.80		262.80	2,798.82	-	2,798.82
18.3	CAMA DE ARENA					M3	29.37	21.51	631.75	15.14		15.14	325.66	-	325.66
18.4	RELLENO COMPACTADO					M3	291.70	8.86	2,584.46	165.66		165.66	1,467.75	-	1,467.75
18.5	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 40MM UZ 1.00MPA					M	306.06	2.71	829.42	-		-	-	-	-
18.6	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 63MM UZ 0.63MPA					M	281.25	4.04	1,136.25	-		-	-	-	-
18.7	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA ACCESORIOS R12					GLB	1.00	69.70	69.70	-		-	-	-	-
SUBTOTAL									8,434.47				4,629.53	-	4,629.53
RAMAL 13															
19.1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LINEA					KM	1.43	106.56	152.38	1.15		1.15	122.54	-	122.54
19.2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR EN ZANJAS					M3	689.58	10.65	7,344.03	689.58		689.58	7,344.03	-	7,344.03
19.3	CAMA DE ARENA					M3	71.34	21.51	1,534.52	66.50		66.50	1,430.42	-	1,430.42
19.4	RELLENO COMPACTADO					M3	685.13	8.86	6,070.25	685.13		685.13	6,070.25	-	6,070.25
19.5	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 63MM UZ 0.80MPA					M	386.90	4.42	1,710.10	375.00		375.00	1,657.50	-	1,657.50
19.6	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 63MM UZ 1.00MPA					M	755.20	4.89	3,692.93	560.00		560.00	2,738.40	-	2,738.40
19.7	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 63MM UZ 1.25MPA					M	284.80	5.68	1,617.66	284.80		284.80	1,617.66	-	1,617.66
19.8	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA ACCESORIOS R13					GLB	1.00	101.51	101.51	-		-	-	-	-
SUBTOTAL									22,223.38				20,980.80	-	20,980.80
RAMAL 14															
20.1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LINEA					KM	0.73	106.56	77.79	-		-	-	-	-
20.2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR EN ZANJAS					M3	297.27	10.65	3,165.93	-		-	-	-	-
20.3	CAMA DE ARENA					M3	36.58	21.51	786.84	-		-	-	-	-
20.4	RELLENO COMPACTADO					M3	294.02	8.86	2,605.02	-		-	-	-	-
20.5	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 63MM UZ 0.63MPA					M	433.26	4.04	1,750.37	-		-	-	-	-
20.6	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 90MM UZ 0.63MPA					M	298.38	6.28	1,873.83	-		-	-	-	-
20.7	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA ACCESORIOS R14					GLB	1.00	113.18	113.18	-		-	-	-	-
SUBTOTAL									10,372.96				-	-	-
RAMAL 15															
21.1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LINEA					KM	0.07	106.56	7.46	-		-	-	-	-
21.2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR EN ZANJAS					M3	34.83	10.65	370.94	-		-	-	-	-
21.3	CAMA DE ARENA					M3	3.48	21.51	74.85	-		-	-	-	-
21.4	RELLENO COMPACTADO					M3	34.39	8.86	304.70	-		-	-	-	-
21.5	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 90MM UZ 0.63MPA					M	69.67	6.28	437.53	-		-	-	-	-
21.6	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA ACCESORIOS R15					GLB	1.00	19.19	19.19	-		-	-	-	-
SUBTOTAL									1,214.67				-	-	-



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAU SÍ

PLANILLA DE OBRA EJECUTADA DE AVANCE DE OBRA N° 06

PERIODO MENSUAL TRABAJO:						DE : 01-ene-26		HASTA : 31-ene-26		PLANILLA N°: 6											
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPTACIONES, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA MATRIZ DEL CANTÓN ALAUSÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO"						UBICACIÓN:		CANTÓN ALAUSÍ		FECHA SUSCRIPCION:	08/05/2025										
CONTRATISTA: CONSORCIO FORCE - ING. MARCELO HERNANDEZ						CONTRATO No. :		001-LICO-GADMCA-2025		FECHA INICIO:	06/08/2025										
FISCALIZADOR: CONSORCIO FISCALIZA - ING. HAMILTON ROSERO						CODIGO No. :		LICO-GADMCA-2024-001		PLAZO (dias) :	252										
						MONTO DEL CONTRATO:		\$1,829,767.09		FECHA TERMINO:	14/04/2026										
1	2					3	4		5		6	7	8		9		10	11		12	
RUBRO	DESCRIPCION					U	VALORES CONTRACTUALES			CANTIDADES EJECUTADAS			MONTOS EJECUTADOS								
							CANTIDAD	P. UNIT	P. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA						
	RAMAL 16																				
22.1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LINEA					KM	1.21	106.56	128.94	0.86			0.86		91.64	-			-	91.64	
22.2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR EN ZANJAS					M3	636.16	10.65	6,775.10	-			-		-	-			-	-	
22.3	CAMA DE ARENA					M3	60.43	21.51	1,299.85	43.20			43.20		929.23	-			-	929.23	
22.4	RELLENO COMPACTADO					M3	635.30	8.86	5,628.76	388.08			388.08		3,438.39	-			-	3,438.39	
22.5	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 32MM UZ 1.25MPA					M	824.58	2.43	2,003.73	824.58			824.58		2,003.73	-			-	2,003.73	
22.6	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 50MM UZ 1.00MPA					M	383.97	3.34	1,282.46	32.35			32.35		108.05	-			-	108.05	
22.7	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA ACCESORIOS R16					GLB	1.00	47.70	47.70	-			-		-	-			-	-	
SUBTOTAL									17,166.54						6,571.04	-			-	6,571.04	
	RAMAL 17																				
23.1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LINEA					KM	1.04	106.56	110.82	0.99			0.99		105.49	-			-	105.49	
23.2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR EN ZANJAS					M3	521.04	10.65	5,549.08	521.04			521.04		5,549.08	-			-	5,549.08	
23.3	CAMA DE ARENA					M3	52.10	21.51	1,120.67	52.10			52.10		1,120.67	-			-	1,120.67	
23.4	RELLENO COMPACTADO					M3	519.73	8.86	4,604.81	519.73			519.73		4,604.81	-			-	4,604.81	
23.5	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 40MM UZ 1.00MPA					M	1,042.09	2.71	2,824.06	986.90			986.90		2,674.50	-			-	2,674.50	
23.6	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA ACCESORIOS R17					GLB	1.00	31.97	31.97	-			-		-	-			-	-	
SUBTOTAL									14,241.41						14,054.55	-			-	14,054.55	
	LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN 1 (LD1-1 / LD1-6)																				
24.1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LINEA					KM	2.66	106.56	283.45	-			-		-	-			-	-	
24.2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR EN ZANJAS					M3	1,351.24	10.65	14,390.71	-			-		-	-			-	-	
24.3	CAMA DE ARENA					M3	133.22	21.51	2,865.56	-			-		-	-			-	-	
24.4	RELLENO COMPACTADO					M3	1,348.85	8.86	11,950.81	-			-		-	-			-	-	
24.5	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 40MM UZ 1.00MPA					M	832.78	2.71	2,256.83	-			-		-	-			-	-	
24.6	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 32MM UZ 1.25MPA					M	1,411.60	2.43	3,430.19	-			-		-	-			-	-	
24.7	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 25MM UZ 2.50MPA					M	420.01	2.01	844.22	-			-		-	-			-	-	
24.8	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA ACCESORIOS LD-1					GLB	1.00	80.30	80.30	-			-		-	-			-	-	
24.9	ACOMETIDA DOMICILIARIA D=40MM X 1/2"					GLB	2.00	109.94	219.88	-			-		-	-			-	-	
24.10	ACOMETIDA DOMICILIARIA D=32MM X 1/2"					GLB	26.00	109.94	2,858.44	-			-		-	-			-	-	
24.11	ACOMETIDA DOMICILIARIA D=25MM X 1/2"					GLB	21.00	108.29	2,274.09	-			-		-	-			-	-	
SUBTOTAL									41,454.48						-	-			-	-	



PLANILLA DE OBRA EJECUTADA DE AVANCE DE OBRA N° 06											
PERIODO MENSUAL TRABAJO:						DE : 01-ene-26		HASTA : 31-ene-26		PLANILLA N°: 6	
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPTACIONES, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA MATRIZ DEL CANTÓN ALAUSÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO"						UBICACIÓN:		CANTÓN ALAUSÍ		FECHA SUSCRIPCION:	08/05/2025
CONTRATISTA: CONSORCIO FORCE - ING. MARCELO HERNANDEZ						CONTRATO No. :		001-LICO-GADMCA-2025		FECHA INICIO:	06/08/2025
FISCALIZADOR: CONSORCIO FISCALIZA - ING. HAMILTON ROSERO						CODIGO No. :		LICO-GADMCA-2024-001		PLAZO (días) :	252
						MONTO DEL CONTRATO:		\$1,829,767.09		FECHA TERMINO:	14/04/2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RUBRO	DESCRIPCION	U	VALORES CONTRACTUALES			CANTIDADES EJECUTADAS			MONTOS EJECUTADOS		
			CANTIDAD	P. UNIT	P. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA
LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN 2 (LD2-1 / LD2-2)											
25.1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LINEA	KM	2.12	106.56	225.91	-		-	-	-	-
25.2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR EN ZANJAS	M3	1,069.59	10.65	11,391.13	-		-	-	-	-
25.3	CAMA DE ARENA	M3	105.09	21.51	2,260.49	-		-	-	-	-
25.4	RELLENO COMPACTADO	M3	1,060.02	8.86	9,391.78	-		-	-	-	-
25.5	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 90MM UZ 1.60MPA	M	1,425.79	11.23	16,011.62	-		-	-	-	-
25.6	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 32MM UZ 1.25MPA	M	506.90	2.43	1,231.77	-		-	-	-	-
25.7	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 25MM UZ 2.50MPA	M	89.26	2.01	179.41	-		-	-	-	-
25.8	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA ACCESORIOS LD-2	GLB	1.00	53.00	53.00	-		-	-	-	-
25.9	ACOMETIDA DOMICILIARIA D=90MM X 1/2"	GLB	8.00	112.78	902.24	-		-	-	-	-
25.10	ACOMETIDA DOMICILIARIA D=32MM X 1/2"	GLB	13.00	109.94	1,429.22	-		-	-	-	-
25.11	ACOMETIDA DOMICILIARIA D=25MM X 1/2"	GLB	15.00	108.29	1,624.35	-		-	-	-	-
SUBTOTAL					44,700.92				-	-	-
LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN 3											
26.1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LINEA	KM	0.33	106.56	35.16	-		-	-	-	-
26.2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR EN ZANJAS	M3	166.63	10.65	1,774.61	-		-	-	-	-
26.3	CAMA DE ARENA	M3	16.66	21.51	358.36	-		-	-	-	-
26.4	RELLENO COMPACTADO	M3	166.47	8.86	1,474.92	-		-	-	-	-
26.5	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 25MM UZ 2.50MPA	M	333.26	2.01	669.85	-		-	-	-	-
26.6	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA ACCESORIOS LD-3	GLB	1.00	6.20	6.20	-		-	-	-	-
26.7	ACOMETIDA DOMICILIARIA D=25MM X 1/2"	GLB	3.00	108.29	324.87	-		-	-	-	-
SUBTOTAL					4,643.97				-	-	-
LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN 4 (4-1)											
27.1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LINEA	KM	0.52	106.56	55.41	-		-	-	-	-
27.2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR EN ZANJAS	M3	253.94	10.65	2,704.46	-		-	-	-	-
27.3	CAMA DE ARENA	M3	26.00	21.51	559.26	-		-	-	-	-
27.4	RELLENO COMPACTADO	M3	253.52	8.86	2,246.19	-		-	-	-	-
27.5	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 32MM UZ 1.25MPA	M	378.41	2.43	919.54	-		-	-	-	-
27.6	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 25MM UZ 2.50MPA	M	141.66	2.01	284.74	-		-	-	-	-
27.7	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA ACCESORIOS LD-4	GLB	1.00	10.50	10.50	-		-	-	-	-
27.8	ACOMETIDA DOMICILIARIA D=32MM X 1/2"	GLB	17.00	109.94	1,868.98	-		-	-	-	-
27.9	ACOMETIDA DOMICILIARIA D=25MM X 1/2"	GLB	12.00	108.29	1,299.48	-		-	-	-	-
SUBTOTAL					9,948.56				-	-	-
TANQUES ROMPE PRESIÓN											
TRP1-TRP8 (8 UNIDADES) COND. PR. Y COND. 1											



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAU SÍ

PLANILLA DE OBRA EJECUTADA DE AVANCE DE OBRA N° 06

PERIODO MENSUAL TRABAJO:						DE :	01-ene-26	HASTA :	31-ene-26	PLANILLA N°:	6
OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPTACIONES, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA MATRIZ DEL CANTÓN ALAU SÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO"					UBICACIÓN:	CANTÓN ALAU SÍ			FECHA SUSCRIPCION:	08/05/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO FORCE - ING. MARCELO HERNANDEZ					CONTRATO No. :	001-LICO-GADMCA-2025			FECHA INICIO:	06/08/2025
FISCALIZADOR:	CONSORCIO FISCALIZA - ING. HAMILTON ROSERO					CODIGO No. :	LICO-GADMCA-2024-001			PLAZO (días) :	252

						MONTO DEL CONTRATO:	\$1,829,767.09			FECHA TERMINO:	14/04/2026
--	--	--	--	--	--	---------------------	----------------	--	--	----------------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RUBRO	DESCRIPCION	U	VALORES CONTRACTUALES			CANTIDADES EJECUTADAS			MONTOS EJECUTADOS		
			CANTIDAD	P. UNIT	P. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA
28.1	LIMPIEZA Y DESBROCE	M2	32.60	2.10	68.46	-		-	-	-	-
28.2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS	M2	32.60	1.21	39.45	-		-	-	-	-
28.3	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR	M3	46.43	5.07	235.40	-		-	-	-	-
28.4	EMPEDRADO BASE E=15 CM	M3	32.60	10.23	333.50	-		-	-	-	-
28.5	RELLENO DE RIPIO	M3	0.84	18.92	15.89	-		-	-	-	-
28.6	HORMIGON SIMPLE F'C= 180 KG/CM2 (REPLANTILLO)	M3	1.18	148.09	174.75	-		-	-	-	-
28.7	ACERO DE REFUERZO	KG	3,694.02	2.21	8,163.78	-		-	-	-	-
28.8	ENCOFRADO RECTO DE MADERA 2 USOS	M2	126.24	14.57	1,839.32	-		-	-	-	-
28.9	HORMIGON SIMPLE F'C= 210 KG/CM2	M3	25.00	199.27	4,981.75	-		-	-	-	-
28.10	ENLUCIDO + MORTERO IMPERMEABILIZANTE - PAREDES INTERIORES	M2	117.88	14.35	1,691.58	-		-	-	-	-
28.11	ENLUCIDO EXTERIOR	M2	166.88	13.29	2,217.84	-		-	-	-	-
28.12	TRANSPORTE DE MATERIAL A MANO	M3XKM	1.00	104.07	104.07	-		-	-	-	-
28.13	ACCESORIOS EN TANQUE ROMPE PRESION TRP1	GLB	1.00	1,152.78	1,152.78	-		-	-	-	-
28.14	ACCESORIOS EN TANQUE ROMPE PRESION TRP2	GLB	1.00	1,114.17	1,114.17	-		-	-	-	-
28.15	ACCESORIOS EN TANQUE ROMPE PRESION TRP3	GLB	1.00	1,103.87	1,103.87	-		-	-	-	-
28.16	ACCESORIOS EN TANQUE ROMPE PRESION TRP4	GLB	1.00	1,084.56	1,084.56	-		-	-	-	-
28.17	ACCESORIOS EN TANQUE ROMPE PRESION TRP5	GLB	1.00	1,152.78	1,152.78	-		-	-	-	-
28.18	ACCESORIOS EN TANQUE ROMPE PRESION TRP6	GLB	1.00	1,114.17	1,114.17	-		-	-	-	-
28.19	ACCESORIOS EN TANQUE ROMPE PRESION TRP7	GLB	1.00	485.43	485.43	-		-	-	-	-
28.20	ACCESORIOS EN TANQUE ROMPE PRESION TRP8	GLB	1.00	1,182.39	1,182.39	-		-	-	-	-
28.21	INGRESO TOOL 3MM 0.90X0.80 M	U	16.00	83.07	1,329.12	-		-	-	-	-
SUBTOTAL					29,585.06				-	-	-
TRP9-TRP13 (5 UNIDADES) RAMALES: 13, 14, 16											
29.1	LIMPIEZA Y DESBROCE	M2	12.19	2.10	25.60	-		-	-	-	-
29.2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS	M2	12.19	1.21	14.75	-		-	-	-	-
29.3	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR	M3	21.48	5.07	108.90	-		-	-	-	-
29.4	EMPEDRADO BASE E=15 CM	M2	12.19	10.23	124.70	-		-	-	-	-
29.5	RELLENO DE RIPIO	M3	0.86	18.92	16.27	-		-	-	-	-
29.6	HORMIGON SIMPLE F'C= 180 KG/CM2 (REPLANTILLO)	M3	0.33	148.09	48.87	-		-	-	-	-
29.7	ACERO DE REFUERZO	KG	891.31	2.21	1,969.80	-		-	-	-	-
29.8	ENCOFRADO RECTO DE MADERA 2 USOS	M2	40.00	14.57	582.80	-		-	-	-	-
29.9	HORMIGON SIMPLE F'C= 210 KG/CM2	M3	7.13	199.27	1,420.80	-		-	-	-	-
29.10	ENLUCIDO + MORTERO IMPERMEABILIZANTE - PAREDES INTERIORES	M2	32.90	14.35	472.12	-		-	-	-	-
29.11	ENLUCIDO EXTERIOR	M2	8.19	13.29	108.85	-		-	-	-	-
29.12	TRANSPORTE DE MATERIAL A MANO	M3XKM	0.47	104.07	48.91	-		-	-	-	-
29.13	ACCESORIOS EN TANQUE ROMPE PRESION TRP9-TRP11	GLB	3.00	483.55	1,450.65	-		-	-	-	-
29.14	ACCESORIOS EN TANQUE ROMPE PRESION TRP12	GLB	1.00	483.55	483.55	-		-	-	-	-
29.15	ACCESORIOS EN TANQUE ROMPE PRESION TRP13	GLB	1.00	385.61	385.61	-		-	-	-	-
29.16	INGRESO TOOL 3MM 0.90X0.80 M	U	9.00	83.07	747.63	-		-	-	-	-
29.17	INGRESO TOOL 3MM 0.80X0.75 M	U	1.00	76.23	76.23	-		-	-	-	-
SUBTOTAL					8,086.04				-	-	-



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAU SÍ

PLANILLA DE OBRA EJECUTADA DE AVANCE DE OBRA N° 06

PERIODO MENSUAL TRABAJO:						DE : 01-ene-26		HASTA : 31-ene-26		PLANILLA N°: 6						
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPTACIONES, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA MATRIZ DEL CANTÓN ALAUSÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO"						UBICACIÓN:		CANTÓN ALAUSÍ		FECHA SUSCRIPCION:	08/05/2025					
CONTRATISTA: CONSORCIO FORCE - ING. MARCELO HERNANDEZ						CONTRATO No. :		001-LICO-GADMCA-2025		FECHA INICIO:	06/08/2025					
FISCALIZADOR: CONSORCIO FISCALIZA - ING. HAMILTON ROSERO						CODIGO No. :		LICO-GADMCA-2024-001		PLAZO (dias) :	252					
						MONTO DEL CONTRATO:		\$1,829,767.09		FECHA TERMINO:	14/04/2026					
1	2					3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
RUBRO	DESCRIPCION					U	VALORES CONTRACTUALES			CANTIDADES EJECUTADAS			MONTOS EJECUTADOS			
							CANTIDAD	P. UNIT	P. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	
TRP14 (1 UNIDAD) LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN: 1																
30.1	LIMPIEZA Y DESBROCE					M2	2.31	2.10	4.85	-		-	-	-	-	-
30.2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS					M2	2.31	1.21	2.80	-		-	-	-	-	-
30.3	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR					M3	2.08	5.07	10.55	-		-	-	-	-	-
30.4	EMPEDRADO BASE E=15 CM					M2	2.31	10.23	23.63	-		-	-	-	-	-
30.5	RELLENO DE RIPIO					M3	0.17	18.92	3.22	-		-	-	-	-	-
30.6	HORMIGON SIMPLE F'C= 180 KG/CM2 (REPLANTILLO)					M3	0.06	148.09	8.89	-		-	-	-	-	-
30.7	ACERO DE REFUERZO					KG	97.76	2.21	216.05	-		-	-	-	-	-
30.8	ENCOFRADO RECTO DE MADERA 2 USOS					M2	7.15	14.57	104.18	-		-	-	-	-	-
30.9	HORMIGON SIMPLE F'C= 210 KG/CM2					M3	1.25	199.27	249.09	-		-	-	-	-	-
30.10	ENLUCIDO + MORTERO IMPERMEABILIZANTE - PAREDES INTERIORES					M2	5.90	14.35	84.67	-		-	-	-	-	-
30.11	ENLUCIDO EXTERIOR					M2	0.35	13.29	4.65	-		-	-	-	-	-
30.12	ACCESORIOS EN TANQUE ROMPE PRESION TRP14					GLB	1.00	399.33	399.33	-		-	-	-	-	-
30.13	INGRESO TOOL 3MM 0.90M X 0.80M					U	1.00	83.07	83.07	-		-	-	-	-	-
30.14	INGRESO TOOL 3MM 0.80X0.75 M					U	1.00	76.23	76.23	-		-	-	-	-	-
SUBTOTAL									1,271.21				-	-	-	-
CÁMARA DE VÁLVULAS: AIRE(VA), DESAGUE(VD), DERIVACIÓN(VDER)																
VA01-VA09, VD01-VD12 (21 UNIDADES) COND. PR. Y COND. 1																
31.1	LIMPIEZA Y DESBROCE					M2	18.90	2.10	39.69	-		-	-	-	-	-
31.2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS					M2	18.90	1.21	22.87	-		-	-	-	-	-
31.3	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR					M3	21.06	5.07	106.77	-		-	-	-	-	-
31.4	RELLENO DE RIPIO					M3	10.80	18.92	204.34	-		-	-	-	-	-
31.5	ENCOFRADO RECTO DE MADERA 2 USOS					M2	71.40	14.57	1,040.30	-		-	-	-	-	-
31.6	HORMIGON SIMPLE F'C= 210 KG/CM2					M3	6.96	199.27	1,386.92	-		-	-	-	-	-
31.7	INGRESO TOOL 3MM 0.90X0.80 M					U	21.00	83.07	1,744.47	-		-	-	-	-	-
31.8	ACCESORIOS VALVULAS DE AIRE D=160MM - 25MM					GLB	9.00	96.31	866.79	-		-	-	-	-	-
31.9	ACCESORIOS VALVULAS DE DESAGUE D=160MM					GLB	12.00	192.64	2,311.68	-		-	-	-	-	-
SUBTOTAL									7,723.83				-	-	-	-
VA10, VD13-15 (4 UNIDADES) RAMALES: 12, 13, 17																
32.1	LIMPIEZA Y DESBROCE					M2	3.60	2.10	7.56	-		-	-	-	-	-
32.2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS					M2	3.60	1.21	4.36	-		-	-	-	-	-
32.3	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR					M3	4.14	5.07	20.99	-		-	-	-	-	-
32.4	RELLENO DE RIPIO					M3	2.70	18.92	51.08	-		-	-	-	-	-
32.5	ENCOFRADO RECTO DE MADERA 2 USOS					M2	14.45	14.57	210.54	-		-	-	-	-	-
32.6	HORMIGON SIMPLE F'C= 210 KG/CM2					M3	1.41	199.27	280.97	-		-	-	-	-	-
32.7	INGRESO TOOL 3MM 0.90M X 0.80M					U	4.00	83.07	332.28	-		-	-	-	-	-
32.8	ACCESORIOS VALVULAS DE AIRE D=40MM - 25MM					GLB	1.00	71.69	71.69	-		-	-	-	-	-
32.9	ACCESORIOS VALVULAS DE DESAGUE D=40MM					GLB	2.00	84.83	169.66	-		-	-	-	-	-
32.10	ACCESORIOS VALVULAS DE DESAGUE D=63MM					GLB	1.00	158.05	158.05	-		-	-	-	-	-
32.11	ACCESORIOS VALVULAS DE DESAGUE D=160MM					GLB	1.00	192.64	192.64	-		-	-	-	-	-
SUBTOTAL									1,499.82				-	-	-	-



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAU SÍ

PLANILLA DE OBRA EJECUTADA DE AVANCE DE OBRA N° 06

PERIODO MENSUAL TRABAJO:						DE : 01-ene-26		HASTA : 31-ene-26		PLANILLA N°: 6		
OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPTACIONES, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA MATRIZ DEL CANTÓN ALAUSÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO"					UBICACIÓN:		CANTÓN ALAUSÍ		FECHA SUSCRIPCION:	08/05/2025	
CONTRATISTA:	CONSORCIO FORCE - ING. MARCELO HERNANDEZ					CONTRATO No. :		001-LICO-GADMCA-2025		FECHA INICIO:	06/08/2025	
FISCALIZADOR:	CONSORCIO FISCALIZA - ING. HAMILTON ROSERO					CODIGO No. :		LICO-GADMCA-2024-001		PLAZO (dias) :	252	
						MONTO DEL CONTRATO:		\$1,829,767.09		FECHA TERMINO:	14/04/2026	
1	2		3	4	5	6	7 8		9	10	11 12	
RUBRO	DESCRIPCION		U	VALORES CONTRACTUALES			CANTIDADES EJECUTADAS			MONTOS EJECUTADOS		
				CANTIDAD	P. UNIT	P. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA
VA11, VD16 (2 UNIDADES) LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN: 2												
33.1	LIMPIEZA Y DESBROCE		M2	1.80	2.10	3.78	-		-	-	-	
33.2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS		M2	1.80	1.21	2.18	-		-	-	-	
33.3	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR		M3	1.98	5.07	10.04	-		-	-	-	
33.4	RELLENO DE RIPIO		M3	0.90	18.92	17.03	-		-	-	-	
33.5	ENCOFRADO RECTO DE MADERA 2 USOS		M2	6.63	14.57	96.60	-		-	-	-	
33.6	HORMIGON SIMPLE F'C= 210 KG/CM2		M3	0.65	199.27	129.53	-		-	-	-	
33.7	INGRESO TOOL 3MM 0.90M X 0.80M		U	2.00	83.07	166.14	-		-	-	-	
33.8	ACCESORIOS VALVULAS DE AIRE D=50MM - 25MM		GLB	1.00	70.36	70.36	-		-	-	-	
33.9	ACCESORIOS VALVULAS DE DESAGUE D=50MM		GLB	1.00	84.83	84.83	-		-	-	-	
SUBTOTAL					580.49				-	-	-	
VDER 01-8 (8 UNIDADES) RAMAL 14, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN: 1-2.1												
34.1	LIMPIEZA Y DESBROCE		M2	8.00	2.10	16.80	-		-	-	-	
34.2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS		M2	8.00	1.21	9.68	-		-	-	-	
34.3	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR		M3	9.60	5.07	48.67	-		-	-	-	
34.4	RELLENO DE RIPIO		M3	1.60	18.92	30.27	-		-	-	-	
34.5	ENCOFRADO RECTO DE MADERA 2 USOS		M2	45.54	14.57	663.52	-		-	-	-	
34.6	HORMIGON SIMPLE F'C= 210 KG/CM2		M3	3.24	199.27	645.63	-		-	-	-	
34.7	INGRESO TOOL 3MM 0.90M X 0.80M		U	8.00	83.07	664.56	-		-	-	-	
34.8	ACCESORIOS VÁLVULA DE DERIVACIÓN D=63MM A 63MM Y 32MM		GLB	1.00	195.95	195.95	-		-	-	-	
34.9	ACCESORIOS VÁLVULA DE DERIVACIÓN D=40MM A 40MM Y 25MM		GLB	4.00	115.47	461.88	-		-	-	-	
34.10	ACCESORIOS VÁLVULA DE DERIVACIÓN D=40MM A 32MM Y 25MM		GLB	1.00	102.73	102.73	-		-	-	-	
34.11	ACCESORIOS VÁLVULA DE DERIVACIÓN D=25MM A 25MM Y 25MM		GLB	2.00	89.43	178.86	-		-	-	-	
SUBTOTAL					3,018.55				-	-	-	
PASOS DE QUEBRADA (7 UNIDADES)												
35.1	LIMPIEZA Y DESBROCE		M2	189.21	2.10	397.34	-		-	-	-	
35.2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS		M2	189.21	1.21	228.94	-		-	-	-	
35.3	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR		M3	56.16	5.07	284.73	-		-	-	-	
35.4	ACERO DE REFUERZO		KG	1,793.45	2.21	3,963.52	-		-	-	-	
35.5	ENCOFRADO RECTO DE MADERA 2 USOS		M2	30.42	14.57	443.22	-		-	-	-	
35.6	HORMIGON SIMPLE F'C= 210 KG/CM2		M3	56.16	199.27	11,191.00	-		-	-	-	
35.7	CABLE DE SUSPENSIÓN		KG	281.03	4.90	1,377.05	-		-	-	-	
35.8	ACCESORIOS PASO DE QUEBRADA PQ1		GLB	1.00	314.37	314.37	-		-	-	-	
35.9	ACCESORIOS PASO DE QUEBRADA PQ2		GLB	1.00	249.16	249.16	-		-	-	-	
35.10	ACCESORIOS PASO DE QUEBRADA PQ3		GLB	1.00	214.50	214.50	-		-	-	-	
35.11	ACCESORIOS PASO DE QUEBRADA PQ4		GLB	1.00	220.43	220.43	-		-	-	-	
35.12	ACCESORIOS PASO DE QUEBRADA PQ5		GLB	1.00	220.43	220.43	-		-	-	-	
35.13	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO DE TUBERIAS		M	90.00	20.30	1,827.00	-		-	-	-	
35.14	TRANSPORTE DE MATERIAL A MANO		M3XKM	104.96	104.07	10,923.19	-		-	-	-	
SUBTOTAL					31,854.88				-	-	-	



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAU SÍ

PLANILLA DE OBRA EJECUTADA DE AVANCE DE OBRA N° 06

PERIODO MENSUAL TRABAJO:						DE : 01-ene-26		HASTA : 31-ene-26		PLANILLA N°: 6					
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPTACIONES, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA MATRIZ DEL CANTÓN ALAUSÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO"						UBICACIÓN:		CANTÓN ALAUSÍ		FECHA SUSCRIPCION:	08/05/2025				
CONTRATISTA: CONSORCIO FORCE - ING. MARCELO HERNANDEZ						CONTRATO No. :		001-LICO-GADMCA-2025		FECHA INICIO:	06/08/2025				
FISCALIZADOR: CONSORCIO FISCALIZA - ING. HAMILTON ROSERO						CODIGO No. :		LICO-GADMCA-2024-001		PLAZO (días) :	252				
						MONTO DEL CONTRATO:		\$1,829,767.09		FECHA TERMINO:	14/04/2026				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RUBRO	DESCRIPCION					U	VALORES CONTRACTUALES			CANTIDADES EJECUTADAS			MONTOS EJECUTADOS		
							CANTIDAD	P. UNIT	P. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA
RESERVORIOS															
REPOTENCIACIÓN RESERVORIOS (AGUA DE GUITIG, CHITAQUIS, RESERVORIO 1 PLANTA DE TRATAMIENTO)															
36.1	DERROCAMIENTO HORMIGON SIMPLE					M3	208.42	30.95	6,450.60	208.42		208.42	6,450.60	-	6,450.60
36.2	HORMIGON SIMPLE F'C= 210 KG/CM2					M3	1.63	199.27	324.81	-		-	-	-	-
36.3	ENLUCIDO + MORTERO IMPERMEABILIZANTE - PAREDES INTERIORES					M2	600.22	14.35	8,613.16	-		-	-	-	-
36.4	ENLUCIDO EXTERIOR					M2	470.88	13.29	6,258.00	-		-	-	-	-
36.5	PINTURA PAREDES INTE/EXTER					M2	470.88	5.57	2,622.80	-		-	-	-	-
36.6	ACCESORIOS TR_AG SALIDA D=63MM, 40MM					GLB	1.00	583.36	583.36	-		-	-	-	-
36.7	ACCESORIOS TR_CH SALIDA D=32MM					GLB	1.00	432.57	432.57	-		-	-	-	-
36.8	ACCESORIOS TR_3					GLB	1.00	2,384.65	2,384.65	-		-	-	-	-
36.9	TAPA DE TOOL E=3MM					M2	4.52	111.57	504.30	-		-	-	-	-
36.10	PUERTA DE INGRESO 3.65M X 2.00M					U	1.00	823.52	823.52	-		-	-	-	-
36.11	PUERTA DE INGRESO 1.10M X 2.00M					U	1.00	320.78	320.78	-		-	-	-	-
SUBTOTAL									29,318.55				6,450.60	-	6,450.60
CONSTRUCCIÓN RESERVORIOS (PLANTA DE TRATAMIENTO)															
37.1	LIMPIEZA Y DESBROCE					M2	2,120.85	2.10	4,453.79	640.60		640.60	1,345.26	-	1,345.26
37.2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS					M2	2,120.85	1.21	2,566.23	640.60		640.60	775.13	-	775.13
37.3	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR					M3	295.98	5.07	1,500.62	295.98		295.98	1,500.61	-	1,500.61
37.4	EMPEDRADO BASE E=15 CM					M2	236.60	10.23	2,420.42	201.96		201.96	2,066.05	-	2,066.05
37.5	RELLENO DE RIPIO					M3	1.56	18.92	29.52	-		-	-	-	-
37.6	ENCOFRADO CIRCULAR					M2	339.60	24.65	8,371.14	339.60	-	339.60	8,371.14	-	8,371.14
37.7	HORMIGON SIMPLE F'C= 180 KG/CM2 (REPLANTILLO)					M3	23.66	148.09	3,503.81	10.78		10.78	1,596.42	-	1,596.42
37.8	ACERO DE REFUERZO					KG	16,046.28	2.21	35,462.28	15,775.84	270.44	16,046.28	34,864.60	597.67	35,462.27
37.9	ENCOFRADO RECTO DE MADERA 2 USOS					M2	100.56	14.57	1,465.16	2.30	8.50	10.80	33.51	123.85	157.36
37.10	HORMIGÓN SIMPLE F'C= 280KG/CM2					M3	184.53	222.05	40,974.89	127.80	56.73	184.53	28,377.99	12,596.90	40,974.89
37.11	ENLUCIDO + MORTERO IMPERMEABILIZANTE - PAREDES INTERIORES					M2	1,206.68	14.35	17,315.86	173.41	178.01	351.42	2,488.43	2,554.44	5,042.87
37.12	ENLUCIDO EXTERIOR					M2	1,206.67	13.29	16,036.64	306.46		306.46	4,072.85	-	4,072.85
37.13	PINTURA PAREDES INTE/EXTER					M2	2,073.74	5.57	11,550.73	-		-	-	-	-
37.14	ACCESORIOS TR 1-2					GLB	2.00	4,616.98	9,233.96	-		-	-	-	-
37.15	TAPA DE TOOL E=3MM					M2	1.44	111.57	160.66	-		-	-	-	-
37.16	DREN - TUBERÍA PERFORADA					M	74.10	8.58	635.78	74.10		74.10	635.78	-	635.78
37.17	GRAVA PARA RESERVORIOS					M3	22.23	28.04	623.33	5.88		5.88	164.88	-	164.88
SUBTOTAL									156,304.82				86,292.65	15,872.86	102,165.51



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAU SÍ

PLANILLA DE OBRA EJECUTADA DE AVANCE DE OBRA N° 06

PERIODO MENSUAL TRABAJO:						DE : 01-ene-26		HASTA : 31-ene-26		PLANILLA N°: 6					
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPTACIONES, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA MATRIZ DEL CANTÓN ALAUSÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO"						UBICACIÓN:		CANTÓN ALAUSÍ		FECHA SUSCRIPCION:	08/05/2025				
CONTRATISTA: CONSORCIO FORCE - ING. MARCELO HERNANDEZ						CONTRATO No. :		001-LICO-GADMCA-2025		FECHA INICIO:	06/08/2025				
FISCALIZADOR: CONSORCIO FISCALIZA - ING. HAMILTON ROSERO						CODIGO No. :		LICO-GADMCA-2024-001		PLAZO (días) :	252				
						MONTO DEL CONTRATO:		\$1,829,767.09		FECHA TERMINO:	14/04/2026				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RUBRO	DESCRIPCION					U	VALORES CONTRACTUALES			CANTIDADES EJECUTADAS			MONTOS EJECUTADOS		
							CANTIDAD	P. UNIT	P. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA
PLANTA DE TRATAMIENTO															
MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO															
38.1	DERROCAMIENTO HORMIGON SIMPLE					M3	3.25	30.95	100.59	-		-	-	-	-
38.2	HORMIGON SIMPLE F'C= 210 KG/CM2					M3	0.17	199.27	33.88	-		-	-	-	-
38.3	ENLUCIDO + MORTERO IMPERMEABILIZANTE - PAREDES INTERIORES					M2	1,085.90	14.35	15,582.67	779.39		779.39	11,184.25	-	11,184.25
38.4	ENLUCIDO EXTERIOR					M2	1.15	13.29	15.28	-		-	-	-	-
38.5	PINTURA PAREDES INTE/EXTER					M2	1,085.90	5.57	6,048.46	-		-	-	-	-
38.6	MATERIAL PETREO PARA SEDIMENTACIÓN					M3	309.67	37.16	11,507.34	-		-	-	-	-
38.7	ACCESORIOS PLANTA DE TRATAMIENTO					GLB	1.00	18,231.36	18,231.36	-	1.00	1.00	-	18,231.36	18,231.36
38.8	TAPA DE TOOL E=3MM					M2	6.94	111.57	774.30	-		-	-	-	-
38.9	PINTURA INTERNA MEDIANTE POLIUREA EN EL FLOCULADOR, SEDIMENTADOR Y FILTRO					M2	327.00	109.34	35,754.18	-		-	-	-	-
38.10	PINTURA EXTERNA EN LOS FLOCURADORES, SEDIMENTADORES Y FILTROS					M2	238.00	42.86	10,200.68	-		-	-	-	-
38.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA MARIPOSA CON VOLANTE MANUAL D=8" DESCARGA DE LODOS FLOCULADOR.					U	1.00	689.20	689.20	-		-	-	-	-
38.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA MARIPOSA CON VOLANTE MANUAL D=6" DESCARGA DE LODOS PRE-SEDIMENTADOR.					U	1.00	477.63	477.63	-		-	-	-	-
38.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA MARIPOSA CON VOLANTE MANUAL D=8" DESCARGA DE LODOS SEDIMENTADOR.					U	1.00	689.20	689.20	-		-	-	-	-
38.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA MARIPOSA CON VOLANTE MANUAL D=10" SALIDA DE AGUA TRATADA.					U	2.00	812.36	1,624.72	-		-	-	-	-
38.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA MARIPOSA CON VOLANTE MANUAL D=4" INGRESO AGUA RETROLAVADO.					U	2.00	401.60	803.20	-		-	-	-	-
38.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA MARIPOSA CON VOLANTE MANUAL D=12" SALIDA DE LODOS RETROLAVADO.					U	2.00	1,044.73	2,089.46	-		-	-	-	-
38.17	PINTURA DE TUBERÍAS DE PVC Y DE HIERRO.					GLB	1.00	3,778.97	3,778.97	-		-	-	-	-
38.18	LAVADO, LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE ACERO INOXIDABLE.					GLB	1.00	1,810.98	1,810.98	-		-	-	-	-
38.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE SEDIMENTACIÓN ACELERADA FABRICADOS EN POLIPROPILENO					M2	22.50	378.72	8,521.20	-		-	-	-	-
38.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LECHOS FILTRANTES.					KG	19,809.78	0.42	8,320.11	-		-	-	-	-
38.21	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PASAMANOS, GRADAS Y SOPORTES					GLB	1.00	6,801.65	6,801.65	-		-	-	-	-
38.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GENERADOR ELÉCTRICO (INCLUYE FUNCIONAMIENTO DE BOMBAS DOSIFICADORAS Y AGITADOR), CON TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA					U	1.00	4,672.72	4,672.72	-		-	-	-	-
SUBTOTAL								138,527.78				11,184.25	18,231.36	29,415.61	



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAU SÍ

PLANILLA DE OBRA EJECUTADA DE AVANCE DE OBRA N° 06

PERIODO MENSUAL TRABAJO:						DE : 01-ene-26		HASTA : 31-ene-26		PLANILLA N°: 6		
OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPTACIONES, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA MATRIZ DEL CANTÓN ALAUSÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO"					UBICACIÓN:		CANTÓN ALAUSÍ		FECHA SUSCRIPCION:	08/05/2025	
CONTRATISTA:	CONSORCIO FORCE - ING. MARCELO HERNANDEZ					CONTRATO No. :		001-LICO-GADMCA-2025		FECHA INICIO:	06/08/2025	
FISCALIZADOR:	CONSORCIO FISCALIZA - ING. HAMILTON ROSERO					CODIGO No. :		LICO-GADMCA-2024-001		PLAZO (dias) :	252	
						MONTO DEL CONTRATO:		\$1,829,767.09		FECHA TERMINO:	14/04/2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RUBRO	DESCRIPCION		U	VALORES CONTRACTUALES			CANTIDADES EJECUTADAS			MONTOS EJECUTADOS		
				CANTIDAD	P. UNIT	P. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA
CUBIERTA ESTRUCTURAL TANQUES DE FILTRACIÓN												
39.1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS		M2	1,428.12	1.21	1,728.03	1,066.21		1,066.21	1,290.11	-	1,290.11
39.2	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR		M3	320.24	5.07	1,623.62	227.71		227.71	1,154.49	-	1,154.49
39.3	HORMIGON SIMPLE F'C= 180 KG/CM2 (REPLANTILLO)		M3	8.80	148.09	1,303.19	5.47		5.47	810.05	-	810.05
39.4	ACERO DE REFUERZO		KG	2,248.67	2.21	4,969.56	2,248.67	-	2,248.67	4,969.56	-	4,969.56
39.5	HORMIGON SIMPLE F'C= 210 KG/CM2; INCL ENCOFRADO		M3	97.40	214.70	20,911.78	97.40		97.40	20,911.78	-	20,911.78
39.6	SUMINISTRO, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ACERO A36		KG	28,850.38	4.04	116,555.54	21,646.75		21,646.75	87,452.87	-	87,452.87
39.7	PLACA BASE DE COLUMNAS 350X450X8 + PLACA SUPERIOR 350X450X8MM + ANCLAJE		U	31.00	116.13	3,600.03	-		-	-	-	-
39.8	SUMINISTRO, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE STEEL PANEL E=0.35MM		M2	2,495.50	16.79	41,899.45	-	1,017.90	1,017.90	-	17,090.54	17,090.54
39.9	PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA TUBERÍA PVC 110MM DESAGUE		M	199.62	9.01	1,798.58	43.29		43.29	390.04	-	390.04
39.10	CANAL TOOL GALV. H=15CM, A=20CM, PINTADO		M	176.54	15.29	2,699.30	-	70.40	70.40	-	1,076.42	1,076.42
39.11	CUMBRERO STEEL PANEL E=0.35MM		M	52.59	15.03	790.43	-	35.10	35.10	-	527.55	527.55
SUBTOTAL						197,879.51				116,978.90	18,694.51	135,673.41
SISTEMA ELECTRICO												
40.1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LINEA		KM	0.60	106.56	63.94	-		-	-	-	-
40.2	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR		M3	300.00	5.07	1,521.00	-		-	-	-	-
40.3	RELLENO COMPACTADO A MANO		M3	300.00	8.86	2,658.00	-		-	-	-	-
40.4	POSTE DE PLASTICO DE 12M, 500KG C		U	14.00	788.64	11,040.96	-		-	-	-	-
40.5	POSTE DE HORMIGON DE 12M, 500 KG C		U	2.00	297.67	595.34	-		-	-	-	-
40.6	TAIPE PLASTICO		U	20.00	1.74	34.80	-		-	-	-	-
40.7	CABLES DE CU,N° 6 AWG, TW		M	1,620.00	3.94	6,382.80	-		-	-	-	-
40.8	CONECTOR DP5		U	112.00	5.62	629.44	-		-	-	-	-
40.9	LUMINARIA LED, 150W,240V, CON F.C. INC.		U	19.00	504.45	9,584.55	-		-	-	-	-
40.10	LUMINARIA LED TIPO CAMPANA, 150W, 240V		U	37.00	230.85	8,541.45	-		-	-	-	-
40.11	TABLERO 2 POLOS		U	2.00	64.07	128.14	-		-	-	-	-
40.12	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 10/240 V, ICC 10KA, 30 A		U	4.00	26.79	107.16	-		-	-	-	-
40.13	MANGUERA DE PVC 1"		M	500.00	11.05	5,525.00	-		-	-	-	-
40.14	FLETE DE ACERO INOXIDABLE 12.7MM X 0.76MM		M	200.00	1.23	246.00	-		-	-	-	-
40.15	HEBILLA PARA FLETE DE ACERO INOXIDABLE		U	100.00	1.12	112.00	-		-	-	-	-
40.16	TUBO CONDUIT 1"		U	130.00	20.35	2,645.50	-		-	-	-	-
40.17	UNION DE 1" CONDUIT		U	65.00	0.93	60.45	-		-	-	-	-
40.18	CABLE DE CU 600V SOLIDO THHN 14 AWG		M	1,000.00	3.52	3,520.00	-		-	-	-	-
40.19	RELÉ CON F.C. INC. 30A 220 V		U	2.00	96.44	192.88	-		-	-	-	-
40.20	FOTOCELDA 1000W 220W 1800 VAC		U	2.00	7.96	15.92	-		-	-	-	-
40.21	CAJETINES CON TAPA		U	16.00	1.92	30.72	-		-	-	-	-
40.22	CAMARA		U	7.00	138.04	966.28	-		-	-	-	-
40.23	MODULO NVR		U	1.00	514.24	514.24	-		-	-	-	-
40.24	MONITOR		U	1.00	424.44	424.44	-		-	-	-	-
40.25	CABLE CAT 5E		M	450.00	0.54	243.00	-		-	-	-	-
SUBTOTAL						55,784.01				-	-	-



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAU SÍ

PLANILLA DE OBRA EJECUTADA DE AVANCE DE OBRA N° 06

PERIODO MENSUAL TRABAJO:						DE : 01-ene-26		HASTA : 31-ene-26		PLANILLA N°: 6		
OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPTACIONES, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA MATRIZ DEL CANTÓN ALAUSÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO"					UBICACIÓN:		CANTÓN ALAUSÍ		FECHA SUSCRIPCION:	08/05/2025	
CONTRATISTA:	CONSORCIO FORCE - ING. MARCELO HERNANDEZ					CONTRATO No. :		001-LICO-GADMCA-2025		FECHA INICIO:	06/08/2025	
FISCALIZADOR:	CONSORCIO FISCALIZA - ING. HAMILTON ROSERO					CODIGO No. :		LICO-GADMCA-2024-001		PLAZO (dias) :	252	
						MONTO DEL CONTRATO:		\$1,829,767.09		FECHA TERMINO:	14/04/2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RUBRO	DESCRIPCION		U	VALORES CONTRACTUALES			CANTIDADES EJECUTADAS			MONTOS EJECUTADOS		
				CANTIDAD	P. UNIT	P. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA
ADOQUINAMIENTO												
41.1	RETIRO DE ADOQUIN VEHICULAR		M2	1,660.08	4.00	6,640.32	1,551.41		1,551.41	6,205.64	-	6,205.64
41.2	SUB BASE CLASE 3 E=15CM (INCL. TRANSPORTE)		M3	249.01	13.78	3,431.36	249.01		249.01	3,431.36	-	3,431.36
41.3	ADOQUINADO VEHICULAR F'C=400KG/CM2		M2	1,660.08	17.17	28,503.57	-		-	-	-	-
SUBTOTAL						38,575.25				9,637.00	-	9,637.00
ASFALTO												
42.1	DESPRENDIMIENTO DE LA CARPETA ASFÁLTICA		M2	52.90	0.31	16.40	-		-	-	-	-
42.2	SUB BASE CLASE 3 E=15CM (INCL. TRANSPORTE)		M3	7.94	13.78	109.41	-		-	-	-	-
42.3	SUB BASE CLASE 2 E=20CM (INCL. TRANSPORTE)		M3	10.58	21.17	223.98	-		-	-	-	-
42.4	CAPA DE IMPRIMACIÓN		L	79.35	0.95	75.38	-		-	-	-	-
42.5	CARPETA ASFÁLTICA E=5CM		M2	52.90	6.70	354.43	-		-	-	-	-
SUBTOTAL						779.60				-	-	-
EMPEDRADO												
43.1	RETIRO DE EMPEDRADO VEHICULAR		M2	242.20	4.00	968.80	242.20		242.20	968.80	-	968.80
43.2	SUB BASE CLASE 3 E=15CM (INCL. TRANSPORTE)		M3	36.33	13.78	500.63	31.94		31.94	440.13	-	440.13
43.3	EMPEDRADO VEHICULAR		M2	242.20	9.43	2,283.95	-	179.00	179.00	-	1,687.97	1,687.97
43.4	CALIBRACIÓN COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		GLB	1.00	1,022.60	1,022.60	-		-	-	-	-
SUBTOTAL						4,775.98				1,408.93	1,687.97	3,096.90
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL												
FASE DE CONSTRUCCIÓN												
SUB PLAN DE MITIGACION DE IMPACTOS												
45.1	DESALOJO DE MATERIAL DESBROZADO		M3/KM	4,441.20	1.86	8,260.63	1,547.20		1,547.20	2,877.79	-	2,877.79
45.2	LIMPIEZA DE INFRAESTRUCTURAS DE INFLUENCIA DIRECTA		M2	13,624.00	0.99	13,487.76	3,200.00	1,668.00	4,868.00	3,168.00	1,651.32	4,819.32
45.3	HUMEDECIMIENTO DE TIERRA		M2	22,206.00	0.21	4,663.26	10,790.00	615.00	11,405.00	2,265.90	129.15	2,395.05
45.15	SEÑALÉTICA		M2	24.21	74.07	1,793.23	21.00	3.21	24.21	1,555.47	237.76	1,793.23
SUBTOTAL						28,204.88				9,867.16	2,018.23	11,885.39
SUB PLAN DE CONTINGENCIAS												
46.3	SEÑALÉTICA		M2	6.72	74.07	497.75	6.72		6.72	497.75	-	497.75
SUBTOTAL						497.75				497.75	-	497.75
SUB PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS Y DESECHOS												
48.4	PROHICIÓN DE COLOCAR TIERRAS O ESCOMBROS EN CLAROS DE BOSQUE, QUEBRADAS, DRENAJES Y CAUCES HÍDRICOS		M2	6.72	96.26	646.87	-		-	-	-	-
48.5	ADQUISICIÓN CONTENEDORES NORMA INEN 2841.		U	12.00	66.52	798.24	6.00		6.00	399.12	-	399.12
48.6	DESALOJO DE DESECHOS SÓLIDOS		M3/KM	16.00	1.86	29.76	4.00		4.00	7.44	-	7.44
48.7	RECIPIENTES PARA DESECHOS PELIGROSOS		U	6.00	119.70	718.20	4.00		4.00	478.80	-	478.80
SUBTOTAL						2,193.07				885.36	-	885.36



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAUSÍ

PLANILLA DE OBRA EJECUTADA DE AVANCE DE OBRA N° 06

PERIODO MENSUAL TRABAJO:						DE :	01-ene-26	HASTA :	31-ene-26	PLANILLA N°:	6
OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPTACIONES, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA MATRIZ DEL CANTÓN ALAUSÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO"						UBICACIÓN:	CANTÓN ALAUSÍ		FECHA SUSCRIPCION:	08/05/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO FORCE - ING. MARCELO HERNANDEZ						CONTRATO No. :	001-LICO-GADMCA-2025		FECHA INICIO:	06/08/2025
FISCALIZADOR:	CONSORCIO FISCALIZA - ING. HAMILTON ROSERO						CODIGO No. :	LICO-GADMCA-2024-001		PLAZO (días) :	252

						MONTO DEL CONTRATO:		\$1,829,767.09		FECHA TERMINO:	14/04/2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RUBRO	DESCRIPCION	U	VALORES CONTRACTUALES			CANTIDADES EJECUTADAS			MONTOS EJECUTADOS			
			CANTIDAD	P. UNIT	P. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	
SUB PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS												
49.1	IMPLEMENTACION DE BUZÓN, RECEPCIÓN, GESTION Y MECANISMOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS	U	3.00	25.48	76.44	3.00		3.00	76.44	-	76.44	
49.2	ELABORACION DE INFORMES	U	9.00	101.51	913.59	-		-	-	-	-	
49.3	REUNIONES Y SOCIALIZACIONES DEL PROYECTO	U	2.00	579.78	1,159.56	1.00	1.00	2.00	579.78	579.78	1,159.56	
SUBTOTAL					2,149.59				656.22	579.78	1,236.00	
SUB PLAN REHABILITACION DE AREAS AFECTADAS												
50.1	REVEGETACION ZONAS DE CAPTACION	U	9,600.00	2.50	24,000.00	-		-	-	-	-	
50.2	REMEDIACIÓN AMBIENTAL	U	15.00	226.34	3,395.10	-		-	-	-	-	
SUBTOTAL					27,395.10				-	-	-	
SUB PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO												
51.1	INFORMES DE LABORATORIO	U	3.00	568.91	1,706.73	-		-	-	-	-	
SUBTOTAL					1,706.73				-	-	-	
SUB PLAN DE CIERRE Y ABANDONO												
52.1	LIMPIEZA DE LAS ÁREAS INTERVENIDAS	M2	3,540.65	0.95	3,363.62	-		-	-	-	-	
SUBTOTAL					3,363.62				-	-	-	
		TOTAL	USD 1,829,767.09						764,825.51	153,815.56	918,641.07	

PLANILLA DE OBRA EJECUTADA No. 06 DE AVANCE DE OBRA				153,815.56	DETALLE TECNICO CONTRACTUAL				
	ANTERIOR	A LA PRESENTE	ACUMULADO	MONTO CONTRACTUAL:		USD	1,829,767.09		
VALOR DE LA PLANILLA	764,825.51	153,815.56	918,641.07	MONTO ANTICIPO 40%:		USD	731,906.84		
DESC. ANTICIPO RECIBIDO 40%	305,930.20	61,526.22	367,456.42	MONTO ANTICIPO POR AMORTIZAR:		USD	364,450.42		
MULTAS									
TOTAL A PAGARSE	458,895.31	92,289.34	551,184.65						
SON: NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE DÓLARES CON 34/100					AVANCE ECONOMICO		% AVANCE ECONOMICO		
					ESTA PLANILLA	ACUMULADO		ESTA PLANILLA	ACUMULADO
				PROGRAMADO	146,381.37	905,643.42	PROGRAMADO	8.00%	49.50%
				EJECUTADO	153,815.56	918,641.07	EJECUTADO	8.41%	50.21%

APROBADO POR :	REVISADO POR:	ELABORADO POR:	AUTORIZADO POR:
 Firmado electrónicamente por: HAMILTON ALEXIS ROSERO MARTINEZ Validar únicamente con FirmaEC	 Firmado electrónicamente por: RAUL XAVIER PUMAGUALLI LEMA Validar únicamente con FirmaEC	 Firmado electrónicamente por: HERMEL MARCELO HERNANDEZ NUÑEZ Validar únicamente con FirmaEC	 Firmado electrónicamente por: JOSE ENRIQUE LLANGARI DAQUILEMA Validar únicamente con FirmaEC
CONSORCIO FISCALIZA - ING. HAMILTON ROSERO FISCALIZACIÓN - PROCURADOR COMÚN	CONSORCIO FISCALIZA - ING. RAUL PUMAGUALLI FISCALIZACIÓN - DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN	CONSORCIO FORCE - ING. MARCELO HERNANDEZ CONTRATISTA - PROCURADOR COMÚN	ING. JOSE ENRIQUE LLANGARI DAQUILEMA ADMINISTRADOR DE CONTRATO