

NUMERO	OBJETO	PROCESO	CONTRATO No	MONTO	ANTICIPO	PLAZO	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	COMUNIDAD	PARROQUIA	ESTADO	CONTRATISTA	RECEPCION	COMPLEMENTARIO	RUBROS NUEVOS	SUSPENSION	REINICIO	OBSERVACIONES
1	CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN COMO MEDIDA PREVENTIVA AL DESBORDE DEL RIO CHANCHAN ZONA CENTRAL DE LA PARROQUIA HUIGRA, DEL CANTÓN ALAUSÍ	MCO-GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALIZADOMCA-2023-09	004-MCO-GADMCA-2024	\$167,792.59	\$83,896.30	120 DIAS	23-mar-24	22-jul-24	CABECERA PARROQUIAL	HUIGRA	EN RECEPCION	ING. RAUL BERNARDO CARRASCO MONTEDEOCA	TRAMITE	NO	NO	23/3/2024	17/6/2024	TRAMITE DE PLANILLAS
2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN FLUVIAL PARA LA QUEBRADA DE LOS BARRIOS EL VALLE Y LA ELEGANCIA, PERTENCIENTES A LA PARROQUIA MATRIZ DEL CANTÓN ALAUSÍ	MCO-GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALIZADOMCA-2024-32	024-MCO-GADMCA-2024	\$141,155.31	\$70,577.66	120 DIAS	9-dic-24	7-abr-25	MATRIZ	MATRIZ	EN RECEPCION	CONSORCIO YUQUILEMA AVILA COYUAVILA	TRAMITE	SI	SI	SI	NO	TRAMITE DE PLANILLAS
3	CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL PARA LA COMUNIDAD QUSINAG, PARROQUIA TIXÁN Y CONSTRUCCIÓN DE LA CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DALINCOCHAS PARROQUIA SEVILLA	MCO-GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALIZADOMCA-2024-27	021-MCO-GADMCA-2024	\$114,994.77	\$57,497.39	120 DIAS	28-oct-24	24-feb-25	Gusniag y Dalincochas	Tixán y Sevilla	EN RECEPCION	Ing. Hugo Andrés Sánchez Velasco	TRAMITE			17-dic-24	3-jun-25	TRAMITE DE PLANILLAS
4	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE ADOQUINADO DE LA MATRIZ, PARROQUIA ACHUPALLAS	MCO-GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALIZADOMCA-2024-22	025-MCO-GADMCA-2024	\$43,353.92	\$21,676.96	60 DIAS	29-ene-25	29-mar-25	ACHUPALLAS	Achupallas	EN RECEPCION	Consercío Dvo. Procurador Común Arq. Byron Marcelo Vilema Tigá.	PROVISIONAL	No	No	25-mar-25	15-may-25	EN ESPERA DE RECEPCION DEFINITIVA
5	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA PLANTA DE LA CASA COMUNAL DE SHILSHUL PARROQUIA SIBAMBE	MCO-GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALIZADOMCA-2024-08	022-MCO-GADMCA-2024	\$16,339.83	\$8,169.92	60 DIAS	29-oct-24	26-ene-25	SHILSHUL	SIBAMBE	EN RECEPCION	ING. LUCAS SAGÑAY A.	PROVISIONAL	NO	NO	NO	NO	EN ESPERA DE RECEPCION DEFINITIVA
6	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA PLANTA DE UN BLOQUE DE AULAS EN LA UNIDAD EDUCATIVA FEDERICO GONZALEZ SUAREZ, (EX ESCUELA 13 DE NOVIEMBRE), PARROQUIA MATRIZ, CANTÓN ALAUSÍ	MCO-GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALIZADOMCA-2024-07	013-MCO-GADMCA-2024	\$34,791.80	\$17,395.90	60 DIAS	14-jun-24	12-ago-24		Alausi Matriz	EN RECEPCION	Ing. Lucas Adrián Sagñay Anlema	PROVISIONAL	No	No	No	No	EN ESPERA DE RECEPCION DEFINITIVA
7	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA DE CONSUMO HUMANO DE LA PARROQUIA PISTISHI	MCO-GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALIZADOMCA-2024-04	010-MCO-GADMCA-2024	\$39,964.42	\$19,982.21	60 DIAS	17-jul-24	14-sep-24	Tote	Pistishi	EN RECEPCION	Ing. Julia Edith Patiño Allauca	TRAMITE	No	No	No	No	CONTRATISTA NO PRESENTA PLANILLA DE LIQUIDACION
8	CONSTRUCCIÓN DE VISERAS DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA EL CIAPAM.	MCO-GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALIZADOMCA-2024-26	023-MCO-GADMCA-2024	\$29,999.99	\$15,000.00	60 DIAS	26-oct-24	24-dic-24		SIBAMBE	EN RECEPCION	Sr. Antonio Apuglion Buñay	TRAMITE	No	No	No	No	TRAMITE DE PLANILLAS
9	CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DEL CEMENTERIO EN LA COMUNIDAD GUAYLLA GRANDE, PARROQUIA ACHUPALLAS, CANTÓN ALAUSÍ	MCO-GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALIZADOMCA-2024-18	020-MCO-GADMCA-2024	\$57,438.82	28719.41	90 DIAS	3-dic-24	2-mar-25	Guaylla Grande	Achupallas	EN RECEPCION	Ing. Gina Alexandra Oñate Aldaz	PROVISIONAL	No	No	4-dic-25	3-abr-25	EN ESPERA DE RECEPCION DEFINITIVA
10	CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ANTONIO ANTE, COMUNIDAD REMIJON, PARROQUIA HUIGRA, CANTÓN ALAUSÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO	MCO-GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALIZADOMCA-2024-33	001-MCO-GADMCA-2025	\$99,991.10	\$49,995.55	90 DIAS	27-feb-25	27-may-25	REMIJON	HUIGRA	EN RECEPCION	CONSORCIO KRAOSESTRUCTURA	PROVISIONAL	NO	NO	SI	NO	EN ESPERA DE RECEPCION DEFINITIVA
11	CULMINACIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE LA COMUNIDAD SANTA JULIA, CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE LA COMUNIDAD PACHAMAMA GRANDE MANTENIMIENTO DE LA CASA COMUNAL DE SAN VICENTE DE SILVERES, PERTENCIENTES A LA PARROQUIA TIXÁN	MCO-GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALIZADOMCA-2024-36	002-MCO-GADMCA-2025	\$51,404.44	\$25,702.22	90 DIAS	16-abr-25	14-jul-25	TIXAN	SANTA JULIA- PACHAMAMA- SAN VICENTE DE SILVERES	EN RECEPCION	ING. VICENTE RICHARD BRITO MOINA	TRAMITE	SI	NO	NO	NO	TRAMITE DE PLANILLAS
12	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE ADOQUINADO DEL CENTRO POBLADO DE LA COMUNIDAD TOTORAS, PARROQUIA ACHUPALLAS, CANTÓN ALAUSÍ	MCO-GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALIZADOMCA-2024-40	004-MCO-GADMCA-2025	\$114,098.72	\$57,049.36	90 DIAS	23-abr-25	21-jul-25	Totoras	Achupallas	EN RECEPCION	Ing. Martha Cecilia Montufar Miranda	NO			20-may-25		EN CERTIFICACION DE FONDOS PARA CONTRATO COMPLEMENTARIO POR AMPLIACION DEL PROYECTO
13	CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE DEPORTES, COMUNIDAD LA DOLOROSA, PARROQUIA ACHUPALLAS, TERMINACIÓN DEL COLISEO EN LA COMUNIDAD TOLATUS, PARROQUIA GUASUNTOS, DEL CANTÓN ALAUSÍ	MCO-GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALIZADOMCA-2024-41	003-MCO-GADMCA-2025	\$35,910.92	\$17,955.46	60 DIAS	17/4/2025	15/6/2025	LA DOLOROSA TOLATUS	Achupallas Guasuntos	EN RECEPCION	JOSAFER COSAS S.A.S.	PROVISIONAL	NO	SI	-	-	EN ESPERA DE RECEPCION DEFINITIVA
14	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE ADOQUINADO DE LAS COMUNIDADES DE LUGMAS, LLIMANCAY Y PINTUHUICO, PARROQUIA HUIGRA, CANTÓN ALAUSÍ	MCO-GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALIZADOMCA-2024-43	005-MCO-GADMCA-2025	32446.98	16223.49	60 DIAS	2/6/2025	31/7/2025	LUGMAS LLIMANCAY PINTUHUICO	HUIGRA	EN RECEPCION	ING. VANESSA ESTEFANIA RODAS SERRANO	PROVISIONAL	NO	NO	-	-	EN ESPERA DE RECEPCION DEFINITIVA
15	CONSTRUCCIÓN DE UNA CUBIERTA DE ESTRUCTURA METÁLICA EN LA PARROQUIA GUASUNTOS	MCO-GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALIZADOMCA-2024-54	009-MCO-GADMCA-2025	75753.87	37873.94	90 DIAS	1/7/2025	28/9/2025	GUASUNTOS	GUASUNTOS	EJECUCION	CONSTRUAS Y CHAR S.A.S B.I.C	EJECUCION	NO	NO	-	-	EJECUCION DE TRABAJOS
16	CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA METÁLICA DE LA COMUNIDAD SHUSHILCON, PARROQUIA MATRIZ	MCO-GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALIZADOMCA-2025-2	011-MCO-GADMCA-2025	84500	42250	60 DIAS	4/8/2025	2/10/2025	SHUSHILCON	LA MATRIZ	EJECUCION	ING. RENATO ALONSO MINO ANDINO	EJECUCION	NO	NO	-	-	EJECUCION DE TRABAJOS
17	MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL DE ALAUSÍ	MCO-GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALIZADOMCA-2024-46	007-MCO-GADMCA-2025	88041.95	44020.98	120 DIAS	16/6/2025	13/10/2025	LA MATRIZ	LA MATRIZ	EJECUCION	CONSORCIO MERCADO MUNICIPAL	EJECUCION	NO	NO	-	-	EJECUCION DE TRABAJOS
18	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE ADOQUINADO DE LA COMUNIDAD DE PACHAGSI - PARROQUIA TIXÁN, COMUNIDAD LA PLAYA - PARROQUIA PUMALLACTA, COMUNIDAD PIÑAN Y SHABASÑAY - PARROQUIA PUMALLACTA Y COMUNIDAD GUAPCAS DE LA PARROQUIA PUMALLACTA, DEL CANTÓN ALAUSÍ	MCO-GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALIZADOMCA-2024-008-MCO-GADMCA-2025		88544.63	44272.32	90 DIAS	1/8/2025	29/10/2025	PACHAGSI PIÑAN SHABASÑAY ARRAYAN GUAPCAS	TIXAN PUMALLACTAS	EJECUCION	RG. LENIN DANILO PARRA PEÑAFIEL	EJECUCION	NO	NO	-	-	EJECUCION DE TRABAJOS
19	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE AGUA DE CONSUMO, COMUNIDAD EL CORTIJO, PARROQUIA TIXÁN, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE CONSUMO HUMANO (CAMBIO DE TUBERÍA) COMUNIDAD QUISLAG GRANDE, PARROQUIA TIXÁN, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN PARA EL AGUA DE CONSUMO (CAMBIOS DE TUBERÍA) DE LA COMUNIDAD DE AÑAMOYOCANCHA, PARROQUIA TIXÁN	MCO-GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALIZADOMCA-2024-	010-MCO-GADMCA-2025	\$45,239.73	\$22,619.86	60 DIAS	1/8/2025	30/10/2025	AÑAMOYOCANCHA EL CORTIJO QUISLAG GRANDE	TIXAN	EJECUCION	ING. LEONARDO ANDERSON ERAZO CARPIO	EJECUCION	NO	NO	-	-	EJECUCION DE TRABAJOS