

NUMERO	OBJETO	PROCESO	CONTRATO N°	MONTO	ANTICIPO	PLAZO	FECHA INICIO	FECHA PROGRAMADA	COMUNIDAD	PARROQUIA	ESTADO	CONTRATISTA	RECEPCION	COMPLEMENTARIO	RECURSOS RECIPIOS	SUSPENSIÓN	RENECIO	OBSERVACIONES	
1	CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN COMO MEDIDA PREVENTIVA AL DESBORNE DEL RÍO CHANCHAN ZONA CENTRAL DE LA PARROQUIA HUIGRA, DEL CANTÓN ALAUSÍ	MCO-GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO	04-MCO-GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 2024	\$167.792.88	\$81.898.30	120 días	25-mar-24	22-abr-24	CABECERA PARROQUIAL	HUIGRA	EJECUCIÓN	ING. RAIL BERNARDO CARRASCO MONTEDEOCA	NO	NO	NO	23/3/2024	17/6/2024	TRABAJO SUSPENDIDO POR ETAPA INVERNAL, ACTUALMENTE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN AVANZANDO	
2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN FLUMINAL PARA LA QUEBRADA DE LOS BARRIOS EL VALLE Y LA ELEGANCIA, PERTENECIENTES A LA PARROQUIA MATRIZ DEL CANTÓN ALAUSÍ	MCO-GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO	CONTRATO No. 024-MCO-GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 2024	\$41.155.11	\$76.577.66	120	9-abr-24	7-abr-25	MATRIZ	MATRIZ	EJECUCIÓN	CONDORCIO YUQUILAMA AYALA COTUAVILA	NO	SI	SI	4	NO	SUSPENDIDA	
3	CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL PARA LA COMUNIDAD GORGAN, PARROQUIA TIBAY Y CONSTRUCCIÓN DE LA CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DALINCOCAS PARROQUIA SEVILLA	MCO-GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO	04-MCO-GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 2024	\$14.994.77	\$7.497.39	120 días	28-mar-24	24-abr-25	TIBAY y DALINCOCAS	TIBAY y SEVILLA	En ejecución	Ing. Hugo Andrés Sánchez Velasco					17-abr-24	3-jun-25	La obra se encuentra SUSPENDIDA EL PLAZO CONTRACTUAL desde el 17 de diciembre de 2024. Debido a que el contratista no ha presentado los recursos adicionales para cumplir con el objeto del contrato. Una vez realizadas las observaciones se reanuda la obra desde el 03 de junio de 2025.
4	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE ADOQUINADO DE LA MATRIZ, PARROQUIA ACHUPALLAS	MCO-GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO	04-MCO-GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 2024	\$43.933.02	\$17.676.96	60 días	29-mar-25	29-mar-25		Achupallas	Obras Calentadas. En Recepción	Consorcio Das Promover Común Anq Byron Marcelo Vilma Tigi		NO	NO	NO	25-mar-25	15-may-25	La obra inicia el 29 de marzo de 2025. Tiene una prórroga de plazo (1) que justifica 13 días, extendiendo la programación para la planilla No 1 de marzo de obra. Tiene una prórroga de plazo (2) que justifica 17 días, los cuales que se prorrogan y la fecha de finalización de la obra fue el 15 de abril de 2025. Finalmente como la obra fue suspendida el plazo contractual desde el 25 de marzo del 2025, por las extremas condiciones climáticas que imposibilitaban realizar los trabajos programados. Una vez que mejora se reanuda el plazo contractual desde el 15 de marzo del 2025 y la finalización es el 05 de junio del 2025. Con fecha 30 de marzo del 2025 el contratista solicita la recepción de la obra. Al momento se encuentra en el trámite de recepción de obra.
5	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA PLANTA DE LA CASA COMUNAL DE SHILSHIL, PARROQUIA SEBAME	MCO-GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO	CONTRATO No. 023-MCO-GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 2024	\$46.139.83	\$6.365.92	90	29-mar-24	26-mar-25	SHILSHIL	SEBAME	TERMINADA	ING. LUCAS SAGUAT A.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	ESPERA DE LIQUIDACIÓN Y PROCEDER A LA FIRMA DEL ACTA
6	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN FLUMINAL PARA LA QUEBRADA DE LOS BARRIOS EL VALLE Y LA ELEGANCIA, PERTENECIENTES A LA PARROQUIA MATRIZ DEL CANTÓN ALAUSÍ	MCO-GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO	CONTRATO No. 024-MCO-GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 2024	\$41.155.11	\$76.577.66	120	9-abr-24	7-abr-25	MATRIZ	MATRIZ	EJECUCIÓN	CONDORCIO YUQUILAMA AYALA COTUAVILA	NO	SI	SI	NO	NO	NO	OBRA EN EJECUCIÓN
7	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA PLANTA DE UN BLOQUE DE AULAS EN LA UNIDAD EDUCATIVA FEDERICO GONZALEZ SAGUAT, (EX ESCUELA 13 DE NOVIEMBRE), PARROQUIA MATRIZ, CANTÓN ALAUSÍ	MCO-GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO	CONTRATO No. 023-MCO-GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 2024	\$4.796.80	\$17.395.90	60 días	14-jun-24	12-ago-24		Akusal Matríz	En Recepción Previsional	Ing. Lucas Adrian Saguy Arlante	Aprobación de Planilla	NO	NO	NO	NO	NO	A la fecha 05/jun/2025 Planilla N° 101 de Liquidación de Obra, en trámite de pago. Recepción Previsional de la Obra en trámite.
8	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA DE CONSUMO HUMANO DE LA PARROQUIA TIBAY	MCO-GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO	CONTRATO No. 023-MCO-GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 2024	\$26.964.42	\$19.982.21	60 días	17-jul-24	14-sep-24	Tibay	Pachá	En Recepción Previsional	Ing. Julia Edith Patiño Alarcos	Aprobación de Planilla	NO	NO	NO	NO	NO	A la fecha 05/jun/2025 Planilla N° 01 de Avance de Obra, en trámite de pago. Planilla N° 01 de Avance de Obra, en ejecución de planilla. Planilla N° 101 de Liquidación de Obra, en trámite de planilla.
9	CONSTRUCCIÓN DE VIGAS DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA EL CARRAJA	MCO-GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO	CONTRATO No. 023-MCO-GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 2024	\$26.999.99	\$15.000.00	60 días	26-mar-24	24-abr-24		Sibambá	En Recepción	Dr. Antonio Aguilón Buñay	En trámite Recepción Previsional	NO	NO	NO	NO	NO	Planilla N° 01 de Avance de Obra, en trámite y Planilla N° 101 de Liquidación de Obra, en trámite por observaciones, se requiere el Informe Ambiental de Impacto Ambiental para la ejecución de la obra.
10	CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DEL CEMENTERIO EN LA COMUNIDAD GUAYLA GRANDE, PARROQUIA ACHUPALLAS, CANTÓN ALAUSÍ	MCO-GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO	CONTRATO No. 020-MCO-GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 2024	\$57.438.82	\$2879.42	90 días	3-abr-24	2-mar-25	Guayla Grande	Achupallas	Ejecución	Ing. Gina Alexandra Oñate Aldaz	NO	NO	NO	NO	4-abr-25	3-abr-25	A la fecha 05/jun/2025 En Ejecución
11	CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ANTONIO ANZÚ, COMANDO REMÓN, PARROQUIA HUIGRA, CANTÓN ALAUSÍ, PROVINCIA DE COTACACHI	MCO-GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO	CONTRATO No. 021-MCO-GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 2025	\$96.991.10	\$49.995.55	90	27-feb-25	27-may-25	REMON	HUIGRA	EJECUCIÓN	CONDORCIO ERAO ESTRUCTURA	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SUSPENDIDA
12	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE LA COMUNIDAD SANTA ALBA, CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE LA COMUNIDAD FACCHAMAMA CHANCA, MANTIENIMIENTO DE LA CASA COMUNAL DE SAN VICENTE DE SEVIERES, PERTENECIENTES A LA PARROQUIA TIBAY.	MCO-GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO	CONTRATO No. 020-MCO-GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 2025	\$51.806.44	\$25.702.22	90	16-abr-25	14-jul-25	TIBAY	SANTA ALBA-FACCHAMAMA-SAN VICENTE DE SEVIERES	EJECUCIÓN	ING. VICENTE RICHARD BRITO MOYNA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	EJECUCIÓN
13	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE ADOQUINADO DEL CENTRO PORLAZO DE LA COMUNIDAD TOTOVAL, PARROQUIA ACHUPALLAS, CANTÓN ALAUSÍ	MCO-GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO	04-MCO-GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 2025	\$14.086.72	\$57.069.36	90 días	23-abr-25	21-jul-25	TOTOVAL	Achupallas	Suspendida	Ing. Martha Cecilia Manuella Miranda					20-may-25		Se encuentra suspendida. El inicio de obra se dio el 21 de abril de 2025. En la fecha que está en análisis en la Unidad de Proyectos, como resultado de las observaciones y aclaraciones emitidas por Realización.